



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
Ε.Υ.Δ.Ε. Κ.Σ.Σ.Υ.

Ειδική Υπηρεσία Δημοσίων Έργων Κατασκευής και
Συντήρησης Συγκοινωνιακών Υποδομών

ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

Ταχ. Δ/ση : Λ. Κηφισίας 37
Τ.Κ. : 151 23 Μαρούσι
Πληροφορίες : Προϊστάμενος
Τηλέφωνο : 210-6417501
e-mail: eyde.kssy@ggde.gr

Μαρούσι, 27 -10-2025

Αριθ. Πρωτ. : Α/ΣΕΡ000/ΟΔ/ΔΗΜ/ 174095

Προς : **Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών**
Υπηρεσία Συντονισμού
Γραφείο Νομικών & Κοινοβουλευτικών
Θεμάτων

Θέμα: Απάντηση στην 351/16-10-2025 Ερώτηση Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΗΜΑ
ΑΛΛΑΓΗΣ με θέμα «Οι αποζημιώσεις προς τους εργολάβους για τον Β.Ο.Α.Κ.»

Σε απάντηση της με αρ. 351/16-10-2025 Ερώτησης των Βουλευτών κ.κ. Φ. Παρασύρη, Ε. Βασινά, Κ. Σπυριδάκη, Εμμ. Χνάρη και Αν. Νικολαΐδη που μας διαβιβάστηκε με το με αρ. πρωτ. 169377/17-10-2025 έγγραφό σας και στο πλαίσιο αρμοδιοτήτων της Υπηρεσίας μας, σας ενημερώνουμε τα κάτωθι:

Η ΕΥΔΕ-ΚΣΣΥ εκτελεί το έργο «Μετατροπή σε αυτοκινητόδρομο του Βόρειου Οδικού Άξονα Κρήτης τμήμα: Νεάπολη – Άγιος Νικόλαος στη Περιφερειακή Ενότητα Λασιθίου», σύμφωνα με τα ακόλουθα:

1. Την με αρ. πρωτ. ΥΠΟΙΚ 164485/22-12-2021 (ΑΔΑ 6178Η-ΝΩΣ) Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών ένταξης του έργου «Μετατροπή σε αυτοκινητόδρομο του Βόρειου Οδικού Άξονα Κρήτης τμήμα: Νεάπολη – Άγιος Νικόλαος στη Περιφερειακή Ενότητα Λασιθίου» στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, με κωδικό ΟΠΣ ΤΑ 5149314 και την με αρ. πρωτ. 141271/24-12-2021 (ΑΔΑ ΨΙΓΟ46ΜΤΛΡ-ΓΤΧ) Απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων ένταξης του ενάρθρου έργου «Μετατροπή σε αυτοκινητόδρομο του Βόρειου Οδικού Άξονα Κρήτης τμήμα: Νεάπολη – Άγιος Νικόλαος στη Περιφερειακή Ενότητα Λασιθίου» στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) 2021, στη ΣΑΤΑ 771 με κωδικό έργου 2021ΤΑ77100012 και εγκεκριμένο προϋπολογισμό, ο οποίος ανέρχεται σε 192.000.000,00 €.
2. Την με αρ. πρωτ. Α/ΣΕΡ000/ΟΔ/1459/30-12-2021 (ΑΔΑ: 60ΕΔ465ΧΘΞ-ΑΒΔ) Απόφαση Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών έγκρισης διενέργειας ανοικτού διαγωνισμού, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για την σύναψη δημόσιας σύμβασης του έργου «Μετατροπή σε αυτοκινητόδρομο του Βόρειου Οδικού Άξονα Κρήτης τμήμα: Νεάπολη – Άγιος Νικόλαος στη Περιφερειακή Ενότητα Λασιθίου», σύμφωνα με την διαδικασία της παρ. 1 του άρθρου 50 του ν.4412/2016 (όπως τροποποιήθηκε με το ν.4782/2021 και ισχύει), με αντικείμενο συγχρόνως τη μελέτη και την κατασκευή του υπόψη έργου, προϋπολογισμού 186.000.000,00 € (με Φ.Π.Α. 24%) και δέσμευσης του ποσού αυτού σε βάρος του Ενάρθρου Έργου 2021ΤΑ77100012 της ΣΑΤΑ 771.
3. Την με αρ. πρωτ. Α/ΣΕΡ000/ΟΔ/125001/20-4-2022 (ΑΔΑ: 6ΔΑΛ465ΧΘΞ-7Ν0) Απόφαση ανάθεσης της σύμβασης στον Οικονομικό Φορέα «ΑΚΤΩΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ».
4. Την από 05-09-2022 Σύμβαση (22ΣΥΜV011190537 2022-09-05) κατασκευής του έργου μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και της εταιρείας «ΑΚΤΩΡ Α.Τ.Ε.» με συνολική προσφερόμενη τιμή 126.649.209,68 € πλέον 30.395.810,32 € για ΦΠΑ 24% και συμβατικό χρόνο εκτέλεσης 36 μήνες.

5. Την με αρ. πρωτ. Β/ΣΕΡ375/ΟΔ/134816/14-08-2025 (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 11-09-2025) (ΑΔΑ:601Α465ΧΘΞ-1Β9) απόφαση έγκρισης χορήγησης παράτασης της συνολικής προθεσμίας του έργου μέχρι την 30/06/2026.
6. Την με αρ. πρωτ. Β/ΣΕΡ375/ΟΔ/153870/25-9-2025 (ΑΔΑ: 96Κ4465ΧΘΞ-6ΒΙ) Απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών με την οποία αποφασίστηκε: α) η αποδοχή της νομιμότητας του αιτήματος αποζημίωσης του αναδόχου για θετικές ζημιές λόγω υπερημερίας του κυρίου του έργου για το χρονικό διάστημα από 17-2-2023 έως 3-7-2025, β) η μερική αποδοχή του αιτήματος αποζημίωσης για το χρονικό διάστημα από 6-9-2022 έως 3-7-2025 και γ) η διαμόρφωση του ύψους της αποζημίωσης για το χρονικό διάστημα από 17-2-2023 έως 3-7-2025, από 31.054.606,88€ της αιτηθείσας αποζημίωσης, σε συνολικό ποσό 20.113.732,33€

Μέχρι σήμερα έχουν εκταμιευτεί 37.821.284,95€ από το Ταμείο Ανάκαμψης, που αφορούν σε πληρωμές εργασιών, αρχαιολογίας, απαλλοτριώσεων και μετακίνησης ΟΚΩ και 20.076.123,44€ από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων που αφορούν στην αποζημίωση του αναδόχου, ενώ η πρόοδος του φυσικού αντικειμένου του έργου ανέρχεται σε 17%.

Λόγω των μεγάλων καθυστερήσεων της συντέλεσης των απαλλοτριώσεων στο σύνολο του έργου, έχει καθυστερήσει η πρόοδος των κατασκευαστικών εργασιών σε σχέση με το αρχικό ορόσημο του Ταμείου Ανάκαμψης.

Σύμφωνα με την με αρ. πρωτ. Β/ΣΕΡ375/ΟΔ/134816/14-08-2025 (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 11-09-2025) (ΑΔΑ:601Α465ΧΘΞ-1Β9) απόφαση, η συνολική προθεσμία του έργου έχει παραταθεί έως 30-6-2026. Το σύνολο των πληρωμών που έχει γίνει μέχρι σήμερα στον Ανάδοχο του έργου ΑΚΤΩΡ Α.Τ.Ε., ανέρχεται σε 45.912.057,15€, εκ των οποίων 25.835.933,71€ έχουν εκταμιευτεί από το Ταμείο Ανάκαμψης.

Η ΑΝ. ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΕΥΔΕ ΚΣΣΥ

Εσωτερική Διανομή:

1. Τμ. Α, Β, Γ
2. Χ.Α.

ΜΑΡΙΑ ΔΟΥΒΙΚΑ
Πολ. Μηχ. με Α' β.