



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ  
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ  
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΕΡΓΩΝ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ  
ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ  
Τ.Υ.Ε.Λ.Ε.

Ελευσίνα,

Ταχ. Δ/ση : Εθν. Αντιστάσεως 80 & Τσόκα  
Ταχ. Κώδικας : 19200 Ελευσίνα  
Πληροφορίες : Κ. Γκρέκα  
Τηλέφωνο : 2131601355  
Email : pedadte@patt.gov.gr

**ΠΡΟΣ:** ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ  
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΡΓΩΝ &  
ΥΠΟΔΟΜΩΝ

**ΘΕΜΑ:** Η αρ. 2740/30-1-2026 Ερώτηση των Βουλευτών κ.κ. Γ. Πούλου, κ.λπ.

**ΣΧΕΤ.:** Το με Αρ. Πρωτ.: 158160/5-2-2026 έγγραφο σας

Σε απάντηση του ανωτέρω σχετικού, σας ενημερώνουμε ότι τα αντιπλημμυρικά έργα, μελέτες και παροχές υπηρεσιών της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής, είναι τα κάτωθι:

#### ΕΡΓΑ

- «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΦΡΕΑΤΙΩΝ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΗΣ Π.Ε.Δ.Α. - Φ19» προϋπολογισμού 600.000€, σε εξέλιξη, με υπογραφή σύμβασης 18-01-2023 και ημερομηνία περαίωσης 18-07-2026
- «ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΛΕΚΑΝΗΣ Δ.Ε. ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΦΥΛΗΣ» προϋπολογισμού 14.915.000€, ολοκληρωμένο, με υπογραφή σύμβασης 27-06-2022 και ημερομηνία περαίωσης 27-05-2025.
- «ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΜΑΓΟΥΛΑΣ» προϋπολογισμού 1.173.000,00€, €, ολοκληρωμένο με υπογραφή σύμβασης 03-09-2024 και ημερομηνία περαίωσης 03-09-2025.
- «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΙΚΡΩΝ ΦΡΑΓΜΑΤΩΝ ΑΝΑΣΧΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΑΧΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΠΛΗΜΜΥΡΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΣΤΟ ΡΕΜΑ ΓΙΩΡΓΗ ΝΕΑΣ ΠΕΡΑΜΟΥ» προϋπολογισμού 1.100.000,00€, για το οποίο βρίσκεται σε εξέλιξη η διαδικασία δημοπράτησης (καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών 02-12-2025).

#### ΜΕΛΕΤΕΣ

- ΣΥΝΤΑΞΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΡΕΜΑΤΑ ΚΙΝΕΤΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ» προϋπολογισμού 4.000.000€, σε εξέλιξη, με υπογραφή σύμβασης 07-08-2020 και ημερομηνία περαίωσης: 31-12-2026.
- «ΜΕΛΕΤΗ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗΣ ΡΕΜΑ ΓΙΩΡΓΗ ΝΕΑΣ ΠΕΡΑΜΟΥ» προϋπολογισμού 931.523,86€, σε εξέλιξη, με υπογραφή σύμβασης 16-03-2021 και ημερομηνία περαίωσης: 31-12-2026.
- «ΜΕΛΕΤΗ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗΣ & ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗΣ ΡΕΜΑΤΩΝ ΝΕΡΑΚΙΟΥ & ΛΟΥΤΡΟΠΥΡΓΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΡΕΜΑΤΩΝ ΝΕΑΣ ΠΕΡΑΜΟΥ» προϋπολογισμού 1.299.990,78€, σε εξέλιξη, με υπογραφή σύμβασης 23-11-2020 και ημερομηνία περαίωσης: 24-02-2027.
- «ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΡΕΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΝΔΡΑΣ ΑΠΟ ΕΚΤΡΟΠΗ ΠΡΟΣ ΤΟΝ Χ. ΣΑΡΑΝΤΑΠΟΤΑΜΟ (ΒΙΒΕΧΡΩΜ) ΕΩΣ ΝΕΑ

- ΕΘΝΙΚΗ ΟΔΟ ΑΘΗΝΩΝ- ΚΟΡΙΝΘΟΥ» προϋπολογισμού 37.199,58€, σε εξέλιξη, με υπογραφή σύμβασης 28-01-2026 και ημερομηνία περαίωσης:28-05-2026.
- «ΜΕΛΕΤΗ ΦΡΑΓΜΑΤΩΝ ΑΝΑΣΧΕΣΗΣ ΠΛΗΜΜΥΡΑΣ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗΣ ΦΕΡΤΩΝ ΛΕΚΑΝΩΝ ΑΠΟΡΡΟΗΣ, ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ ΒΙΛΙΩΝ 2021.» προϋπολογισμού 1.852.235,27€, σε εξέλιξη, με υπογραφή σύμβασης 24-12-2024 και ημερομηνία περαίωσης 15-10-2026.
  - «ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΡΕΜΑΤΟΣ ΚΑΜΑΡΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕΓΑΡΩΝ» προϋπολογισμού 2.499.346,02€, σε εξέλιξη, με υπογραφή σύμβασης 14-10-2024 και ημερομηνία περαίωσης 20-09-2026.
  - «ΜΕΛΕΤΗ ΦΡΑΓΜΑΤΩΝ ΑΝΑΣΧΕΣΗΣ ΠΛΗΜΜΥΡΑΣ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗΣ ΦΕΡΤΩΝ ΛΕΚΑΝΩΝ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ ΓΕΡΑΝΕΙΑ ΟΡΗ 2021» προϋπολογισμού 942.392,63€, υπό υπογραφή σύμβασης, κατόπιν της παράτασης της προγραμματικής σύμβασης της Περιφέρειας Αττικής με το ΥΠΕΝ.
  - «ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΕΚΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΡΕΜΑΤΟΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΤΟΥ ΥΛΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΗΣ ΕΚΤΡΟΠΗΣ ΡΕΜΑΤΟΣ ΜΑΥΡΑΤΖΑ ΣΕ ΡΕΜΑ ΠΑΡΑΠΗΓΑ ΚΑΙ ΕΩΣ ΑΠΟΔΕΚΤΗ» προϋπολογισμού 756.568,58 € σε εξέλιξη, με υπογραφή σύμβασης 15-05-2025 και ημερομηνία περαίωσης 01-01-2027.

#### ΠΑΡΟΧΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

- «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΡΕΜΑΤΩΝ ΠΕΔΑ (20-22)» προϋπολογισμού 8.000.000€ σε εξέλιξη, με υπογραφή σύμβασης 21-11-2024 και ημερομηνία περαίωσης 21-11-2026.
- "ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΣΤΗΝ ΑΣΤΥΝΟΜΕΥΣΗ ΡΕΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ (23-25)" προϋπολογισμού 238.080,00€ σε εξέλιξη, με υπογραφή σύμβασης 27-03-2025 και ημερομηνία περαίωσης 27-03-2027.

#### Ε.Δ.

1.Χ.Α.

2.ΦΔΦ

Ο ΑΝ. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ  
Δ.Τ.Ε./Π.Ε.Δ.Α.

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΘΕΟΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ  
ΠΕ Μηχανικών με Α΄ Β.