



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ  
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ  
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ  
**Ε.Υ.Δ.Ε. Κ.Σ.Σ.Υ.**

Ειδική Υπηρεσία Δημοσίων Έργων Κατασκευής  
και Συντήρησης Συγκοινωνιακών Υποδομών

**ΤΜΗΜΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ**

Ταχ. Διεύθυνση: Λ. Κηφισίας 37  
Τ.Κ.: 151 23 Μαρούσι  
Πληροφορίες: Ντούντα Φ., Μαρούδης Αβ.  
Τηλέφωνο: 210-6417507  
e-mail: eyde.kssy@ggde.gr

Μαρούσι, 16/02/2026

Α.Π. ΚΒ/00ΔΗ/26407

**ΠΡΟΣ: Γεν. Διευθυντή Σ.Υ.**

Email: gdsy@yme.gov.gr

**Θέμα: Απάντηση στην ΕΡΩΤΗΣΗ 2931/06.02.2026 της Βουλευτού κ. Λιακούλη Ευαγγελίας.**

Σχετ.: α) Το με αρ. πρωτ. 23761/11-02-2026 έγγραφό σας.  
β) Η με αρ.2931/06-02-2026 Ερώτηση της Βουλευτού κ. Λιακούλη Ευαγγελίας.

Κατόπιν του (α) σχετικού εγγράφου σας, με το οποίο μας διαβιβάσατε τη (β) σχετική Ερώτηση της Βουλευτού κ. Λιακούλη Ευαγγελίας, που κατατέθηκε στη Βουλή των Ελλήνων, με θέμα: *«Μετά τα παράλια και η Λάρισα ξαναπνίγεται – Τεράστιες οι κυβερνητικές ευθύνες για την αντιπλημμυρική προστασία του Νομού»* και στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της Υπηρεσίας μας, σας ενημερώνουμε ότι εκτελούνται οι παρακάτω εργολαβίες:

- **«Κατεπείγοντα έργα αποκατάστασης βλαβών των υποδομών συνεπεία των έντονων καιρικών φαινομένων "Daniel" και "Elias" Δήμων: Ζαγοράς-Μουρεσίου, Νοτίου Πηλίου, Βόλου και Ρήγα Φεραίου»**, με ανάδοχο την εταιρεία την «ΤΕΡΝΑ Α.Ε.», η οποία περιλαμβάνει μελέτη και κατασκευή έργων αποκατάστασης **του οδικού δικτύου** σε 293 σημεία αστοχίας συνολικά, κατανεμημένες ανά προτεραιότητα ολοκλήρωσης (Π1,Π2) και ανά Δήμο.  
Η Συμβατική Δαπάνη ανέρχεται σε 264.290.000,00€, η Σύμβαση υπεγράφη την 29-04-2025, η Συμβατική ημερομηνίας περάτωσης είναι η 29-04-2029 (48 μήνες), το ποσοστό υλοποίησης ανέρχεται σε 20,65%, τα συνολικά συμβατικά σημεία αστοχίας ανέρχονται στον αριθμό των 293, το συνολικό μήκος επέμβασης ανέρχεται περίπου σε 17,7km, οι Νέες Γέφυρες (σύμφωνα με την σύμβαση) είναι σε αριθμό 15 με συνολικό μήκος 665μ. περίπου.
- **«Κατεπείγοντα έργα αποκατάστασης βλαβών των υποδομών συνεπεία των έντονων καιρικών φαινομένων «Daniel» και «Elias» Δήμων: Αργιθέας, Λίμνης Πλαστήρα, Μετεώρων και Πύλης»**, με ανάδοχο την εταιρεία την «ΤΕΡΝΑ Α.Ε.», η οποία περιλαμβάνει μελέτη και κατασκευή έργων αποκατάστασης **του οδικού δικτύου** σε 275 σημεία αστοχίας συνολικά, κατανεμημένες ανά προτεραιότητα ολοκλήρωσης (Π1,Π2) και ανά Δήμο.  
Η Συμβατική Δαπάνη ανέρχεται σε 254.125.000,00€, η Σύμβαση υπεγράφη την 29-04-2025, η Συμβατική ημερομηνίας περάτωσης είναι η 29-04-2029 (48 μήνες), το ποσοστό υλοποίησης ανέρχεται σε 15,89%, τα συνολικά συμβατικά σημεία αστοχίας ανέρχονται στον αριθμό των 275, το συνολικό μήκος επέμβασης ανέρχεται περίπου σε 55km, οι Νέες Γέφυρες

(σύμφωνα με την σύμβαση) είναι σε αριθμό 10 με συνολικό μήκος 270μ. περίπου.

- **«Κατεπείγοντα έργα αποκατάστασης βλαβών των υποδομών συνεπεία των έντονων καιρικών φαινομένων «Daniel» και «Elias» Δήμων: Τεμπών, Τυρνάβου, Ελασσόνας, Αγυιάς, Λαρισαίων, Φαρκαδόνας, Κιλελέρ, Παλαμά, Μουζακίου, Τρικκαίων και Καρδίτσας»**, με ανάδοχο την εταιρεία την «ΑΚΤΩΡ Α.Τ.Ε.», η οποία περιλαμβάνει μελέτη και κατασκευή έργων αποκατάστασης **του οδικού δικτύου** σε 293 σημεία αστοχίας συνολικά, κατανεμημένες ανά προτεραιότητα ολοκλήρωσης (Π1,Π2) και ανά Δήμο.

Η Συμβατική Δαπάνη ανέρχεται σε 175.168.000,00€, η Σύμβαση υπεγράφη την 29-04-2025, η Συμβατική ημερομηνίας περάτωσης είναι η 29-04-2029 (48 μήνες), το ποσοστό υλοποίησης ανέρχεται σε 12,75%, το συνολικό μήκος επέμβασης ανέρχεται περίπου σε 35km και οι Νέες Γέφυρες (σύμφωνα με την σύμβαση) είναι σε αριθμό 17, με συνολικό μήκος 620μ. περίπου.

- **«Κατεπείγοντα έργα αποκατάστασης βλαβών των υποδομών συνεπεία των έντονων καιρικών φαινομένων «Daniel» και «Elias» Δήμων: Ιστιαίας - Αιδηψού, Μαντουδίου - Λίμνης - Αγίας Άννας, Δομοκού, Λαμίας, Αλμυρού, Φαρσάλων και Σοφιάδων»**, με ανάδοχο την εταιρεία την «ΑΒΑΞ Α.Ε.», η οποία περιλαμβάνει μελέτη και κατασκευή έργων αποκατάστασης **του οδικού δικτύου** σε 146 θέσεις αστοχίας συνολικά, κατανεμημένες ανά προτεραιότητα ολοκλήρωσης (Π1,Π2) και ανά Δήμο.

Η Συμβατική Δαπάνη ανέρχεται σε 161.670.000,00 €, η Σύμβαση υπεγράφη την 29-04-2025, η Συμβατική ημερομηνίας περάτωσης είναι η 29-04-2029 (48 μήνες), το ποσοστό υλοποίησης ανέρχεται σε 14,12%, το συνολικό μήκος επέμβασης ανέρχεται περίπου σε 50Km, οι Νέες Γέφυρες (σύμφωνα με την σύμβαση) είναι σε αριθμό 15, με συνολικό μήκος 500μ. περίπου.

Επισημαίνεται ότι στο φυσικό αντικείμενο των ανωτέρω **οδικών εργολαβιών** δεν περιλαμβάνονται εργασίες συμπλήρωσης ή επέκτασης αυτών, με την εξαίρεση απολύτως απαραίτητων συνοδών έργων. Επιπλέον, δεν περιλαμβάνονται έργα αντιπλημμυρικής προστασίας στο σύνολο της λεκάνης απορροής.

Είμαστε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνηση.

#### **ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ**

1.Χ.Α

#### **Η ΑΝΑΠΛ. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΕΥΔΕ/ΚΣΣΥ**

**ΜΑΡΙΑ ΔΟΥΒΙΚΑ**

Πολ. Μηχ. με Α' β.