



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΕΡΓΩΝ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ -
ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ**

Ταχ. Δ/ση : Συγγρού 80-88
Ταχ. Κώδικας: 11741
Πληροφορίες : Προϊσταμένη
Τηλέφωνο : 2132065338
e-mail : yptyna@patt.gov.gr

Αθήνα

Προς:

Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε.
Ανατολικής Αττικής

Κοινοποίηση :

Γενική Διεύθυνση Αναπτυξιακού
Προγραμματισμού, Έργων και Υποδομών

ΘΕΜΑ : Επίκαιρη Κοινοβουλευτική Ερώτηση σε σχέση με : « Καθυστέρηση στην ολοκλήρωση του έργου διευθέτησης του ρέματος Κόρμπι στη Βάρη Αττικής».

Σχετικό : Το με αριθμό 407603 – 31/03/2026 έγγραφο Γενικής Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Έργων και Υποδομών με συνημμένο το με αριθμό 17475 – 30/03/2026 έγγραφο Υπουργείου Εσωτερικών και την με αριθμό 4024 – 20/03/2026 ερώτηση της Βουλής των Ελλήνων.

Σε απάντηση του ανωτέρω σχετικού εγγράφου θα θέλαμε αρχικά να αναφέρουμε τα εξής :

- Η σύμβαση της τρέχουσας εργολαβίας με την ανάδοχο εταιρεία ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΡΓΩΝ ΑΕ υπογράφηκε στις 09/11/2023. Το έργο ήταν σε διακοπή εργασιών από τις 08/02/2024 μέχρι τις 12/02/2025, με τον ισχυρισμό από την ανάδοχο εταιρεία ότι η μελέτη δεν ήταν υλοποιήσιμη και ο χώρος εκτέλεσης του έργου δεν ήταν ελεύθερος από κάθε εμπόδιο, νομικό ή πραγματικό. Η Ανάδοχος εταιρεία δικαιώθηκε από τη Γενική Γραμματεία Υποδομών με την υπ. αριθμ. πρωτ/λου 134177/23-05-2024 (ΑΔΑ: 9ΒΧ2465ΧΘΞ-ΡΥΖ) Απόφαση με το αιτιολογικό ότι η υδραυλική μελέτη δεν συνάδει με την υφιστάμενη κατάσταση.
- Η έναρξη των εργασιών του έργου πραγματοποιήθηκε στις 12/02/2025 μετά την με αριθμό 179/2025 (ΑΔΑ:Ψ2397Λ7-Χ7Ω) Απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής, με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση της μελέτης οδοποιίας και της σήμανσης ασφάλισης της κυρίας οδού και των καθέτων και της μελέτης αποχέτευσης – αποστράγγισης της κυρίας οδού και των καθέτων οδών και τις υποστηρικτικές μελέτες οδοποιίας του έργου του θέματος.
- Η εργολαβική σύμβαση ανέρχεται σε ποσό 23.599.733,66 € (με Φ.Π.Α.) ενώ το συνολικό κόστος του έργου, περιλαμβάνοντας απαλλοτριώσεις, αρχαιολογικές εργασίες, μετατόπιση δικτύων ΟΚΩ και διαχείριση προϊόντων ΑΕΚΚ, ανέρχεται σε 27.928.139,42 € και χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Περιβάλλον και Κλιματική Αλλαγή 2021-2027» σύμφωνα με την 180539ΕΞ2025 – 16/10/2025 απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών.
- Το έργο βρίσκεται σε εξέλιξη και έχει υλοποιηθεί περίπου το 45% συνολικού μήκους των έργων διευθέτησης του έργου. Οι εργασίες εκτελούνται με ταχύτατο ρυθμό και σε πολλά μέτωπα εργασίας.
- Η ημερομηνία ολοκλήρωσης των εργασιών του έργου, σύμφωνα με το ισχύον χρονοδιάγραμμα, είναι η 09/11/2026. Οι καθυστερήσεις που έχουν παρουσιαστεί οφείλονται στις μετακινήσεις δικτύων ΟΚΩ (ύδρευση ΕΥΔΑΠ, ΔΕΔΔΗΕ, τηλεφωνία και οπτικές ίνες), που βρίσκονται στην περιοχή εκτέλεσης των εργασιών του έργου και πρέπει να μετακινηθούν καθώς και στα αρχαιολογικά ευρήματα που υπάρχουν σε αρκετά σημεία του έργου.
- Έχει πραγματοποιηθεί η απαραίτητη αλληλογραφία με όλους τους φορείς ΟΚΩ και έχει προγραμματιστεί η διαδικασία μετατόπισης των δικτύων τους προκειμένου να μην παρεμποδίζονται οι εργασίες διευθέτησης του ρέματος που βρίσκονται σε εξέλιξη. Επίσης, σε συνεννόηση με την αρμόδια εφορεία αρχαιοτήτων, γίνεται προσπάθεια για την αύξηση του

αρχαιολογικού προσωπικού προκειμένου να επιταχυνθεί η διαδικασία διαχείρισης των υφιστάμενων αρχαιοτήτων.

Η ΑΝ. ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ Δ.Τ.Ε.Π.Α.

**ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΜΠΙΤΖΙΛΕΚΗ
ΑΓΡ. ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ**