



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ
ΥΠΟΔΟΜΩΝ
Ε.Υ.Δ.Ε. Κ.Σ.Σ.Υ.**

Ειδική Υπηρεσία Δημοσίων Έργων Κατασκευής και
Συντήρησης Συγκοινωνιακών Υποδομών

ΤΜΗΜΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

Ταχ. Δ/ση: Λεωφ. Κηφισίας 37

Τ.Κ. 151 23 ΜΑΡΟΥΣΙ

Πληροφορίες: Παν. Θεοδωροπούλου

Τηλέφωνο: 210 6417591

e-mail: eyde.kssy@ggde.gr

Μαρούσι, 10-06-2026

Αρ. Πρωτ.: Β/ΣΕΡ353/ΟΔ/93303

ΠΡΟΣ: ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΣΥΓΚ. ΕΡΓΩΝ

**Θέμα: Επικαιροποίηση Απάντησης στη με αρ. 4831/28-04-2026 Ερώτηση Βουλευτών
της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΚΚΕ**

Σχετ.: Το με αρ. πρωτ. 91696/08-06-2026 έγγραφό σας, με συνημμένη την Ερώτηση του θέματος

Σε απάντηση της με αρ. 4831/28-04-2026 Ερώτησης με θέμα: «Για τις σοβαρές επιπτώσεις στους κατοίκους της Βόνιτσας και δεκάδων χωριών, από τη μη ολοκλήρωση του οδικού έργου σύνδεσης Βόνιτσας - Λευκάδας», στο πλαίσιο αρμοδιοτήτων της Υπηρεσίας μας, σας ενημερώνουμε τα εξής:

Η σύμβαση του έργου με τίτλο: «Κατασκευή - Αναβάθμιση οδικής σύνδεσης πόλης Λευκάδας με τον οδικό άξονα Άκτιο - Δυτικός Άξονας και κατασκευή του νέου αγωγού ύδρευσης Λευκάδας στα εμπλεκόμενα τμήματα» υπογράφηκε την 9-9-2020, με ανάδοχο την εταιρεία «ΑΚΤΩΡ Α.Τ.Ε», για ποσό 23.727.099,99€ (με ΦΠΑ) και με συμβατική προθεσμία περαίωσης την 9-7-2023, η οποία με διαδοχικές αποφάσεις παρατάθηκε έως 30-5-2026.

Αντικείμενο της εν λόγω εργολαβίας είναι η οδική σύνδεση της Λευκάδας με τον οδικό άξονα Άκτιο – Δυτικός Άξονας η οποία προβλέπεται να πραγματοποιείται μέσω δύο νέων οδικών τμημάτων:

(α) του τμήματος Βόνιτσας – Λευκάδας (Τμήμα Α), μήκους δεκαέξι (16) χιλιομέτρων, στο οποίο περιλαμβάνεται και η παράκαμψη του οικισμού του Αγίου Νικολάου ακολουθώντας νέα χάραξη

(β) του τμήματος Ακτίου – Αγίου Νικολάου (Τμήμα Β), μήκους πέντε (5) χιλιομέτρων. Τα νέα οδικά τμήματα αντικαθιστούν ή βελτιώνουν ήδη υπάρχοντα τμήματα.

Αναφορικά με την πρόοδο υλοποίησης, έχει ολοκληρωθεί η κατασκευή του τμήματος Β, Άκτιο-Άγιος Νικόλαος, το οποίο έχει μήκος περί τα 5 χιλιόμετρα με αρχή στη Χ.Θ 0+375 του ανισόπεδου κόμβου Κ2 του Οδικού Άξονα σύνδεσης Ακτίου-Δυτικού Άξονα (Αμβρακία Οδός) και περιλαμβάνει δύο ισόπεδους κόμβους (ΙΚβ1 και ΙΚβ2) και την 10-04-2023 έγινε η Διοικητική Παραλαβή για χρήση του, ενώ επιπλέον στις 10-08-2025 παραδόθηκε στην κυκλοφορία η Παράκαμψη Αγ. Νικολάου, μήκους 3,5 χλμ.

Τα υπόλοιπα τμήματα του έργου βρίσκονται σε εξέλιξη και η καθυστέρηση εμπρόθεσμης ολοκλήρωσής τους οφείλεται στους παρακάτω λόγους:

- α) Μη έγκαιρη ελεύθερης της ζώνης εκτέλεσης εργασιών του έργου.
- β) Αποκάλυψη αρχαιολογικών ευρημάτων κατά την εκτέλεση των εργασιών.
- γ) Αναγκαιότητα εκτέλεσης πρόσθετων εργασιών πρόληψης και αποφυγής κινδύνου.
- δ) Καθυστέρηση πληρωμής εγκεκριμένων λογαριασμών, με συνέπεια διακοπές εργασιών κατά τα χρονικά διαστήματα 28/03/2025 – 15/05/2025, 30/10/2025-05/12/2025, 16/04/2026-30/04/2026.
- ε) Ακραία πλημμυρικά φαινόμενα που έλαβαν χώρα στην περιοχή του έργου τον Νοέμβριο του 2025, τα οποία προκάλεσαν βλάβες σε περιοχές όπου εξελίσσονταν οι εργασίες του έργου, για την καταγραφή και αποκατάσταση των οποίων απαιτήθηκε επιπλέον χρόνος.
- στ) Οι δυσμενείς καιρικές συνθήκες που επικράτησαν, κατά το χρονικό διάστημα Φεβρουαρίου και Μαρτίου 2026, στην ευρύτερη περιοχή Βόνιτσας – Λευκάδας, με κύρια γνωρίσματα τις συχνές και εκτεταμένες βροχοπτώσεις, αυξημένα ποσοστά υγρασίας και μεγάλο αριθμό ημερών με βροχόπτωση, είχαν ως αποτέλεσμα την αδυναμία ολοκλήρωσης των εργασιών, σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα του έργου.

Κατόπιν των ανωτέρω καθυστερήσεων και ειδικότερα των (ε) και (στ) αναφερόμενων, καθώς οι λοιποί λόγοι έχουν εκλείψει, ο ανάδοχος υπέβαλε εκ νέου αίτημα παράτασης της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου έως 30-09-2026, με το οποίο συμφωνούν η Διευθύνουσα Υπηρεσία και η Προϊσταμένη Αρχή και η σχετική απόφαση τελεί υπό έγκριση.

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ

- 1.Τμ. Α
- 2. Χ.Α.

Η ΑΝΑΠΛ. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΕΥΔΕ/ΚΣΣΥ

ΜΑΡΙΑ ΔΟΥΒΙΚΑ
ΠΕ Πολ. Μηχ. με Α' β.