

29 ΑΠΡ. 2011



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΥΡΓΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝ/ΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
ΑΧΑΡΝΩΝ 2, 101 76
Τηλ.: 210-2124331
Fax : 210-5243522

Αθήνα 28-4-2011
Αριθμ. Πρωτ.:1100

Προς:
Βουλή των Ελλήνων
✓ Δ/ση Κοιν/κού Ελέγχου
Τμήμα Ερωτήσεων

ΘΕΜΑ: «Έργα υποδομής της Κρήτης»

ΣΧΕΤ: Η Ερώτηση 14401/5-4-2011

Απαντώντας στην παραπάνω ερώτηση που κατέθεσε ο Βουλευτής κ. Λ. Αυγενάκης, για τα θέματα της αρμοδιότητάς μας, σας πληροφορούμε τα εξής :

Αναφορικά με την πορεία των έργων υποδομής της Κρήτης και για όσα από τα εν λόγω έργα άπτονται των αρμοδιοτήτων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (Διοικητικός Τομέας Κοινοτικών Πόρων και Υποδομών), επισημαίνονται τα εξής :

Φράγμα Φανερωμένης

Με την αριθμ. 10996/20β2/741/25-4-2007 Απόφαση του ΥΠΑΑΤ, εγκρίθηκε το αποτέλεσμα του διαγωνισμού της 3-4-2007 για την κατασκευή του έργου «Κατασκευή αγωγού σύνδεσης Φράγματος Φανερωμένης με τα δίκτυα άρδευσης». Η εκτέλεση των εργασιών κατασκευής του έργου ανατέθηκε στην Εργοληπτική Επιχείρηση «ΔΟΜΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε.», με συνολική προσφορά 19.395.161,35 € (με Φ.Π.Α.) και στις 20/8/2007 υπογράφηκε το σχετικό Ιδιωτικό Συμφωνητικό.

Ήδη, έχει ολοκληρωθεί η κατασκευή του μεγαλύτερου μέρους του δικτύου, των αντλιοστασίων, καθώς και των δεξαμενών και έχει ξεκινήσει η τοποθέτηση του κεντρικού τροφοδοτικού αγωγού, μήκους περίπου 12 km., ώστε να εξασφαλιστεί η λειτουργία του έργου. Το έργο προβλέπεται να περαιωθεί εντός του 2011.

Φράγμα Πλακιώτισσας

Με την αριθμ. 17598/20β₂/740/20-12-2007 Απόφαση του ΥΠΑΑΤ εγκρίθηκε το αποτέλεσμα του διαγωνισμού της 30-10-2007 για την κατασκευή του έργου «Φράγμα Πλακιώτισσας Μεσσαράς Ηρακλείου Κρήτης» και ανατέθηκε η εκτέλεση των εργασιών κατασκευής του στην Εργοληπτική Επιχείρηση «ΛΑΤΟΜΙΚΗ Α.Τ.Ε.». Στη συνέχεια, υπογράφηκε το αριθμ. 11489/20β₂/740/16-5-2008 Συμφωνητικό, ποσού 13.017.194,22 €. (με ΦΠΑ).

Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου ορίζεται συμβατικά σε τριάντα έξι (36) μήνες από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης, ήτοι από 16-5-2008.

Λόγω των προβλημάτων (μεγάλη χρονική καθυστέρηση) που προέκυψαν με τη διαδικασία των απαλλοτριώσεων και, συγκεκριμένα, με την κήρυξη αυτής, ο εργολάβος δεν ήταν δυνατό να ξεκινήσει τις εργασίες με την υπογραφή της σύμβασης, αφού οι ιδιοκτησίες δεν είχαν περιέλθει στο Ελληνικό Δημόσιο.

Στο ΦΕΚ τ. Τ.Α.Απ. & Π.Θ. αριθμός φύλλου 233/16-6-2010 δημοσιεύτηκε η ανακοίνωση παρακατάθεσης αποζημίωσης για απαλλοτρίωση στο έργο «Φράγμα Πλακιώτισσας Μεσσαράς Ηρακλείου Κρήτης». Το γεγονός αυτό συνιστά τη συντέλεση της εν λόγω απαλλοτρίωσης. Βάσει αυτού, η Περιφέρεια Κρήτης (Δ/νους Υπηρεσία του έργου) με το αριθμ. 5933/ 20-7-2010 έγγραφό της, κάλεσε την Ανάδοχο εταιρεία «ΛΑΤΟΜΙΚΗ Α.Τ.Ε.», όπως προχωρήσει στην έναρξη των εργασιών.

Σήμερα, οι εργασίες βρίσκονται σε εξέλιξη και έχουν πιστοποιηθεί εργασίες, συνολικής αξίας 2.107.500,00 € (εργασίες και ΦΠΑ), στις οποίες συμπεριλαμβάνεται η κατασκευή του αγωγού εκτροπής.

Σχετικά με το χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης του έργου, σημειώνεται ότι το έργο ξεκίνησε πρακτικά το καλοκαίρι του 2010, επομένως, εκτιμάται ότι θα ολοκληρωθεί εντός του 2013 (δηλ.36 μήνες από την ουσιαστική έναρξη των εργασιών).

Αναφορικά με τις απαλλοτριώσεις και την πληρωμή των δικαιούχων, ισχύουν τα εξής :

Με τις αριθμ. 585/11-3-2005, 1472/13-7-2006 και 1967/25-9-2007 Αποφάσεις του Γεν. Γραμματέα της Περιφέρειας Κρήτης, κηρύχθηκε η αναγκαστική απαλλοτρίωση έκτασης 2.964.261,90 τ.μ.

Με την αριθμ. 577/30-12-2008 Απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ηρακλείου, έγινε ο καθορισμός της προσωρινής τιμής μονάδος.

Στο προαναφερόμενο ΦΕΚ 233/τ. Α.Απ. & Π.Θ./16-6-2010 έγινε η ανακοίνωση παρακατάθεσης της αποζημίωσης, συνολικού ποσού 25.945.892,19 €, για απαλλοτρίωση στο έργο «Φράγμα Πλακιώτισσας Μεσσαράς Ηρακλείου» και κατέστη δυνατή η εγκατάσταση του Αναδόχου και η έναρξη της κατασκευής του υπόψη έργου.

Το νομικό καθεστώς των απαλλοτριώσεων είναι αυτό που περιγράφεται από το Ν.2882/2001 και στο πλαίσιο αυτού γίνονται όλες οι διαδικασίες που απαιτούνται για την αναγνώριση και πληρωμή των φερόμενων δικαιούχων. Στην παρούσα φάση, εξελίσσεται η διαδικασία αναγνώρισης των δικαιούχων από το Μονομελές Πρωτοδικείο και προκειμένου ο δικηγόρος του Δημοσίου να αποκτήσει άποψη επί των εκδικαζόμενων υποθέσεων, ζητάει και η αρμόδια Υπηρεσία της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης πραγματοποιεί, αυτοψίες και συντάσσει σχετικές εκθέσεις.

Εξάλλου, ο προσδιορισμός της οριστικής τιμής μονάδος έχει ορισθεί να γίνει από το αρμόδιο Εφετείο Χανίων την 1^η -11-2011.

Συμπερασματικά, η διαδικασία της απαλλοτριώσης είναι αρμοδιότητα σε περιφερειακό επίπεδο. Ουδεμία καθυστέρηση υπάρχει από την αρμόδια Υπηρεσία της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, αλλά ακολουθείται, όπως και επιβάλλεται, η σωστή διαδικασία στο πλαίσιο της υπεράσπισης των συμφερόντων του Ελληνικού Δημοσίου αλλά και της εύρυθμης εφαρμογής των Αποφάσεων της απαλλοτριώσης.

Φράγμα Πλατύ

Έχουν υπογραφεί και βρίσκονται σε εξέλιξη δύο συμβάσεις που αφορούν μελέτες με τίτλους «Προμελέτη και Οριστική Μελέτη Φράγματος Πλατύ Νομού Ρεθύμνου και Οριστική μελέτη αγωγού μεταφοράς νερού στη Μεσσαρά», προϋπολογισμού 4,6 εκ € και «Προμελέτη και Οριστική Μελέτη Αρδευτικών Δικτύων αξιοποίησης φράγματος Πλατύ Νομού Ρεθύμνου», προϋπολογισμού 3,2 εκ €. Έχουν ήδη συνταχθεί και υποβληθεί στη Δ/ση Τεχνικών Μελετών & Κατασκευών οι αντίστοιχες Προμελέτες με τις υποστηρικτικές τους συμβατικές μελέτες (γεωργικές, γεωλογικές, γεωτεχνικές, τοπογραφικές και Προμελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων).

Παράλληλα, βρίσκεται σε διαδικασία δημοπράτησης το υποέργο «Υποστηρικτικές Μελέτες Φράγματος Πλατύ Νομού Ρεθύμνου αγωγού μεταφοράς & Αρδευτικού Δικτύου», προϋπολογισμού 1 εκ €.


Φράγμα Βαλσαμιώτη

Η κατασκευή του φράγματος Βαλσαμιώτη άρχισε με μέριμνα του Ο.Α.ΔΥ.Κ., σύμφωνα με την αριθμ. 453/08-02-2005 Εργολαβική Σύμβαση, συνολικής δαπάνης 23.129.833,65 €, με χρηματοδότηση από το ΠΕΠ Κρήτης. Η κατασκευή του συνεχίζεται με μέριμνα του ΥΠΑΑΤ με την αριθμ. 12681/20β2/737/01-07-2008 Εργολαβική Σύμβαση, συνολικής αναμορφωμένης δαπάνης 26.538.849,19 €, με χρηματοδότηση αρχικά από το Πρόγραμμα Α.Α.-Α.Υ. 2000-2006 και, στη συνέχεια, από το Π.Α.Α. 2007-2013, καθώς εντάχθηκε ως “έργο-γέφυρα”.

Η κατασκευή του φράγματος βρίσκεται σε εξέλιξη και αναμένεται η ολοκλήρωση των εργασιών του εντός του 2012.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ



Α. Ραυτόπουλος

Κ. ΣΚΑΝΔΑΛΙΔΗΣ

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

1. Υπ. Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας – Γρ. κ. Υπουργού
2. Βουλευτή κ. Λ. Αυγενάκη