

09 ΜΑΙ. 2011

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

Χαριλάου Τρικούπη 182

Αθήνα 9/5/2011

101 78 Αθήνα τηλ.210- 64 67 912

Αρ. Πρωτ : 2601

Προς τη
Βουλή των Ελλήνων
Δ/ση Κοινοβουλευτικού Ελέγχου

Τμήμα Ερωτήσεων

ΘΕΜΑ: Δημοτικό Σχολείο Παλουκίων Σαλαμίνας

ΣΧΕΤ.: Η Ερώτηση 15147/18.04.2011 που κατέθεσαν στη Βουλή,
οι Βουλευτές κ. κ. Θανάσης Λεβέντης, Γρηγόρης Ψαριανός

ΚΟΙΝ.: 1)Βουλευτή κ. Θανάση Λεβέντη
2) Βουλευτή κ. Γρηγόρη Ψαριανό

Σε απάντηση της παραπάνω σχετικής Ερώτησης και σύμφωνα με πληροφορίες του ΟΣΚ, παρακαλούμε να πληροφορήσετε τους κ. κ. Βουλευτές τα εξής:

Για την ανέγερση του Δημ. Σχολείου Παλουκίων Σαλαμίνας, έχει εγκριθεί η σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ ΟΣΚ και Δήμου (η χρηματοδότηση βαρύνει τον ΟΣΚ ενώ η ευθύνη για τη μελέτη και την επίβλεψη ανήκει αντίστοιχα στο Δήμο Σαλαμίνας).

Ειδικότερα:

1) Με Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΟΣΚ εγκρίθηκε η σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ ΟΣΚ και Δήμου Σαλαμίνας για το έργο «Κατασκευή Δημ. Σχολείου Σαλαμίνας (Παλούκια)» με όριο χρηματοδότησης το ποσό των 1.242.870,40 Ευρώ.

2) Ακολούθησε η υπογραφή της Προγραμματικής Σύμβασης την 10-11-2005, η δημοπράτηση του έργου την 6-7-2006 με το σύστημα Μελέτη – Κατασκευή και η υπογραφή της εργολαβικής σύμβασης ύψους 1.518.769,90 € την 7-12-2006 με χρόνο περαίωσης την 7-12-2007.

Σύμφωνα με Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Σαλαμίνας ανατέθηκε η εκτέλεση του έργου στην ανάδοχο εταιρεία το 2006.

Η οικοδομική άδεια του έργου εκδόθηκε την 28-6-2007.

Στη συνέχεια ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων του Δημ. Σχολείου με έγγραφό του το 2007 ζήτησε την τροποποίηση του σχεδιασμού, ώστε το διδακτήριο από 6/θέσιο να μετατραπεί σε 9/θέσιο.

Από τις Υπηρεσίες του ΟΣΚ θεωρήθηκε σκόπιμη η τροποποίηση και ο Δήμος υπέβαλε σχέδιο λογαριασμού-ΑΠΕ που περιέλαβε τις απαραίτητες εργασίες για τη μετατροπή του 6/θέσιου Δημ. Σχολείου σε 8/θέσιο.

Έχουν έκτοτε ακολουθήσει και άλλες Αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου του ΟΣΚ όπως και του Δημοτικού Συμβουλίου Σαλαμίνας σχετικές με την Προγραμματική Σύμβαση.

Χαρακτηριστικά ο Δήμος κοινοποίησε στον ΟΣΚ τη δήλωση διακοπής εργασιών που υπέβαλε ο ανάδοχος του έργου, λόγω καθυστέρησης έγκρισης του λογαριασμού-Α.Π.Ε. και κωλύματος πληρωμής του 3^{ου} λογαριασμού.



✓✓

Με έγγραφο του Δήμου Σαλαμίνας στις 17-03-2010 διαβιβάστηκε η απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις με την οποία γνωστοποιήθηκε στον ΟΣΚ ότι υπήρξε διάλυση της σύμβασης και αποφασίστηκε η εκ νέου δημοπράτηση του έργου.

Με άλλη Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σαλαμίνας στις 31-05-11 καθορίστηκε ο τρόπος δημοπράτησης του έργου με απευθείας ανάθεση.

Με Απόφαση της Δημορχιακής Επιτροπής στις 02-08-10 ανατέθηκε η αποπεράτωση του έργου στην ανάδοχο εταιρεία που προσέφερε έκπτωση 5%.

Στις 31-8-2010 υπεγράφη η εργολαβική σύμβαση συνολικού ποσού 1.110.075 Ευρώ που αφορούσε την αποπεράτωση του έργου.

Σημειώνεται ότι με αυτό τον τρόπο η απαιτούμενη χρηματοδότηση για την ολοκλήρωση του έργου ανέρχεται πλέον στο ποσό των 1.949.401 Ευρώ το οποίο όμως υπερβαίνει το όριο χρηματοδότησης της Προγραμματικής Σύμβασης που ανέρχεται στο ποσό των 1.242.870,40 Ευρώ.

3) Με έγγραφό του στις 20-12-10, ο Διευθύνων Σύμβουλος του ΟΣΚ ζήτησε εγγράφως από το Δήμο Σαλαμίνας να του γνωστοποιήσει την εικόνα εξέλιξης του έργου και τα μηνιαία δελτία προόδου των εργασιών που εκτελούνται, ώστε ο Οικονομικός Προγραμματισμός του ΟΣΚ να μην παρεκκλίνει, να είναι διασφαλισμένη η περαίωση των έργων, αλλά και να αποφεύγονται πράξεις που δεν καλύπτονται από τους όρους των Προγραμματικών Συμβάσεων.

4) Πάγια επιδίωξη του ΟΣΚ είναι η ολοκλήρωση των έργων Σχολικής Στέγης πάντοτε όμως εντός των πλαισίων που ορίζονται από την κείμενη Νομοθεσία.

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

Εσωτ. Διανομή
Γρ. Κοιν. Ελέγχου

