

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

Χαριλάου Τρικούπη 182
101 78 Αθήνα , τηλ. 64 67 912

Αθήνα 10/06/2011
Αρ. Πρωτ 2651

Προς τη
Βουλή των Ελλήνων
Δ/ση Κοινοβουλευτικού
Ελέγχου

Τμήμα Ερωτήσεων

ΘΕΜΑ: Ύδρευση Ηρακλείου και Αγ.Νικολάου από το Φράγμα Αποσελέμη.

ΣΧΕΤ.: Η Ερώτηση 16350/16.5.2011 που κατέθεσε στη Βουλή,
ο Βουλευτής κ. Λευτέρης Αυγενάκης.

ΚΟΙΝ.: 1) Υπουργείο Περιφερειακής Ανάπτυξης & Ανταγωνιστικότητας, Γρ. Υπουργού.
2) Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, Γρ. Υπουργού.
3) Βουλευτή κ. Λευτέρη Αυγενάκη.

Σε απάντηση της παραπάνω σχετικής Ερώτησης σύμφωνα με στοιχεία της αρμόδιας Υπηρεσίας (Δ6), παρακαλούμε να πληροφορήσετε τον κ. Βουλευτή τα εξής:
Το γενικότερο έργο της ύδρευσης του Ηρακλείου και του Αγ. Νικολάου από το Φράγμα Αποσελέμη, έχει ενταχθεί στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων από το έτος 2003. Αρχικά δημοπρατήθηκε το φράγμα το έτος 2005 και στη συνέχεια οι υπολειπόμενες εργασίες το έτος 2006. Αμέσως μετά την έναρξη των εργασιών το έτος 2005 παρουσιάστηκαν προβλήματα, τα οποία δεν επιλύθηκαν από την προηγούμενη κυβέρνηση με συνέπεια σημαντικές καθυστερήσεις.

Στην παρούσα φάση, υπάρχουν σε εξέλιξη τα ακόλουθα έργα:

α) Η πρώτη εργολαβία «Ύδρευση Ηρακλείου και Αγ. Νικολάου από το Φράγμα Αποσελέμη. Κατασκευή φράγματος Αποσελέμη», η οποία συμβασιοποιήθηκε στις 30.06.2005, έχει ως αντικείμενο την κατασκευή του φράγματος Αποσελέμη και αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός του 2011. Μέχρι σήμερα έχουν απορροφηθεί 32,781.314 ευρώ και έχει εκτελεστεί σε ποσοστό περίπου 90% του φυσικού αντικείμενου.

Οι κυριότερες καθυστερήσεις κατά την πρώτη εργολαβία οφείλονται στους εξής λόγους:

- ▲ Το έργο αντιμετώπισε εξ αρχής προβλήματα λόγω της άρνησης των κατοίκων να αποχωρήσουν από τον οικισμό Σφενδυλίου παρά την ολοκλήρωση της διαδικασίας αποζημίωσής τους. Πρόσφατα η αρμόδια Υπηρεσία, έχει προβεί στη σύναψη σύμβασης με Νομικό Σύμβουλο, με σκοπό τη δικαστική αποβολή των αντιδρώντων από τα ακίνητα του οικισμού.
- ▲ Μετά την έναρξη των εργασιών της εργολαβίας για την κατασκευή των μέτρων προστασίας του Ι.Ν. Αγίου Κωνσταντίνου ανακαλύφθηκαν αρχαιολογικά ευρήματα στην περιοχή, με συνέπεια οι εργασίες να πραγματοποιούνται με χαμηλούς ρυθμούς και σε περιορισμένο μέτωπο εργασιών λόγω της ταυτόχρονης εξέλιξης αρχαιολογικών ανασκαφών.
- ▲ Υπήρξε σημαντική καθυστέρηση παράδοσης προς χρήση της παράκαμψου της Επαρχιακής Οδού (Ε.Ο.) Ηρακλείου – Οροπεδίου Λασιθίου, στο πλαίσιο της



εργολαβίας, με συνέπεια να δημιουργηθούν συνθήκες που δεν είχαν ληφθεί υπόψη στη σύμβαση του έργου.

β) Η δεύτερη εργολαβία «Υδρευση Ηρακλείου και Αγ. Νικολάου από το Φράγμα Αποσελέμη. Εργασίες εκτροπής/μεταφοράς υδάτων και κατασκευής αγωγών και διυλιστηρίων», η οποία συμβασιοποιήθηκε στις 24.10.2006. Μέχρι σήμερα το φυσικό αντικείμενο έχει ολοκληρωθεί σε σημαντικό ποσοστό και έχουν απορροφηθεί 37.228.640 ευρώ.

Οι κυριότερες καθυστερήσεις κατά την δεύτερη εργολαβία οφείλονται στους εξής λόγους:

- ▲ Υπήρξε καθυστέρηση υποβολής οριστικών μελετών από τον ανάδοχο εξαιτίας της καθυστερημένης παράδοσης χώρων (λόγω απαλλοτριώσεων) αλλά και των αντιδράσεων τοπικών φορέων στο να κάνουν αποδεκτές διάφορες εναλλακτικές λύσεις που τους προτάθηκαν για την χάραξη των υδραγωγείων.
- ▲ Τα έργα εκτροπής των υδάτων στο Οροπέδιο Λασιθίου, στα πλαίσια της δεύτερης εργολαβίας, δεν προχώρησαν κυρίως λόγω των περιοριστικών Περιβαλλοντικών Όρων στο φαράγγι των Γωνιών σύμφωνα με τους οποίους, η εκτέλεση εργασιών επιτρεπόταν μόνο τέσσερις (4) μήνες το χρόνο. Για την απεμπλοκή από τη δέσμευση αυτή, το Υπουργείο προχώρησε το 2010 στην επικαιροποίηση του σχεδιασμού των έργων. Αφαίρεσε το φυσικό αντικείμενο των έργων εκτροπής από την εργολαβία και προέβη σε Ανοιχτό Διεθνή Διαγωνισμό την 24η Μαΐου του 2011 για την ολοκλήρωση των έργων της Α' Φάσης.

Το Υπουργείο για την ολοκλήρωση των έργων Α' Φάσης, δημοπράτησε επιτυχώς την τρίτη εργολαβία «Υδρευση Ηρακλείου και Αγ. Νικολάου από το Φράγμα Αποσελέμη - έργα ενίσχυσης ταμιευτήρα φράγματος Αποσελέμη από το οροπέδιο Λασιθίου» συνολικού προϋπολογισμού 68.880.000 ευρώ και με χρόνο περαίωσης των εργασιών 32 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης. Ο προϋπολογισμός του έργου αυξήθηκε σημαντικά εξαιτίας της αύξησης του μήκους της σήραγγας, για τη διάνοιξη της οποίας απαιτείται ειδικός εξοπλισμός τύπου TBM (μηχάνημα ολομέτωπης κοπής).

Παράλληλα, το Υπουργείο έχει προτείνει την ένταξη στο ΕΣΠΑ, της μελέτης «Επικαιροποίηση/αναθεώρηση οριστικής μελέτης των έργων προσαγωγής νερού από φρ. Αποσελέμη στις τουριστικές περιοχές του Ν. Λασιθίου-Έργα Β' Φάσης» δαπάνης 480.000,00 ευρώ. Ο προϋπολογισμός των έργων ύδρευσης της Β' Φάσης εκτιμάται σε 20.000.000,00 ευρώ.

Εσωτ. Διανομή
Γρ. Κοιν. Ελέγχου

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΑΓΚΡΙΩΤΗΣ



Αρμόδιος αντίγραφο

Γιοβάνογλου