

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

✓ 31 ΟΥΤ. 2011

Χαριλάου Τρικούπη 182
101 78 Αθήνα , τηλ. 64 67 912

Αθήνα **31/10/2011**
Αρ. Πρωτ **3239**

Προς τη
Βουλή των Ελλήνων
Δ/ση Κοινοβουλευτικού Ελέγχου

✓ Τμήμα **Ερωτήσεων**

ΘΕΜΑ: Σκυλίτσειο Νοσοκομείο Χίου – Νέα Πτέρυγα.

ΣΧΕΤ.: Η Ερώτηση 682/17.10.2011 που κατέθεσαν στη Βουλή, οι Βουλευτές κ.κ. Δημήτρης Παπαδημούλης, Θοδωρής Δρίτσας και Μιχάλης Κριτσωτάκης

ΚΟΙΝ.: 1) Υπουργείο Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Γρ. Υπουργού.
2) Βουλευτή κ. Δημήτρη Παπαδημούλη.
3) Βουλευτή κ. Θοδωρή Δρίτσα.
4) Βουλευτή κ. Μιχάλη Κριτσωτάκη.

Σε απάντηση της παραπάνω σχετικής Ερώτησης, σας διαβιβάζουμε το με αρ.:124740/19.10.2011 έγγραφο της ΔΕΠΑΝΟΜ από το οποίο μπορεί να ενημερωθούν οι κ.κ. Βουλευτές, αναλυτικά και εμπειριστατωμένα.

Συνημμένα:

Το με αρ.:124740/19.10.2011 έγγραφο της ΔΕΠΑΝΟΜ

Εσωτ. Διανομή

Γρ. Κοιν. Ελέγχου


Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΑΓΚΡΙΩΤΗΣ



Προς
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ
ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜ. ΕΡΓΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
Χαρ. Τρικούπη 182
101 78 Αθήνα

Φαξ : 210-6442940



ΤΣΟΧΑ 5
115 21 ΑΘΗΝΑ
ΤΗΛ: 210 8701 600
FAX: 210 8701 601
email: info@depanom.gr
www.depanom.gr

ΕΠΕΙΓΟΝ

ΓΑ: **124740**
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΑΣ:

(απαντά στο 124722/18.10.11) 3239/18.10.11

19.10.2011

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΑΣ:

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:

Θέμα: Απάντηση στην υπ' αριθμ. 682/17.10.11 Ερώτηση των Βουλευτών κ.κ. Δ. Παπαδημούλη, Θ. Δρίτσα και Μ. Κριτσωτάκη σχετικά με το Γενικό Νοσοκομείο Χίου «ΣΚΥΛΙΤΣΕΙΟ»

Σε συνέχεια του αρ. πρωτ. 124722/18.10.11 εγγράφου σας και σε απάντηση της υπ' αριθμ. 682/17.10.11 Ερώτησης των Βουλευτών κ.κ. Δ. Παπαδημούλη, Θ. Δρίτσα και Μ. Κριτσωτάκη για το Γ.Ν. Χίου «ΣΚΥΛΙΤΣΕΙΟ» και σε ό,τι αφορά τα θέματα αρμοδιότητας της ΔΕΠΑΝΟΜ ΑΕ, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα :

Σύντομο ιστορικό :

- Η μελέτη δημοπράτησης του εν λόγω έργου, βασίσθηκε στη «Ρυθμιστική Προκαταρκτική Μελέτη Εκτίμησης Αναγκών και Υποβολή Εναλλακτικών Προτάσεων» του Γ.Ν. Χίου που εγκρίθηκε το έτος 2002.
- Στα πλαίσια της μελέτης αυτής και πριν την δημοπράτηση του έργου έγινε ανάλυση και εκτίμηση των αναγκών του νοσοκομείου, η οποία αφού έλαβε υπόψη α) την ανάλυση στη Μελέτη Κόστους – Ωφέλειας του Καθηγητή Ι. Κυριόπουλο, β) την υφιστάμενη κτιριακή υποδομή, που κρίθηκε βιώσιμη και διατηρητέα και γ) τις σύγχρονες κατευθύνσεις νοσοκομειακού σχεδιασμού (βιοκλιματικές απαιτήσεις κλπ.), υπήρξαν οι απαραίτητες εγκρίσεις για την τελική λύση από το Υπουργείο Υγείας.
- Με την έναρξη των εργασιών το 2003, λόγω του εντοπισμού αρχαιοτήτων στο χώρο ανέγερσης της νέας πτέρυγας, χρειάστηκε, ευθύς εξ αρχής, να σταματήσουν οι εργασίες προκειμένου να διεξαχθεί η απαραίτητη αρχαιολογική έρευνα. Μετά το πέρας της έρευνας αυτής η αρμόδια Αρχαιολογική Υπηρεσία απαίτησε την προστασία με κατάχωση των ευρημάτων, διαδικασία που απαίτησε με τη σειρά της αλλαγή θεμελίωσης από συνήθη, σε πασσάλους, με αποτέλεσμα την χρονική και οικονομική επιβάρυνση του έργου.
- Συγκεκριμένα δόθηκε παράταση δύο (2) ετών και απαιτήθηκε η υπογραφή δύο (2) συμπληρωματικών συμβάσεων για τις απαραίτητες, επί πλέον, μελέτες και νέες εργασίες αρχαιολογίας, ανάδειξη ταφικού συνόλου, νέας θεμελίωσης καθώς και της αναγκαίας επέκτασης του ενεργειακού κέντρου του Νοσοκομείου, θέμα το οποίο, εν τω μεταξύ, είχε προκύψει.
- Το έργο με συμβατικό αντικείμενο 16.528.313,10 (συμπεριλαμβανομένων απροβλέπτων και ΦΠΑ), μετά τις δύο συμπληρωματικές συμβάσεις διαμορφώθηκε στα 22.230.553,31 €.

Ειδικότερα για τα ερωτήματα, που τίθενται :

- Μετά την αποπεράτωση της νέας πτέρυγας και μεταφοράς λειτουργιών σε αυτή, προχωρούν με ταχύ ρυθμό οι εργασίες εκσυγχρονισμού των υφισταμένων κτιρίων και, σύμφωνα με την τελευταία παράταση η ημερομηνία περαίωσης του έργου είναι στις 31.12.2011, με την προϋπόθεση ότι η παράδοση των χώρων από τη Διοίκηση του νοσοκομείου προς τον ανάδοχο για την εκτέλεση των εργασιών, θα γίνεται απρόσκοπτα και χωρίς καθυστέρηση.
Οι αλλαγές, που θα γίνουν στο αντικείμενο της Β'-Γ' Φάσης, αφορούν την κατάργηση του υπόγειου διατμηματικού διαδρόμου, του κτιρίου 7^ο, του υπογείου του κτιρίου 1 και 11 και τη διαμόρφωση της υφιστάμενης εσωτερικής αυλής, απόφαση που ελήφθη, προκειμένου να αποφευχθεί περαιτέρω εμπλοκή με την Αρχαιολογία και κατά συνέπεια νέα καθυστέρηση στο έργο.
Υπάρχουν απομειώσεις και προσαυξήσεις των εργασιών, οι οποίες καταγράφονται στον 4^ο ΑΠΕ και αφορούν την απομείωση του συμβατικού περιβάλλοντος χώρου της Β' Φάσης (εσωτερική αυλή υφισταμένων κτιρίων) και την προσαύξηση εργασιών και μελετών λόγω της υπερύψωσης του περιβάλλοντα χώρου γύρω από το νέο κτίριο, λόγω της αλλαγής θεμελίωσης και της ανάδειξης των αρχαίων κάτω από αυτό.
- Βάσει της κείμενης νομοθεσίας και του συμβατικού τιμήματος του έργου, ποσού 12.345.000€ έχουν υπογραφεί 2 συμπληρωματικές συμβάσεις, συνολικού ποσού 3.607.878,79€, ήτοι 29,22% του συμβατικού αντικειμένου, οι οποίες, όπως αναφέρεται στο παραπάνω σύντομο ιστορικό, τακτοποιούν γενικά τα ανακύψαντα, λόγω αρχαιολογίας, θέματα.
- Η νέα πτέρυγα του έργου έχει ολοκληρωθεί και έχει ήδη παραδοθεί για χρήση τμήμα της και λειτουργεί (Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών, Εξωτερικά Ιατρεία, Φάρμακείο, Τεχνητό Νεφρό, Διοικητικές Υπηρεσίες, Παιδιατρική κλπ), μπορεί δε να παραδοθεί για χρήση και το υπόλοιπο τμήμα της νέας πτέρυγας (Χειρουργεία, Κεντρική Αποστείρωση, Μονάδα εντατικής θεραπείας, Ενδοσκοπήσεις, Μαγειρεία, Ακτινολογικό) διαδικασία που εξαρτάται και από τη Διοίκηση, σε σχέση με την απρόσκοπτη λειτουργία του Νοσοκομείου. Η όποια καθυστέρηση μετεγκατάστασης και εκκένωσης των υφισταμένων κτιρίων θα επηρεάσει σημαντικά την εξέλιξη της Β' και Γ' Φάσης του έργου.
Δεν προβλέπεται από τη Σύμβαση έκδοση τμηματικής Βεβαίωσης Περαιώσης παρά μόνο κατά το πέρας και την ολοκλήρωση του έργου.
- Το τελικό δυναμικό σε κλίνες θα είναι 151 αντί 170 που προβλεπόταν αρχικά. Η απομείωση αυτή προέκυψε με τη συναίνεση της Διοίκησης του Νοσοκομείου, προκειμένου και να εκσυγχρονιστεί πλήρως το Νοσοκομείο αλλά και να ολοκληρωθεί το έργο εντός των υφισταμένων δυνατοτήτων χρηματοδότησης.

**Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ****ΙΩΑΝΝΗΣ ΦΩΤΑΚΗΣ
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ****Κοινοποίηση**

- α) Διευθύνοντα Σύμβουλο ΔΕΠΑΝΟΜ ΑΕ
- β) Διεύθυνση Έργων
- γ) Μονάδα Α
- δ) Επιβλέποντα Μηχανικό έργου