

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ  
ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

✓ 31 ΟΚΤ 2011

Χαριλάου Τρικούπη 182  
101 78 Αθήνα , τηλ. 64 67 912

Αθήνα 31/10/2011  
Αρ. Πρωτ 3219

Προς τη  
Βουλή των Ελλήνων  
Δ/νση Κοινοβουλευτικού Ελέγχου

✓ Τμήμα Ερωτήσεων

ΘΕΜΑ: Φράγμα Αχυρών

ΣΧΕΤ.: Η Ερώτηση 81/03.10.2011 που κατέθεσε στη Βουλή,  
ο Βουλευτής κ. Ανδρέας Μακρυπίδης

KOIN.: Βουλευτή κ. Ανδρέα Μακρυπίδη

Σε απάντηση της παραπάνω σχετικής Ερώτησης, και σύμφωνα με τα στοιχεία της αρμόδιας Υπηρεσίας, παρακαλούμε να πληροφορήσετε τον κ. Βουλευτή τα εξής:

Όσον αφορά την πορεία των εργασιών στο έργο «Φράγμα Αχυρών Ν. Αιτωλοακαρνανίας και αρδευτικά δίκτυα κεντρικού Ξηρόμερου» έχει εκτελεστεί μέχρι σήμερα το 75% του φράγματος, έχει σχεδόν ολοκληρωθεί η κατασκευή των αρδευτικών δικτύων της «υψηλής ζώνης» και συνολικά έχει εκτελεστεί το 65% του έργου.


Η σύμβαση του έργου προέβλεπε ημερομηνία περαίωσης την 03.5.2011. Στις 12/4/2011 εγκρίθηκε χορήγηση παράτασης της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου μέχρι τις 03.11.2012.

Είναι γεγονός ότι οι εργασίες στο υπόψη έργο εξελίσσονται με αργούς ρυθμούς και ο κυριότερος λόγος είναι ότι υπήρξαν καθυστερήσεις στη χρηματοδότηση του έργου, λόγω του ότι χρηματοδοτείται αποκλειστικά από εθνικούς πόρους.

Η προηγούμενη Κυβέρνηση δεν φρόντισε να εντάξει το έργο σε κάποιο συγχρηματοδοτούμενο Πρόγραμμα, όπως για παράδειγμα στο πρόγραμμα «Άλεξανδρος Μπαλαταζής» του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, και το έργο χρηματοδοτείται από το αμιγώς Εθνικό Σκέλος του Π.Δ.Ε. του Υπουργείου, για το οποίο είναι γνωστές οι περιορισμένες δυνατότητες χρηματοδότησής του, τόσο κατά τα προηγούμενα χρόνια, πολύ δε περισσότερο στη σημερινή δυσχερή δημοσιονομική συγκυρία που αντιμετωπίζει η χώρα.

Η προηγούμενη Κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας είχε δώσει μόνο 3,1 εκατ. ευρώ στον ανάδοχο, ενώ είχαν πιστοποιηθεί εργασίες 6,3 εκατ. ευρώ. Από τον Οκτώβριο του 2009, η παρούσα Κυβέρνηση αναγνωρίζοντας τη σπουδαιότητα του έργου για την ευρύτερη περιοχή, προχώρησε στη διάθεση πάνω από 10 εκατ. ευρώ από Εθνικούς Πόρους για το υπόψη έργο.

Σήμερα υπάρχουν οφειλές προς τον ανάδοχο ποσού 3,5 εκατ. ευρώ. Επισημαίνεται ότι για την εξόφληση μέρους των παραπάνω οφειλών, το Υπουργείο διέθεσε το ποσό των 1,5 εκατ. ευρώ, αλλά ο ανάδοχος αδυνατούσε να προσκομίσει τα απαραίτητα δικαιολογητικά που



προβλέπονται από την κείμενη Νομοθεσία (φορολογική ενημερότητα), με αποτέλεσμα να μην είναι δυνατόν να γίνει η πληρωμή του ανωτέρω ποσού.

Όσον αφορά τους ελέγχους για τη διασφάλιση της ποιότητας του έργου, όπως μας ενημέρωσε η αρμόδια Υπηρεσία, ανάλογα με την πρόοδο του έργου πραγματοποιήθηκαν και πραγματοποιούνται όλοι οι προβλεπόμενοι έλεγχοι – δοκιμές, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις Τεχνικές Προδιαγραφές. Σημειώνεται ότι εκκρεμούν οι δοκιμές στο τμήμα του έργου που αφορά στην κατασκευή του αρδευτικού δικτύου λόγω μη ολοκλήρωσής του και οι υπόψη δοκιμές θα εκτελεστούν μόλις καταστεί αυτό τεχνικά δυνατό.

Επισημαίνεται ότι τυχόν προβλήματα κατά το στάδιο της δοκιμής, καθώς και στην προβλεπόμενη περίοδο συντήρησης του έργου θα αποκαθίστανται άμεσα και με δαπάνες του Αναδόχου.

Τέλος, σημειώνεται ότι για το Φράγμα Αχυρών είχαμε την ευκαιρία να ενημερώσουμε τη Βουλή κατά τη συζήτηση της υπ' αριθμ. 76/11.10.2011 Επίκαιρης Ερώτησης, η οποία συζητήθηκε στις 17/10/2011.

### Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

Εσωτ. Διανομή  
Γρ. Κοιν. Ελέγχου

