



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΥΡΓΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝ/ΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
ΑΧΑΡΝΩΝ 2, 101 76
Τηλ.: 210-2124331
Fax : 210-5243522

Αθήνα 17/11/ 2011
Αριθμ. Πρωτ.:83

Προς:
Βουλή των Ελλήνων
Δ/ση Κοιν/κού Ελέγχου
✓ Τμήμα Ερωτήσεων

ΘΕΜΑ: «Εργασίες κατασκευής του φράγματος Πλακιώτισσας Μεσσαράς Κρήτης»

ΣΧΕΤ: ✓ Η Ερώτηση 1142/27-10-2011

Απαντώντας στην παραπάνω ερώτηση που κατέθεσε ο Βουλευτής κ. Λ. Αυγενάκης, σας πληροφορούμε τα εξής :

Οι εργασίες κατασκευής του «Φράγματος Πλακιώτισσας Μεσσαράς Κρήτης» προχωράνε κανονικά με βάση το εγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα. Συγκεκριμένα, έχει ολοκληρωθεί η κατασκευή του αγωγού εκτροπής, η κατασκευή του προφράγματος και έχει ήδη αρχίσει η κατασκευή του αναχώματος του Φράγματος. Επίσης, έχει ολοκληρωθεί το 50% των εκσκαφών του υπερχειλιστή.

Στο εργολαβικό συμφωνητικό που υπεγράφη στις 16-5-2008, ορίστηκε η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου σε 36 μήνες.

Ωστόσο, λόγω της μεγάλης χρονικής καθυστέρησης που προέκυψε από τη διαδικασία των απαλλοτριώσεων και συγκεκριμένα για την κήρυξη αυτής, ο εργολάβος δεν ήταν δυνατό να ξεκινήσει τις εργασίες με την υπογραφή της σύμβασης, αφού οι ιδιοκτησίες δεν είχαν περιέλθει στο Ελληνικό Δημόσιο.

Κατ' επέκταση, το έργο ξεκίνησε πρακτικά το καλοκαίρι του 2010, με αποτέλεσμα την παράταση της προθεσμίας περαίωσης μέχρι τις 16/7/2013. Το έργο εκτιμάται ότι θα ολοκληρωθεί εντός του 2013 (δηλ. 36 μήνες από την ως άνω ουσιαστική έναρξη των εργασιών).

Πέραν των ανωτέρω, επισημαίνεται ότι το νομικό καθεστώς των απαλλοτριώσεων είναι αυτό που περιγράφεται από το Ν.2882/2001 και στο πλαίσιο αυτού πραγματοποιούνται όλες οι διαδικασίες που απαιτούνται για την αναγνώριση και πληρωμή των φερόμενων δικαιούχων.

Στην παρούσα φάση, εξελίσσεται η διαδικασία αναγνώρισης των δικαιούχων από το Μονομελές Πρωτοδικείο και ο δικηγόρος του Δημοσίου με την αρμόδια Τεχνική Υπηρεσία της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης, πραγματοποιεί αυτοψίες και συντάσσει σχετικές εκθέσεις. Σημειώνεται ότι οι δικαιούχοι φτάνουν τους 350, με αποτέλεσμα η διαδικασία να προχωρά με αργούς ρυθμούς.

Εξάλλου, ο προσδιορισμός της οριστικής τιμής μονάδος αναμένεται να ορισθεί από το αρμόδιο Εφετείο Ηρακλείου, μετά την αναβολή της δικασίμου της 1^{ης} -11-2011 από το Εφετείο Χανίων.


Συμπερασματικά, για τη διαδικασία της απαλλοτρίωσης ουδεμία καθυστέρηση υπάρχει από την αρμόδια Τεχνική Υπηρεσία της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, αλλά ακολουθείται, όπως και επιβάλλεται, η σωστή και νόμιμη διαδικασία στο πλαίσιο της υπεράσπισης των συμφερόντων του Ελληνικού Δημοσίου, αλλά και της εύρυθμης εφαρμογής των Αποφάσεων της απαλλοτρίωσης.

Όσον αφορά στη διάθεση πόρων από το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας (ΠΑΑ) 2007-2013 «Αλέξανδρος Μπαλτατζής», επισημαίνεται ότι το εν λόγω πρόγραμμα βαρύνεται από ένα εξαιρετικά περιορισμένο χρηματοδοτικό σχήμα (υψηλές ανειλημμένες υποχρεώσεις του Γ' Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης και μεγάλος αριθμός προσκλήσεων) που περιορίζουν σημαντικά τους διαθέσιμους προς δέσμευση πόρους.

Συγκεκριμένα, το σύνολο των υποχρεώσεων του Μέτρου των «Εγγαιοβελτιωτικών έργων και δράσεων» (Μέτρο 125 Α¹) που περιλαμβάνει ανειλημμένες υποχρεώσεις και "έργα - γέφυρες" της προηγούμενης Προγραμματικής Περιόδου, καθώς και οι πραγματοποιηθείσες εντάξεις για τη Δ' Προγραμματική Περίοδο, ξεπερνούν σε ύψος το 1,4 δις €, ενώ οι διαθέσιμες πιστώσεις ανέρχονται μόλις στα 472 εκ. €.

Στην παρούσα φάση δίνεται προτεραιότητα ολοκλήρωσης των υποχρεώσεων και των έργων αυτών που παρουσιάζουν καλύτερη αξιοποίηση των διαθέσιμων πόρων του Προγράμματος, καθώς και άμεσες επιπτώσεις στην αγροτική ανάπτυξη της χώρας.

Στην εν λόγω πρόταση περιλαμβάνεται η εκπόνηση μελετών για τα δίκτυα άρδευσης και η κατασκευή τους. Δεδομένου ότι η προκήρυξη, η διαδικασία του διαγωνισμού και η εκπόνηση της μελέτης απαιτούν σημαντικό χρονικό διάστημα, αυτό έχει ως συνέπεια τη μη εφικτή ολοκλήρωση του έργου στο χρονικό πλαίσιο του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας (ΠΑΑ) 2007-2013.

 
Α. Ρουσόπουλος

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

Κ. ΣΚΑΝΔΑΛΙΔΗΣ

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Βουλευτή κ. Α. Αυγενάκη