



- 6 ΑΥΓ. 2012

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ
ΠΡΟΝΟΙΑΣ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ Δ/ΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ
ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ &
ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ**

**Αθήνα , 6 Αυγούστου 2012
Αριθ. Πρωτ.:90**

ΠΡΟΣ: Τη Βουλή των Ελλήνων
Δ/νση Κοιν/κού Ελέγχου
✓ Τμήμα Ερωτήσεων
Αθήνα

Ταχ. Δ/νση: Πειραιώς 40
Ταχ. Κώδικας: 101 82 - Αθήνα
TELEFAX: 2105203872
Πληροφορίες: Π. Παναγιωτακοπούλου
Τηλέφωνο: 2131516472, -475, -118
e-mail: ypertns@ypakp.gr

ΘΕΜΑ: Αποπεράτωση οικισμού κατοικιών Αγίου Ιωάννη Κέρκυρας (Κέρκυρα V).
ΣΧΕΤ: Η με αρ. πρωτ.440/26-7-2012 ΕΡΩΤΗΣΗ ✓

Σε απάντηση του ανωτέρω σχετικού που κατατέθηκε στη Βουλή από τους Βουλευτές κ. κ. Σ. Σαμοΐλη και Δ. Στρατούλη, σας πληροφορούμε τα εξής :
Οι Οργανισμοί Εργατικής Κατοικίας και Εργατικής Εστίας καταργήθηκαν, ως Ν.Π.Δ.Δ. βάσει του ν. 4046/12 σε εκτέλεση των σχετικών ρυθμίσεων του Μνημονίου Οικονομικής και Χρηματοπιστωτικής Πολιτικής και του Μνημονίου Συνεννόησης στις Συγκεκριμένες Προϋποθέσεις οικονομικής Πολιτικής. Με την ΠΥΣ 7/28/2/2012 (ΦΕΚ Α'αρ.φ.39) ορίστηκε ότι κατά το μεταβατικό διάστημα λειτουργίας των καταργηθέντων Οργανισμών ορίζεται «Προσωρινή Ενιαία Διοικούσα Επιτροπή με αρμοδιότητα την τακτοποίηση που αφορά πράξεις λειτουργικής εκκαθάρισης υποχρεώσεων και δικαιωμάτων καθώς και κάθε άλλης αναγκαίας και γεγεννημένης έννομης σχέσης των δύο καταργούμενων φορέων, εκτός της ανάληψης νέων υποχρεώσεων που προκύπτουν από νέα προγράμματα και παροχές και όχι πάντως των ανειλημμένων συμβατικών ή γεγεννημένων υποχρεώσεων.»

Επίσης ορίστηκε ότι «Νέα προγράμματα και παροχές δεν αναλαμβάνονται από τον ΟΑΕΔ, εκτός από τη συνέχιση λειτουργίας των βρεφονηπιακών σταθμών καθώς και τη συντήρησή τους και των εν εξελίξει υφιστάμενων συμβατικών υποχρεώσεων ή παροχών στο πλαίσιο υλοποίησης προγραμμάτων ή σκοπών των δυο καταργημένων οργανισμών.

Με την ΠΥΣ 9/8-3-12 (ΦΕΚ Α' αρ.τ.49) ορίστηκαν, πέραν των άλλων, ο Πρόεδρος και τα μέλη της 5μελούς ΠΕΔΕ με 4μηνη θητεία, ήτοι μέχρι 30/7/2012. Με την υπ' αριθμ. 22/24-7-2012 Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου (ΦΕΚ 152/τ.Α/24-7-2012) παρατάθηκε η θητεία των μελών της προβλεπόμενης με τις 7/28-2-2012 & 9/8-3-2012 Π.Υ.Σ. προσωρινής ενιαίας διοικούσας επιτροπής Ο.Ε.Κ. - Ο.Ε.Ε. μέχρι την 30/9/2012.

Σε σχέση με την αποπεράτωση του οικισμού των 176 εργατικών κατοικιών Αγίου Ιωάννη Κέρκυρας με την επωνυμία « Κέρκυρα V », σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

1) στον οικισμό έχουν ολοκληρωθεί κατά ποσοστό 80% οι οικοδομικές και κατά 50% οι ηλεκτρομηχανολογικές εργασίες , ενώ δεν έχουν εκτελεσθεί οι εργασίες κατασκευής του βιολογικού σταθμού και το μεγαλύτερο μέρος των υπολοίπων κοινωφελών δικτύων

2) η καθυστέρηση της ομαλής εξέλιξης του έργου οφείλεται κατά μεγάλο ποσοστό στην έντονη διαμαρτυρία των κατοίκων των ιδιοκτησιών που γειτνιάζουν με το χώρο δημιουργίας του βιολογικού σταθμού λυμάτων, με συνέπεια την καθυστέρηση της έναρξης των εργασιών κατασκευής του σταθμού βιολογικού καθαρισμού λυμάτων εντός του οικισμού. Κατά συνέπεια και η ολοκλήρωση των υπολοίπων κοινωφελών δικτύων, των οποίων η υλοποίηση είναι συνυφασμένη από την πορεία εκτέλεσης των ως άνω εργασιών, έχει καθυστερήσει σημαντικά.

3) Τον Απρίλιο του 2012 πραγματοποιήθηκε στα γραφεία του Δήμου Κέρκυρας , κοινή σύσκεψη του Δήμου Κέρκυρας και των δικαιούχων του οικισμού με τον Πρόεδρο της Π.Ε.Δ.Ε. και υπηρεσιακούς παράγοντες . Από την σύσκεψη αυτή προέκυψε η αναγκαιότητα μελέτης εναλλακτικής ισοδύναμου τεχνικής λύσης για την απαγωγή των λυμάτων του οικισμού μέσω εξωτερικού αγωγού λυμάτων, ο οποίος θα συνδεθεί στον υφιστάμενο βιολογικό σταθμό στην περιοχή Σιναράδων, σε απόσταση 8,00 km περίπου από τις εργατικές κατοικίες, αποφεύγοντας έτσι την κατασκευή του βιολογικού σταθμού, εντός του οικισμού.

Με τη μελέτη αυτή διασφαλίζεται η ασφαλής και οριστική λύση του προβλήματος της αποχέτευσης των κατοίκων, χωρίς την οικονομική τους επιβάρυνση, καθώς και χωρίς άλλη κοινωνική και περιβαλλοντική επιβάρυνση.

Η έγκαιρη ολοκλήρωση του έργου, προκειμένου η αποπεράτωση της αποχέτευσης να συμπίπτει χρονικά με την αποπεράτωση του οικισμού και να καταστεί δυνατή η αξιοποίηση του σημαντικού έργου, για το οποίο καταβλήθηκε κάθε προσπάθεια από πλευράς Δήμου και τον Ο.Ε.Κ.

Για την ολοκλήρωση του ανωτέρω δικτύου απαιτούνται συμπληρωματικές μελέτες, καθώς και αλλαγή της μελέτης περιβαλλοντικών όρων, οι οποίες συντάσσονται, και απομένει η έγκρισή τους για την έναρξη της κατασκευής του ανωτέρω έργου.

Για τους παραπάνω λόγους, στην υπ' αριθμ. 27/26-07-2012 (Θέμα 59ο) Συνεδρίαση της Π.Ε.Δ.Ε. αποφασίστηκαν:

α) Η τροποποίηση της συμβατικής μελέτης αποχέτευσης λυμάτων του έργου, που αφορά στην αντικατάσταση του σταθμού βιολογικού καθαρισμού λυμάτων, με την κατασκευή εξωτερικού αγωγού λυμάτων μέχρι τον υφιστάμενο βιολογικό σταθμό της Κέρκυρας και
β) η χορήγηση γενικής παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης των εργασιών του έργου μέχρι 31/12/2012.


4) Η κλήρωση των εργατικών κατοικιών έγινε στις 19/10/2010, και έως τον Ιούνιο του 2011 έγινε η τμηματική υποβολή των δικαιολογητικών από τους δικαιούχους.

Από τους 176 φακέλους των δικαιούχων έχουν ελεγχθεί με διενέργεια αυτοψιών έως σήμερα περίπου 90 φάκελοι και απομένουν για την ολοκλήρωση του ελέγχου περίπου 85 φάκελοι. Με το σημερινό καθεστώς λειτουργίας της Π.Ε.Δ.Ε. και το υπάρχον (μειωμένο) προσωπικό που έχει διατεθεί για την λειτουργία του περιφερειακού γραφείου Κέρκυρας, η διαδικασία ελέγχου αναμένεται να διαρκέσει τουλάχιστον μέχρι τους πρώτους μήνες του 2013.

Από τα ανωτέρω συνάγεται ότι καταβάλλεται κάθε δυνατή προσπάθεια εκ μέρους της Π.Ε.Δ.Ε., με τη στενή συνεργασία του Δήμου Κέρκυρας και την συμπαράσταση των δικαιούχων των κατοικιών, ώστε να είναι δυνατή η αποπεράτωση του οικισμού και η παράδοσή του σε πλήρη λειτουργία εντός του πρώτου εξαμήνου του 2013 .

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

Ι. ΒΡΟΥΤΣΗΣ

A handwritten signature in black ink is written over a circular official stamp. The stamp features the text "ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΟΣ" (Ministry of Environment, Energy and Climate Change) around the perimeter and a small star at the bottom. The signature is written in a cursive style.