



07 ΣΕΠ. 2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΥΡΓΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝ/ΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
ΑΧΑΡΝΩΝ 2, 101 76
Τηλ.: 210-2124331
Fax : 210-5243522

Αθήνα 7 - 9 - 2012
Αριθμ. Πρωτ.:112

Προς:

Βουλή των Ελλήνων
✓ Δ/ση Κοιν/κού Ελέγχου
Τμήμα Ερωτήσεων

ΘΕΜΑ: «Καθυστέρηση στη λειτουργία του φράγματος Φανερωμένης»

ΣΧΕΤ: Η Ερώτηση 920/22-8-2012

Απαντώντας στην παραπάνω ερώτηση που κατέθεσε ο Βουλευτής **κ. Λ. Αυγενάκης**, σας πληροφορούμε τα εξής :

Η σύμβαση για την κατασκευή του έργου «Κατασκευή αγωγού σύνδεσης Φράγματος Φανερωμένης με τα δίκτυα άρδευσης» από την Εργοληπτική Επιχείρηση «ΔΟΜΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε.», με συνολική προσφορά 19.395.161,35 € (με Φ.Π.Α.), υπεγράφη στις 20/8/2007.

Λόγω καθυστέρησης στη διαδικασία της προμήθειας των σωλήνων του δικτύου από ελατό χυτοσίδηρο DN 1200 και DN 1100, το έργο δεν μπόρεσε να ολοκληρωθεί μέσα στο χρονικό πλαίσιο της αρχικής συμβατικής προθεσμίας, η οποία έληγε στις 20/05/2011, με αποτέλεσμα να εγκριθεί η χορήγηση παράτασης της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου με λήξη την 20^η-07-2012.

Επί του παρόντος, έχει ολοκληρωθεί τμήμα 97,8 χιλιομέτρων του δικτύου σε σύνολο 100 χιλιομέτρων, ενώ κατασκευάζεται το υπόλοιπο δίκτυο μήκους 2,2 χιλιομέτρων DN 1100 του κεντρικού αγωγού με όλα τα παρελκόμενα έργα.

Για την ολοκλήρωση του έργου έχει δρομολογηθεί η χορήγηση παράτασης προθεσμίας μέχρι την 31^η Δεκεμβρίου 2012 και κατά συνέπεια το έργο πρόκειται να είναι λειτουργικό περί τα τέλη του τρέχοντος έτους.



Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΣΑΥΤΑΡΗΣ

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Βουλευτή κ. Λ. Αυγενάκη