




25 ΣΕΠ. 2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ: ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ,
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ &
ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΕΠΕΙΓΟΝ

Αθήνα, 18-9-2012

Αρ. Πρωτ.: 78324

Ταχ. Δ/ση : Αριστοτέλους 17
Τ.Κ. : 101 87 Αθήνα
Τηλέφωνο : 2105230110, 2105237254
Fax : 2105237254
E-mail : tke@yyka.gov.gr

ΠΡΟΣ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

Δ/ση Κοινοβουλευτικού
Ελέγχου
Τμήμα: Ερωτήσεων

ΘΕΜΑ: Απάντηση σε ερώτηση Βουλευτή

Απαντώντας στην με αρ. 760/09-08-12 ερώτηση, η οποία κατατέθηκε στη Βουλή από το Βουλευτή κ. Σ. Κεδίκογλου με θέμα «Πορεία έργου Νέου Νοσοκομείου Χαλκίδας», σας γνωρίζουμε ότι:

Η αρμόδια υπηρεσία για την πορεία του έργου του Νέου Γενικού Νοσοκομείου Χαλκίδας είναι η ΔΕΠΑΝΟΜ ΑΕ, η οποία μας ενημέρωσε με το αριθμ. πρωτ. ΓΑ.130440/21-8-2012 έγγραφο, το οποίο και σας επισυνάπτουμε για ενημέρωσή σας, σχετικά με την πορεία του έργου του Νοσοκομείου.

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ: 1 έγγραφο

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:

Βουλευτή κ. Σ. Κεδίκογλου


ΕΣΩΤ. ΔΙΑΝΟΜΗ:

1. Γρ. Υπουργού
2. Γρ. Αναπλ. Υπουργού
3. Γρ. Υφυπουργού
4. Τμήμα Κοιν. Ελέγχου Νομοθ. Συντ. & Κωδικ.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

Α.Θ. ΛΥΚΟΥΡΕΝΤΖΟΣ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΚΡΙΒΕΙΑ
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ




1/

Προς
Υπουργείο Υγείας
Τμήμα Κοινοβουλευτικού Ελέγχου
Νομοθετικού Συντονισμού &
Κωδικοποίησης
Ενταύθα

fax 210 52.37.254

ΔΕΠΑΝΟΜ ΑΕ
ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΝΕΓΕΡΣΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ Α.Ε.



ΤΕΧΝΑ 6
110 21 ΑΘΗΝΑ
ΤΗΛ: 210 8701 600
FAX: 210 8701 601
email: info@depanom.gr
www.depanom.gr

ΓΑ: 130464

(απαντά στο ΓΑ 130440)

14.08.12

21.08.2012

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΑΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΑΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

Θέμα : Απάντηση στην υπ' αρ, 760/09.08.2012 ερώτηση Βουλευτή κ. Σ. Κεδίκογλου σχετικά με την πορεία του έργου του Γενικού Νοσοκομείου Χαλκίδας.

Σε απάντηση της υπ' αρ, 760/09.08.2012 ερώτηση Βουλευτή κ. Σ. Κεδίκογλου σχετικά με την πορεία του έργου του Γενικού Νοσοκομείου Χαλκίδας, όσον αφορά τη ΔΕΠΑΝΟΜ ΑΕ σας γνωρίζουμε τα εξής :

Α. Στοιχεία Έργου :

Προϋπολογισμός : 68.900.000,00 € συμπ. Φ.Π.Α 19%

Ανάδοχος : Κ/ΕΙΑ ΑΚΤΩΡ Α.Τ.Ε – ΙΜΕΚ ΕΛΛΑΣ Α.Ε σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 2216/218/11.03.2009 απόφαση του ΔΣ της ΔΕΠΑΝΟΜ.

Εύμβαση : 27.03.2009 με κατ' αποκοπήν εργολαβικό αντάλλαγμα για πλήρως περαιωμένη εργασία 49.400.000,00 ευρώ πλέον 10% για τυχόν νέες εργασίες, αναθεώρηση και Φ.Π.Α)

Β. σύντομη Περιγραφή :

Αντικείμενο του έργου είναι η εκπόνηση της μελέτης εφαρμογής (Αρχιτεκτονική, Στατική, Η/Μ Εγκαταστάσεων), η κατασκευή οικοδομικών - Η/Μ εργασιών για την κατασκευή του Γενικού Νοσοκομείου της Χαλκίδας συνολικής επιφάνειας 32.338,42 m² και δυναμικότητας 282 κλινών, η διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου του Νοσοκομείου, και η προμήθεια - εγκατάσταση του ιατρικού και ξενοδοχειακού εξοπλισμού, με βάση τα τεύχη και τα σχέδια της μελέτης δημοπράτησης.

Επίσης περιλαμβάνονται οι σύμφωνα με την αρ.ΥΠΠΟ/ΓΔΑΠΚ/ΑΡΧ/Λ/ΦΙ/14287/731/26.02.07 Απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού, εργασίες αρχαιολογίας Τέλος περιλαμβάνονται μέχρι τα όρια του οικοπέδου και εργασίες σύνδεσης των εγκαταστάσεων με τα δίκτυα ΔΕΗ, ΟΤΕ, υδροδότησης και διάθεσης λυμάτων στον εγγύτερο εγκεκριμένο αποδέκτη.

Προθεσμίες περαίωσης του έργου :

Η συμβατική προθεσμία εκτέλεσης του έργου, σύμφωνα με τη σύμβαση είναι σαράντα οκτώ (48) μήνες από την υπογραφή αυτής, ήτοι έως 27.03.2013 πλέον των επόμενων είκοσι τεσσάρων (24) μηνών που αφορούν το χρόνο της υποχρεωτικής συντήρησης και λειτουργίας του έργου.

ΔΕΠΑΝΟΜ Α.Ε

Σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 3086/310/26.07.2011 Απόφαση του Δ.Σ. της ΔΕΠΑΝΟΜ (Γ.Α. 128051 / 11.04.2012 έγγραφο) έχει εγκριθεί παράταση της συμβατικής ημερομηνίας για την εκτέλεση του έργου μέχρι τις **30 Ιουνίου 2015**, πλέον των επόμενων είκοσι τεσσάρων (24) μηνών που αφορούν το χρόνο υποχρεωτικής συντήρησης και λειτουργίας του έργου.

Β. Πορεία εργασιών

Με τη συμβασιοποίηση του έργου, ήταν αδύνατον να αρχίσουν οι εργασίες, αφού για μεγάλο τμήμα (152 στρέμματα) του οικοπέδου, είχαν, εν τω μεταξύ, λήξει οι χρονικοί όροι παραχώρησης και ήταν αδύνατο να υπάρξουν οι απαραίτητες αδειοδοτήσεις.

Προκειμένου να αρθούν τα παραπάνω εμπόδια κατά το έτος 2010 άρχισε επίπονη προσπάθεια, με αλληπάλληλες διαβουλεύσεις και συσκέψεις μεταξύ των Υπουργείων Υγείας, ΥΠ.Υ.ΜΕ.Δι., και Άμυνας, με τη συμμετοχή τοπικών παραγόντων (Βουλευτών, Νομάρχη, και Γεν. Γραμματέα Περιφέρειας). Τελικά, η προσπάθεια αυτή ευαδώθηκε το έτος 2011, οπότε με Απόφαση του Υφυπουργού Οικονομικών επαναπαραχωρήθηκε το οικόπεδο και στη συνέχεια, εκδόθηκε το υπ' αριθμ. 146/ΑΑΠ/16.06.2011 ΦΕΚ που επέχει θέση οικοδομικής αδειοδότησης.

Παράλληλα, το έτος 2010, κλιμακώθηκαν και οι προσπάθειες για την εξασφάλιση χρηματοδότησης του έργου, με διαβεβαιώσεις από το Υπουργείο Οικονομίας για ένταξη του συνόλου του προϋπολογισμού του έργου (68.900.000,00 €) στο ΕΣΠΑ (ΠΕΠ Στερεάς Ελλάδας), αφού, μέχρι τότε, μόνον τμήμα αυτού (48.000.000,00 €) είχε ενταχθεί στη ΣΑΕ 091/5 (Π.Δ.Ε. – Εθνικοί πόροι).

Τελικά, το έργο εντάχθηκε στο ΕΣΠΑ στις 23.12.2011, με επιλέξιμη δαπάνη 22.000.000,00 € έναντι συνολικής δημόσιας δαπάνης 70.495.213,35 €. Το υπόλοιπο πρεσβ. είναι ενταγμένο στο ΠΔΕ (ΣΑΕ 091/4).

Μετά την επανεκκίνηση των εργασιών και κατά την διάρκεια εκτέλεσης των εκσκαφών και των εργασιών καθαρισμού των τοίχων του αρχαίου κτιρίου (ΤΧ1 και ΤΧ46), προκειμένου να προετοιμαστεί η αποδόμησή τους, όπως αρχικά είχε προγραμματισθεί, διαπιστώθηκε από την ΙΑ' ΕΠΚΑ, ότι ένα τμήμα των ως άνω αρχαίων καταλοίπων που υπήρχε στην περιοχή μεταξύ των κτιρίων Γ6, Γ5 και Γ3, αποτελεί, τελικά, τμήμα του Τείχους της Αρχαίας Πόλης της Χαλκίδας, ενώ αποκαλύφθηκαν επιπλέον δύο πύργοι της οχύρωσης.

Η ΔΕΠΑΝΟΜ ΑΕ, άρχισε συντονισμένες ενέργειες, προς τις εμπλεκόμενες Υπηρεσίες Αρχαιολογίας και Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής του ΠΕΠ Στερεάς Ελλάδας, προκειμένου να οριστικοποιηθεί το θέμα της προστασίας και ανάδειξης του τμήματος του τείχους της Αρχαίας πόλης της Χαλκίδας και να εξασφαλισθούν οι απαραίτητοι επί πλέον πόροι. Συγχρόνως, την 19.03.12 και μέχρι να διευθετηθούν τα ζητήματα αυτά, έδωσε εντολή να διακοπούν προσωρινά οι εργασίες.

Στη συνέχεια, με την από 04.05.12 Απόφαση του Κεντρικού Αρχαιολογικού Συμβουλίου (ΚΑΣ) και του ΥΠΠΟΤ, εγκρίθηκε η τροποποίηση της αρχικής μελέτης που αφορά αφ' ενός τον περιβάλλοντα χώρο (κατασκευή τοίχων αντιστήριξης Τχ1-Τχ2-Τχ3, αυλή ψυχιατρικής χώροι στάθμευσης, οδοποιία, απορροή ομβρίων, σήμανση) και αφ' ετέρου το κτιριακό συγκρότημα (εργασίες οικοδομικές και Η/Μ), επίσης η ίδια Απόφαση περιελάμβανε εργασίες ανάδειξης του Τείχους, που θα εκτελεσθούν από την Αρχαιολογική Υπηρεσία.

Μέχρι την παραπάνω διακοπή των εργασιών, είχαν εκτελεσθεί εργασίες ύψους 4.372.285,74 €, ήτοι ποσοστό 5% του έργου (για χορήγηση προκαταβολής, μελέτες εφαρμογής, προετοιμασία εργοταξίου, επίπονη αρχαιολογική έρευνα, εκσκαφές, εξυγιάνσεις και επιχωσεις).

ΔΕΠΑΝΟΜ Α.Ε

Λαμβάνοντας υπόψη τις εξελίξεις αυτές, η Υπηρεσία συνέταξε τον 1^ο ΑΠΕ που περιλαμβάνει πρόσθετες εργασίες που αφορούν ανύψωση της στάθμης θεμελίωσης (μείωση δαπάνης) και προσωρινή διαφημιστική πινακίδα ΕΣΠΑ.


Ταυτόχρονα, ο 1^{ος} ΑΠΕ περιλαμβάνει και νέες εργασίες, λόγω Αρχαιολογίας που ενέκρινε το ΚΑΣ και οι οποίες θα αποτελέσουν, λόγω απροβλέπτων περιστάσεων, αντικείμενο Συμπληρωματικής Σύμβασης που θα τελεί υπό την έγκριση του Ελεγκτικού Συνεδρίου. Ο ΑΠΕ αυτός ήδη εγκρίθηκε με απόφαση του ΔΣ της ΔΕΠΑΝΟΜ ΑΕ την 01.08.2012 και αποστέλλεται για έγκριση από τη Διαχειριστική Αρχή του ΠΕΠ Στερεάς Ελλάδας.

Το νέο Τεχνικό Δελτίο που, υποχρεωτικά, θα συνταχθεί προς τη Διαχειριστική Αρχή θα συμπεριλάβει και νέο υποέργο για τις καθαυτές εργασίες ανάδειξης του Τείχους, οι οποίες θα εκτελεσθούν από την Αρχαιολογία, μέσω της υπογραφής, σχετικού μνημονίου.

Μετά την οριστικοποίηση της τελικής εικόνας του έργου, όπως αυτή αποτυπώνεται στον παραπάνω 1^ο ΑΠΕ, ήδη έχει δοθεί εντολή στον ανάδοχο για συνέχιση όσων από τις εργασίες δεν έχουν σχέση, με την υπό έγκριση από το ΕΛ.ΣΥ., Συμπληρωματική Σύμβαση και αναμένεται επανεργοποίηση του Εργοταξίου περί το τέλος Αυγούστου.

Γ. Πρόβλεψη ρήτρας στη σύμβαση.

Στη σύμβαση δεν προβλέπεται οποιαδήποτε ρήτρα από την πλευρά του Δημοσίου, επισημαίνοντας ότι, σε κάθε περίπτωση καθυστέρηση που δεν είναι ευθύνη του αναδόχου, ισχύει η κατά Νόμον, αναθεώρηση τιμών.

**Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ****ΙΩΑΝΝΗΣ ΦΩΤΑΚΗΣ****ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ**

Εσωτερική διανομή

- α) Πρόεδρο ΔΕΠΑΝΟΜ ΑΕ
- β) Διευθύνοντα Σύμβουλο ΔΕΠΑΝΟΜ ΑΕ
- γ) Διεύθυνση Έργων
- δ) Μονάδα Μελετών
- ε) Επιβλέποντα Μηχανικό έργου

ΣΚ/χρ