

11 ΜΑΡ. 2013

**ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ,
ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ**

Χαριλάου Τρικούπη 182

Αθήνα 08.03.2013

101 78 Αθήνα , τηλ. 210 64 67 912

Αρ. Πρωτ 424

✓ Προς τη
Βουλή των Ελλήνων
Δ/ση Κοινοβουλευτικού
Ελέγχου
Τμήμα **Ερωτήσεων/ΑΚΕ**

ΘΕΜΑ: Καταβολή αποζημιώσεων για οδικούς άξονες

ΣΧΕΤ.: Η Ερώτηση/ΑΚΕ 7192/634/14.02.2013 που κατέθεσε στη Βουλή,
ο Βουλευτής κύριος Ιωάννης Λαμπρόπουλος

ΚΟΙΝ.: Βουλευτή κ. Ιωάννη Λαμπρόπουλο

Σε απάντηση της παραπάνω σχετικής Ερώτησης/ΑΚΕ, παρακαλούμε να πληροφορήσετε
τον κύριο Βουλευτή, τα εξής:

Σε ό,τι αφορά στο έργο παραχώρησης του Αυτοκινητοδρόμου Ελευσίνα - Κόρινθος –
Πάτρα – Πύργος - Τσακώνα («ΟΛΥΜΠΙΑ ΟΔΟΣ»):

Η καθυστέρηση από την πλευρά του Δημοσίου στη διαδικασία για την παράδοση
ορισμένων χώρων εκτέλεσης του έργου στον παραχωρησιούχο, επηρέασε σημαντικά
την έναρξη και τον προγραμματισμό πολλών κατασκευαστικών εργασιών. Τα αίτια της
καθυστέρησης αυτής, ήταν κυρίως: οι καθυστερήσεις στις απαλλοτριώσεις
(πραγματοποίηση δικασίμων για καθορισμό προσωρινής τιμής μονάδος, έκδοση
αποφάσεων κλπ), καθυστερήσεις στην ολοκλήρωση αρχαιολογικών ανασκαφών και
ερευνών σε διάφορα σημεία του έργου, καθώς και οι προσφυγές στο Συμβούλιο της
Επικρατείας που αφορούσαν στη χάραξη του έργου.

Για τις αποζημιώσεις που έχουν καταβληθεί από 01.01.2010 μέχρι σήμερα στον
παραχωρησιούχο του έργου της Ολυμπίας Οδού, σας γνωρίζουμε ότι με την από
04.08.2008 συμφωνία μεταξύ Υπουργού ΠΕΧΩΔΕ και παραχωρησιούχου, όπως
προβλέπεται από τη σύμβαση παραχώρησης, καθορίστηκε αποζημίωση ύψους 91 εκ.
ευρώ περίπου, εκ μέρους του Δημοσίου προς τον παραχωρησιούχο, η οποία αφορά
δαπάνες και έξοδα λόγω καθυστέρησης της έναρξης παραχώρησης. Από την
παραπάνω αποζημίωση στο διάστημα από την 01.01.2010 έως σήμερα καταβλήθηκαν
συνολικά 66 εκ. ευρώ περίπου.

Επισημαίνεται ότι, σύμφωνα με τη σύμβαση παραχώρησης, για την επιβολή των ποινικών ρητρών απαιτείται υπέρβαση εκ μέρους του παραχωρησιούχου, των αποκλειστικών τμηματικών προθεσμιών ή της συνολικής προθεσμίας της περιόδου μελετών – κατασκευών, η οποία βεβαιώνεται από τον Ανεξάρτητο Μηχανικό. Μέχρι σήμερα δεν έχουν διαπιστωθεί ή βεβαιωθεί από τον Ανεξάρτητο Μηχανικό γεγονότα τα οποία επιτρέπουν την επιβολή παρόμοιων ρητρών σε βάρος του παραχωρησιούχου.

Η καταγγελία της Σύμβασης εκ μέρους του Δημοσίου και συνεπώς η κατάπτωση των εγγυητικών επιστολών καλής εκτέλεσης, γίνεται και εφόσον συντρέχει μία ή περισσότερες από τις περιπτώσεις που περιοριστικά ορίζονται στο άρθρο αυτό της σύμβασης.

Σε ό,τι αφορά στο Έργο Παραχώρησης του Αυτοκινητοδρόμου Κόρινθος-Τρίπολη-Καλαμάτα και κλάδος Λεύκτρο-Σπάρτη («ΜΟΡΕΑΣ Α.Ε.»):

Για τις αποζημιώσεις που έχουν καταβληθεί από 01.01.2010 μέχρι σήμερα στον παραχωρησιούχο, σας γνωρίζουμε ότι με την από 30.04.2009 συμφωνία μεταξύ Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. και παραχωρησιούχου, όπως προβλέπεται από τη σύμβαση παραχώρησης, καθορίστηκε αποζημίωση ύψους 68,4 εκ. ευρώ περίπου, εκ μέρους του Δημοσίου προς τον παραχωρησιούχο, η οποία αφορά σε δαπάνες και έξοδα λόγω καθυστέρησης της έναρξης παραχώρησης. Από 01.01.2010 έως σήμερα, συνολικά καταβλήθηκαν 61, 7 εκ. ευρώ περίπου.

Παρ' όλες τις δυσκολίες, στη συγκεκριμένη Σύμβαση Παραχώρησης έχει επιτευχθεί σημαντική πρόοδος, έχει ήδη εκτελεστεί το 85% του συνολικού έργου και έχει παραδοθεί σε λειτουργία ο αυτοκινητόδρομος Κορίνθου – Τρίπολης – Καλαμάτας. Την ικανοποιητική εικόνα του συγκεκριμένου έργου επιβεβαίωσε με δηλώσεις του κατά την πρόσφατη επίσκεψή του στην χώρα μας και ο αρμόδιος Επίτροπος Περιφερειακής Πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης κ. Johannes Hahn.

Εσωτ. Διανομή
Γρ. Κοιν. Ελέγχου



Ο ΑΝΑΠΛ. ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΕΛ. ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ

Ακριβές αντίγραφο

Στ. Χριστοφίδου