



17/5

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ,
ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ
ΕΛΕΓΧΟΥ

Αθήνα, 17 Μαΐου 2013

Αρ. Πρωτ: 18961

Ταχ. Δ/ση : Νίκης 5
Πλ. Συντάγματος
Ταχ. Κώδικας : 10180
Πληροφορίες : Θάλεια Παράσχη
Τηλέφωνο : 210 3332061

ΠΡΟΣ :

✓ Τη Βουλή των Ελλήνων
Δ/ση Κοιν/κού Ελέγχου
Τμήμα Ερωτήσεων και ΑΚΕ
ΚΟΙΝ: - Βουλευτή:
Κα Φεβρωνία Πατριανάκου
(διά της αρμόδιας Υπηρεσίας
της Βουλής των Ελλήνων)

ΘΕΜΑ : Απάντηση στην Ερώτηση με Α.Π. 10231/26-4-2013

Σε απάντηση της παραπάνω Ερώτησης, που κατέθεσε στη Βουλή των Ελλήνων η Βουλευτής κα Φεβρωνία Πατριανάκου και στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων μας, σας διαβιβάζουμε το με αρ.πρωτ. 3164/784 Α1/0046/15-5-2013 έγγραφο της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Επενδύσεων-ΕΣΠΑ.

Ο Υφυπουργός

Κυριάκος Βιρβιδάκης

ΕΣΩΤ. ΔΙΑΝΟΜΗ

Γραφ. Υπουργού
Γραφ. Υφυπουργού
Γραφ.Κοιν.Ελέγχου

Αρ. σελ. απάντησης (1)
Αρ. σελ. συνημμένων (3)
Συνολικός αρ. σελίδων (4)

**ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ**
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΔΙΕΚ/ΣΗΣ

κ.α.α

Αλεξόπουλος Σταύρος



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

**ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ,
ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ**

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

«ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 2007-2013»

Μονάδα Α1 Προγραμματισμού και Αξιολόγησης

Μεσογείων 56, 115 27 Αθήνα

Πληροφορίες: Ελένη Περογιαννάκη

Τηλ. : 210- 7450849

Fax: 210- 7450847

e - mail : elenpero@mou.gr

Αθήνα, 15/05/2013

Α.Π. 3164/784 Α1/0046

ΠΡΟΣ:

Αυτοτελές Γραφείο

Κοινοβουλευτικού Ελέγχου

Νίκης 5 – 7


101 80 Αθήνα

Θέμα: Απάντηση στην Ερώτηση με αρ. πρωτ. 10231/26.04.2013 της βουλευτού Λακωνίας κας Φεβρωνίας Πατριανάκου προς τους Υπουργούς Τουρισμού και Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων.

Σε απάντηση της Ερώτησης με αρ. πρωτ. 10231/26.04.2013 της βουλευτού Λακωνίας κας Φεβρωνίας Πατριανάκου προς τους Υπουργούς Τουρισμού και Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, με θέμα : «Πορεία εξέλιξης του έργου της Αποκατάστασης και Ανάδειξης των Σπηλαίων και των Κτηριακών Εγκαταστάσεων Διρού Ν. Λακωνίας» και όσον αφορά στις αρμοδιότητες της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα 2007-2013» (ΕΥΔ ΕΠΑΕ), θα θέλαμε να σας γνωρίσουμε τα εξής :

Το έργο «Αποκατάσταση και Ανάδειξη των Σπηλαίων και των Κτηριακών Εγκαταστάσεων Διρού Ν. Λακωνίας» εντάχθηκε στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα 2007-2013» (ΕΠΑΝ II) με την με Α.Π. 2355/667/Α2/04.05.2012 Απόφαση του Ειδικού Γραμματέα για την Ανταγωνιστικότητα με δικαιούχο την Εταιρεία Ακινήτων Δημοσίου (ΕΤΑΔ Α.Ε.) και προϋπολογισμό δημόσιας δαπάνης 10,3 εκ. ευρώ, που συγχρηματοδοτείται κατά 85 % από το ΕΤΠΑ.

Το έργο θα υλοποιηθεί με την εκτέλεση τριών επιμέρους υποέργων:



Το υποέργο 1 περιλαμβάνει τις αναγκαίες εργασίες συντήρησης του λιμναίου σπηλαίου της Βλυχάδας, σήμερα μόνου επισκέψιμου, και εκπόνηση μελετών και εκτέλεση εργασιών για την προστασία και διαμόρφωση του κλειστού έως τώρα στο κοινό σπηλαίου Αλεπότρυπας, ώστε να καταστεί επισκέψιμο. Επίσης θα συνταχθεί μουσειακή μελέτη για την έκθεση των νεολιθικών ευρημάτων της Αλεπότρυπας στο σχεδιαζόμενο να κατασκευαστεί Μουσείο (υποέργο 3).

Το υποέργο 2 περιλαμβάνει την ανάθεση σε ανάδοχο της εκπόνησης πλήρους μελέτης (προμελέτη, οριστική μελέτη, μελέτη εφαρμογής, τεύχη δημοπράτησης και φάκελος οικοδομικής άδειας) για την αναβάθμιση του υφιστάμενου κτηριακού συγκροτήματος και του περιβάλλοντος χώρου, καθώς και την ανέγερση Μουσείου νεολιθικών ευρημάτων.

Το υποέργο 3 αφορά τις κατασκευαστικές και μηχανολογικές εργασίες που θα εκτελεσθούν από ανάδοχο που θα προκύψει από διαγωνιστική διαδικασία, και θα προσδιορισθούν ειδικότερα με βάση την πλήρη μελέτη που θα υποβληθεί στο πλαίσιο του υποέργου 2.

Ως προς το ερώτημα 1 :

Η έναρξη υλοποίησης του συνολικού έργου ήταν άμεση μετά την ένταξή του στο ΕΠΑΝ II, δεδομένου ότι το υποέργο 2 προκηρύχθηκε στις 31/5/2012. Σήμερα η εξέλιξη ανά υποέργο έχει ως εξής :

- Το υποέργο 1 υλοποιείται ήδη με αυτεπιστασία της Εφορείας Παλαιοανθρωπολογίας – Σπηλαιολογίας Νότιας Ελλάδας (ΕΠΣΝΕ), κατόπιν σχετικού Μνημονίου Συνεργασίας με τον δικαιούχο ΕΤΑΔ Α.Ε. της 27/6/2012.
- Μετά την προκήρυξη του υποέργου 2 και την ανάδειξη αναδόχου, με τον οποίο υπεγράφη σύμβαση την 8/4/2013, δόθηκε την 19/4/2013 από την ΕΤΑΔ Α.Ε. εντολή σε αυτόν για την έναρξη του 1^{ου} σταδίου.
- Το υποέργο 3 θα προκηρυχθεί μετά την παραλαβή των τευχών για την δημοπράτηση του, που θα υποβάλει ο ανάδοχος του υποέργου 2.

Ως προς το ερώτημα 2 :

Με βάση την απόφαση ένταξης, το εγκεκριμένο (και αρχικό) χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης του συνολικού έργου έχει διάρκεια 43,55 μηνών (30/4/2012 έως 15/12/2015).

Με βάση τα στοιχεία υλοποίησης, το υποέργο 1 εκτελείται κανονικά, μετά από μικρή καθυστέρηση οφειλόμενη στο οριζόντιο θέμα της δυνατότητας πρόσληψης από τη ΓΓ



Πολιτισμού επιστημονικού και τεχνικού προσωπικού με σύμβαση, που τώρα έχει εκλείψει. Η ολοκλήρωση του εξαρτάται και από την εξέλιξη του υποέργου 3, ως προς το μέρος που αφορά στη μουσειακή μελέτη.


Το υποέργο 2 υλοποιείται με σχετική καθυστέρηση στη διαδικασία ανάδειξης αναδόχου, οφειλόμενη στο μεγάλο αριθμό προτάσεων υποψηφίων αναδόχων προς αξιολόγηση (23 σχήματα) και την εκδίκαση ενστάσεων που υποβλήθηκαν, ενώ θα ολοκληρωθεί με την οριστική παραλαβή των παραδοτέων του αναδόχου (διάρκεια σύμβασης 11 μήνες, λήξη 8/3/2014).

Σύμφωνα με τα ανωτέρω, το υποέργο 3 εκτιμάται ότι θα προκηρυχθεί τον Απρίλιο 2014, και με την προϋπόθεση αυτή η δυνατότητα ολοκλήρωσής του εντός της προγραμματικής περιόδου θεωρείται ρεαλιστική, δεδομένης και της πρόσφατης νομοθετικής ρύθμισης για τα έργα ΕΣΠΑ, με την οποία είναι δυνατόν να επιλεγεί από την αναθέτουσα αρχή η σύμπτυξη των σταδίων αξιολόγησης ενός δημόσιου διαγωνισμού.

Ως προς το ερώτημα 3 :

Επισημαίνοντας ότι ο προϋπολογισμός ενός ενταγμένου έργου είναι ο ανώτατος επιλέξιμος για επιχορήγηση, όπως εγκρίνεται κατά τη φάση προγραμματισμού, και ότι ο προϋπολογισμός των υποέργων, ιδίως αυτών που εκτελούνται με ανάθεση, είναι ενδεικτικός και οριστικοποιείται μετά τη συμβασιοποίηση τους, σας γνωρίζουμε ότι το υποέργο 1 έχει νομική δέσμευση ύψους 1.495.049 ευρώ (προγραμματισμός 1.266.601 ευρώ) και το υποέργο 2 ύψους 243.346 ευρώ (προγραμματισμός 812.543 ευρώ – προσφέρθηκε υψηλό ποσοστό έκπτωσης από τον ανακηρυχθέντα ανάδοχο), δηλαδή ανέρχονται συνολικά σε 1.738.395 ευρώ και ποσοστό 16,88 % του συνολικού προϋπολογισμού του έργου, ενώ οι πληρωμές που έχουν πραγματοποιηθεί έως αυτή τη στιγμή, λόγω και των αναφερθέντων προβλημάτων, έχουν χαμηλό ύψος (19.082 ευρώ, ποσοστό 0,19% του συνολικού προϋπολογισμού).

Ο Γενικός Γραμματέας
Δημοσίων Επενδύσεων –ΕΣΠΑ



ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Γεώργιος Γιαννούσης