

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ,
ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

Χαριλάου Τρικούπη 182

Αθήνα 14.06.2013

101 78 Αθήνα , τηλ. 210 64 67 912

Αρ. Πρωτ **646 - 647 - 648**

✓ Προς τη
Βουλή των Ελλήνων
Δ/ση Κοινοβουλευτικού
Ελέγχου
Τμήμα **Ερωτήσεων**

ΘΕΜΑ: Οδικά έργα στην Κρήτη

ΣΧΕΤ: Οι Ερωτήσεις 10936/23.05.2013, 10937/23.05.2013 και 10938/23.05.2013,
που κατέθεσε στη Βουλή, ο Βουλευτής κύριος Λευτέρης Αυγενάκης

ΚΟΙΝ: Βουλευτή κ. Λευτέρη Αυγενάκη

Σε απάντηση των παραπάνω σχετικών Ερωτήσεων, παρακαλούμε να πληροφορήσετε
τον κύριο Βουλευτή, τα εξής:

Τα έργα του «Κόμβου Αμαρίου» υλοποιούνται στο πλαίσιο της «Ολοκλήρωσης της
κατασκευής και αναβάθμισης του Βόρειου Οδικού Άξονα Κρήτης», στο Επιχειρησιακό
Πρόγραμμα «Ενίσχυση της Προσπελασιμότητας» και ο προϋπολογισμός του έργου
ανέρχεται στο ποσό των 85,5 εκατ. ευρώ περίπου.

Η χρηματοδότηση των επιλέξιμων δαπανών του έργου, υλοποιείται ομαλά και οι
αιτηθείσες από τον φορέα χρηματοδότησης πιστώσεις του έργου είναι εγκεκριμένες.

Οι εργασίες του υποέργου «Κατασκευή Ανισόπεδου Κόμβου (Α/Κ) Αμαρίου της
παράκαμψης Ρεθύμνου» εξελίσσονται κανονικά, ενώ από τις 29.05.2013 παραδόθηκε
στην κυκλοφορία ο βόρειος κλάδος της αρτηρίας (κατεύθυνση Ηράκλειο – Χανιά).

Έχουν ολοκληρωθεί οι αγωγοί ομβρίων και τα απαραίτητα φρεάτια στην κεντρική
αρτηρία και στο παράπλευρο δίκτυο, καθώς και το κεντρικό στηθαίο (τύπου New
Jersey). Έχουν ολοκληρωθεί τα επιχώματα της κεντρικής αρτηρίας, η οδοστρώση και οι
ασφαλτικές στρώσεις που προβλέπονται.

Τους επόμενους δύο μήνες περίπου αναμένεται να ολοκληρωθεί ο νότιος κλάδος της
αρτηρίας και οι κλάδοι εισόδου και εξόδου του ανισόπεδου κόμβου, ενώ έως το τέλος
του έτους αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί το έργο με την κατασκευή της δευτερεύουσας
οδού, της επαρχιακής οδού Ρεθύμνου – Αμαρίου και του κλάδου SR2.

Για το τμήμα «Αυχήν Αγκαθίας –Χαμέζι –Σητεία», μετά την έκπτωση του αναδόχου, το έργο έχει δημοπρατηθεί και μετά την υπογραφή της σύμβασης κατασκευής του, θα ξεκινήσουν οι εργασίες με χρονοδιάγραμμα υλοποίησης τους 15 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης.

Το οδικό τμήμα «Άγιος Νικόλαος-Καλό Χωριό», εκτελείται με γρήγορους ρυθμούς και εκτιμάται ότι θα ολοκληρωθεί στα μέσα του 2014.

Επισημαίνεται ότι εκτελούνται εργασίες κατασκευής των γεφυρών Τ1 και Τ19, του ανισόπεδου κόμβου Αγίου Νικολάου, της σήραγγας καθώς και οι χωματουργικές εργασίες και εργασίες οδοστρώσας. Ήδη το τμήμα του έργου από χ.θ. 4+500 έως χ.θ.9+000 είναι έτοιμο, για την κατασκευή των ασφαλικών τα οποία θα ξεκινήσουν άμεσα.

Εκκρεμεί η δικαστική απόφαση της κατάθεσης ασφαλιστικών μέτρων από ιδιοκτήτες για τον κλάδο 1 του ανισόπεδου κόμβου Αγίου Νικολάου καθώς και η κήρυξη της απαλλοτρίωσης του συνδετήριου δρόμου με την Π.Ε.Ο.

Συνεπώς προωθούνται όλα τα έργα τα οποία αναφέρονται στις σχετικές Ερωτήσεις.

Εσωτ. Διανομή
Γρ. Κοιν. Ελέγχου



Ο ΑΝΑΠΛ. ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΣΤΑΥΡΟΣ ΕΛ. ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ

Ακριβές αντίγραφο

Στ. Χριστοφίδου