

27 ΣΕΠ. 2013

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

Χαριλάου Τρικούπη 182

Αθήνα 27.09.2013

101 78 Αθήνα , τηλ. 210 64 67 912

Αρ. Πρωτ 845

✓ Προς τη
Βουλή των Ελλήνων
Δ/ση Κοινοβουλευτικού
Ελέγχου

Τμήμα Ερωτήσεων

ΘΕΜΑ: Ολοκλήρωση της μελέτης του δρόμου της Μεσσαράς
στο τμήμα «Προτόρια - Στόλοι - Άγιοι Δέκα»

ΣΧΕΤ: Η Ερώτηση 1396/06.09.2013 που κατέθεσε στη Βουλή,
ο Βουλευτής κύριος Λευτέρης Αυγενάκης

ΚΟΙΝ: Βουλευτή κ. Λευτέρη Αυγενάκη

Σε απάντηση της παραπάνω σχετικής Ερώτησης, παρακαλούμε να πληροφορήσετε τον κύριο Βουλευτή, τα εξής :

Όπως μας ενημέρωσε η αρμόδια Υπηρεσία του Υπουργείου ΕΥΔΕ/ΒΟΑΚ, στις 09.11.2011 υπογράφηκε η σύμβαση της μελέτης συνολικής δαπάνης 1.55 εκατ ευρώ περίπου, με χρόνο ολοκλήρωσης για το τμήμα «Προτόρια – Στόλοι» 15,5 μήνες από την υπογραφή της Σύμβασης, δηλαδή μέχρι τις 24.02.2013 και για το τμήμα «Στόλοι - Αγ. Δέκα» 17 μήνες από την υπογραφή της Σύμβασης, δηλαδή μέχρι τις 09.04.2013.

Ο Ανάδοχος, με την από 21.02.2013 επιστολή του προς την ΕΥΔΕ/ΒΟΑΚ, ζήτησε παράταση της συνολικής συμβατικής προθεσμίας έως 31.12.2014, επειδή προέκυψαν προς διευκρίνιση θέματα για τη σκοπιμότητα τήρησης εκ νέου της διαδικασίας προκαταρκτικής περιβαλλοντικής εκτίμησης, για το οδικό τμήμα «Στόλοι-Αγ. Δέκα». Κατόπιν τούτου, η Διευθύνουσα Υπηρεσία (ΕΥΔΕ/ΒΟΑΚ), με το υπ' αρ. 558/22.02.2013 έγγραφό της, διαβίβασε το αίτημα του Αναδόχου της μελέτης προς τη Διεύθυνση Μελετών Έργων Οδοποιίας, του Υπουργείου.

Από τα παραπάνω προκύπτει ότι, έως σήμερα υπάρχει σημαντική καθυστέρηση μη οφειλόμενη στον ανάδοχο μελετητή, αλλά προέκυψε για λόγους οριστικοποίησης του σχεδιασμού των μελετούμενων τμημάτων και διερεύνησης σχετικά με την επιβεβαίωση-επικαιροποίηση της περιβαλλοντικής αδειοδότησης.


Με βάση τα προαναφερόμενα αλλά και τη μέχρι σήμερα εξέλιξη της μελέτης, εκτιμάται

ότι η παράταση προθεσμίας της συμβάσεως έως τα ις 31.12.2014 (και για τα δύο τμήματα), κρίνεται επαρκής για την ολοκλήρωση του διαμορφωθέντος συμβατικού αντικειμένου, δεδομένου ότι για το τμήμα «Προτόρια - Στόλοι» εκκρεμεί η εκπόνηση και έγκριση φακέλου ανανέωσης/τροποποίησης Περιβαλλοντικών Όρων και της Οριστικής Μελέτης Οδοποιίας, για το τμήμα «Στόλοι-Αγ. Δέκα» εκκρεμεί η εκπόνηση και έγκριση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων και της Προμελέτης Οδοποιίας, οπότε και για τα δύο τμήματα εκτιμάται ότι θα έχει ολοκληρωθεί το τεχνικό αντικείμενο των υπολειπομένων μελετών μέχρι 31.12.2014.

Με βάση τα παραπάνω, αλλά και την εγκύκλιο Ε38/2005 που ορίζει την αλληλουχία σταδίων μελετών, προέκυψε ότι η όλη χρονική διαδικασία προσδιορίστηκε βασικά από τους χρόνους των περιβαλλοντικών αδειοδοτήσεων.

Τέλος, είναι δυνατή η παράταση της συμβατικής προθεσμίας, σύμφωνα με το άρθρο 27 παρ. 3 του Ν.3316/2005, εφόσον η καθυστέρηση δεν οφείλεται στην αποκλειστική υπαιτιότητα του Αναδόχου.

Εσωτ. Διανομή
Γρ. Κοιν. Ελέγχου



Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΜΙΧΑΛΗΣ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ

Ακριβές αντίγραφο

Στ. Χριστοφίδου