



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΥΡΓΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
Αχαρνών 2, 101 76 Αθήνα, Τηλ. 210-2124331 Fax : 210-5243522

Αθήνα 27-5-2014
Αριθμ. Πρωτ.: 656

Προς:
Βουλή των Ελλήνων
Δ/ση Κοιν/κού Ελέγχου
✓ Τμήμα Ερωτήσεων

ΘΕΜΑ: «Ολοκλήρωση του αρδευτικού έργου του λεκανοπεδίου Ιωαννίνων»

ΣΧΕΤ: Η Ερώτηση ΑΚΕ 6709/815/4-3-2014

Απαντώντας στην παραπάνω Ερώτηση ΑΚΕ που κατέθεσε ο Βουλευτής **κ. Χ. Μαντάς**, σας πληροφορούμε τα εξής:

1. Αναφορικά με το έργο, μέχρι σήμερα, έχει εκτελεστεί περίπου το 99% του τεχνικού αντικειμένου του έργου. Ελλείψεις, που δεν επηρεάζουν τη λειτουργικότητα του έργου, όπως είναι οι εργασίες πρασίνου, περιφράξεων, καθαρισμοί και διαμορφώσεις χώρων, εσωτερική διαμόρφωση αντλιοστασίων, έλεγχος φρεατίων και συσκευών, αποκαθίστανται σταδιακά και άμεσα θα ολοκληρωθούν.

Συνολικά, η λειτουργία του έργου προγραμματίζεται να γίνει κατά την τρέχουσα αρδευτική περίοδο.

2. Η οριστική μελέτη του έργου εγκρίθηκε με την 10940/08-06-2006 Απόφαση ΥΠΑΑΤ. Στο πλαίσιο της ανωτέρω αναφερόμενης οριστικής μελέτης του έργου, εκπονήθηκε και η γεωργοοικονομική μελέτη, η οποία περιλαμβάνει σχέδιο για την αξιοποίηση της αγροτικής γης και περιλαμβάνει και συστάσεις για τις ενδεικνυόμενες καλλιέργειες. Μετά τη λειτουργία του έργου όμως, μπορούν να επαναπροσδιοριστούν.

Σχετικά με τη δυνατότητα δημιουργίας συλλογικών σχημάτων οργάνωσης της παραγωγής και διάθεσης των προϊόντων, θεωρείται ότι ο αρμόδιος φορέας διαχείρισης και λειτουργίας του έργου, σε συνεννόηση με την αρμόδια υπηρεσία της Περιφερειακής Ενότητας μπορούν να επεξεργαστούν τις σχετικές προτάσεις.

Όσον αφορά στα οικονομικά στοιχεία του έργου, αναφέρεται ότι:

- Το έργο εντάχθηκε στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης με την 6844/28-7-2009 Απόφαση ένταξης, η οποία τροποποιήθηκε με τις 3863/3-5-2011, 745/11-1-2013 και 11923/18-6-2013 Αποφάσεις ΥΠΑΑΤ.

- Συνολικά μέχρι σήμερα έχουν δαπανηθεί για τα υποέργα:

Υποέργο 1 ^ο ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ	: 25.580.704,55 €
Υποέργο 2 ^ο ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ	: 118.854,50 €
Υποέργο 3 ^ο Αποζημιώσεις Ηρτ. εσοδείας	: 1.561.660,22 €
Υποέργο 4 ^ο ΔΕΗ	: 325.926,63 €

Υποέργο 5^ο Αρχαιολογική επίβλεψη : 138.337,32 €


• Με το 9973 /20β1/651 /20 – 03 – 2007 Ιδιωτικό Συμφωνητικό του έργου που υπογράφηκε μεταξύ της Αναδόχου εταιρείας «ΜΟΧΛΟΣ Α.Ε.» και του ΥΠΑΑΤ, ανατέθηκε η κατ'ασκευή του εν λόγω έργου στην Εγγειοβελτιωτική Εταιρεία, με συνολικό προϋπολογισμό προσφοράς 25.375.495,39 € (συμπεριλαμβανομένων των κονδυλίων των Γ.Ε. και Ο.Ε., των Απροβλέπτων, της Αναθεώρησης και του Φ.Π.Α.), και συνολική συμβατική προθεσμία περαίωσης τριάντα έξι (36) μήνες, δηλαδή μέχρι 20-3-2010.

• Με την 3147/95202 / 20β1 /651/31-07-2013 Απόφαση Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων εγκρίθηκε η 5^η παράταση της προθεσμίας περάτωσης των εργασιών της υπόψη σύμβασης μέχρι τις 31-12-2013.

• Με την 4409/115857/20β1/651/29-07-2013 Απόφαση Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων εγκρίθηκε ο 4^{ος} Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών του έργου του θέματος, συνολικού ποσού 26.891.036,09 € (συμπεριλαμβανομένων των κονδυλίων για αναθεώρηση και Φ.Π.Α.) ή 20.578.106,58 € (εργασίες με Γενικά Έξοδα και Όφελος Εργολάβου).

Κατά τα λοιπά ερωτήματα, αρμόδιο να απαντήσει είναι το Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, προς το οποίο κοινοποιείται το παρόν έγγραφο μας με αντίγραφο της Ερώτησης ΑΚΕ.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ



ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Α. Ραυτόπουλος

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΣΑΥΤΑΡΗΣ

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

1. Υπ. Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων – Γρ. κ. Υπουργού
2. Βουλευτή κ. Χ. Μαντά