



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ
ΕΛΕΓΧΟΥ

16 ΟΚΤ. 2014

Αθήνα, 16.10.2014
Αρ. Πρωτ.: ΥΠ.ΠΟ.Α./ΓΡ.ΥΠ./Κ.Ε./164

Ταχ. Δ/ση: Μπουμπουλίνας 20
Ταχ. Κώδ : 106 82
Τηλέφωνο : 2131322-362, 363, 368
Fax : 210 82.01.426

ΠΡΟΣ: Βουλή των Ελλήνων
Δ/ση Κοινοβουλευτικού Ελέγχου
Τμήμα Ερωτήσεων
ΚΟΙΝ: 1. Βουλευτή κ. Αλέξανδρο Μεικόπουλο
2. Βουλευτή κα Ηρώ Διώτη
3. Βουλευτή κα Ευγενία Ουζουνίδου
4. Βουλευτή κ. Δημήτριο Γελαλή
5. Βουλευτή κα Παναγιώτα Δριτσέλη
6. Βουλευτή κ. Νικόλαο Μιχαλάκη
7. Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων
8. Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας
και Κλιματικής Αλλαγής

Θέμα: Απάντηση στη με αριθμό πρωτοκόλλου 3044/26.9.2014 Ερώτηση με θέμα: «Έγκαιρη ολοκλήρωση έργου επανασύστασης Λίμνης Κάρλας».

Σε απάντηση της με αριθμ. πρωτοκόλλου 3044/26.9.2014 Ερώτησης των Βουλευτών κ.κ. Αλεξάνδρου Μεικόπουλου, Ηρώς Διώτη, Ευγενίας Ουζουνίδου, Δημητρίου Γελαλή, Παναγιώτας Δριτσέλη και Νικολάου Μιχαλάκη και σύμφωνα με τα στοιχεία που έθεσαν υπόψη μας οι αρμόδιες υπηρεσίες μας, σας γνωρίζουμε τα εξής:

Οι αρμοδιότητες για τα υλοποιούμενα έργα που αφορούν την επαναδημιουργία της Λίμνης Κάρλας περιήλθαν από τις 12.5.2014 από το Τμήμα Κατασκευών (Δ7α), της Διεύθυνσης Εγγειοβελτιωτικών Έργων (Δ7) του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων στην Περιφέρεια Θεσσαλίας.

Για την ολοκλήρωση των αρχαιολογικών εργασιών «Κατασκευή των υπολειπόμενων εργασιών έργου επαναδημιουργίας λίμνης Κάρλας - Α΄ Φάση - Αρχαιολογία» του έργου «Κατασκευή των υπολειπόμενων εργασιών έργου επαναδημιουργίας λίμνης Κάρλας, Α΄ Φάση», εκδόθηκε η αρ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΔΙΠΚΑ/ΤΑΧ/201978/118706/12688/4919/1.8.2014 Απόφαση έγκρισης χρηματοδότησης και υπεγράφη το από 29.8.2014 σχετικό Μνημόνιο Συνεργασίας μεταξύ των συναρμόδιων φορέων (ΙΓ΄ Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων, ΙΕ΄ Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων, 7^η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων και Διεύθυνση Τεχνικών Έργων/ΓΔΑΠΠΥ Περιφέρειας Θεσσαλίας).

Σε ό,τι αφορά την ΙΕ΄ Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων, η ολοκλήρωση των αρχαιολογικών εργασιών περιλαμβάνει τη διατήρηση και ανάδειξη των αποκαλυφθέντων αρχαιοτήτων στις θέσεις «Τσερλί» και Αμυγδαλή 2 & 3, καθώς και την αποδόμηση με ανασκαφικό τρόπο: α) των αρχιτεκτονικών λειψάνων νεολιθικής εποχής στη θέση Αμυγδαλή 1, β) αγροικίας ή πανδοχείου ελληνιστικών χρόνων στη θέση Αμυγδαλή 2 και γ) των αρχιτεκτονικών λειψάνων του περιβόλου της Μέσης Εποχής του Χαλκού στη θέση Αμυγδαλή 3 (αρ. πρωτ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΔΙΠΚΑ/ΤΑΧ/240990/130620/15688/7017/10.12.2013 Απόφαση). Συγκεκριμένα προβλέπεται η απόσπαση, μεταφορά και απόθεση στη θέση «Τσερλί» ενός κτίσματος της Μέσης Εποχής του Χαλκού και ενός ελληνιστικού κλιβάνου έως 31.12.2014, σύμφωνα με το σχετικό Μνημόνιο Συνεργασίας, εργασίες στέγασης, αντιπλημμυρικής προστασίας, περίφραξης και ανάδειξης ελληνιστικής αγροικίας στη θέση «Τσερλί», καθώς και εργασίες επίβλεψης των υπολειπομένων σκαπτικών εργασιών του Συλλεκτήρα Σ3, έως 31.5.2015.

✓

Η ΙΕ' Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων για την ταχύτερη επίσπευση των εργασιών προχώρησε στις εργασίες αποδόμησης του περιβόλου της Μέσης Εποχής του Χαλκού στη θέση Αμυγδαλή 3, ενώ ολοκληρώθηκε σχεδόν και η αποδόμηση των αρχιτεκτονικών λειψάνων νεολιθικής εποχής στη θέση Αμυγδαλή 1. Επίσης, γίνεται η προετοιμασία για τις όλες τις υπόλοιπες αρχαιολογικές εργασίες που περιγράφηκαν συνοπτικά ανωτέρω.

Η 7^η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων διενήργησε ανασκαφικές εργασίες σε δύο θέσεις πλησίον του οικισμού Νεοχώρι Αγιάς και σε τρεις θέσεις πλησίον του οικισμού Αμυγδαλή Αγιάς. Οι εργασίες πραγματοποιήθηκαν κατά το διάστημα μεταξύ των μηνών Ιουλίου 2012 και Απριλίου 2013, οπότε και ολοκληρώθηκαν και στη συνέχεια εκδόθηκε η υπ' αρ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΔΒΜΑ/ΤΑΧΜΑΕ/2222/ 1332/56/12/7.1.2014 Υπουργική Απόφαση περί της μη διατήρησης των αρχαιοτήτων που αποκαλύφθηκαν στις εν λόγω θέσεις.

Όσον αφορά στη ΙΓ' Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων, σας ενημερώνουμε για τα ακόλουθα:

Α) Το υποέργο «Αρχαιολογία» του έργου «Κατασκευή υπολειπόμενων εργασιών έργου επαναδημιουργίας Λίμνης Κάρλας, Α' Φάση», προϋπολογισμού για τη συγκεκριμένη Εφορεία 350.000 €, σύμφωνα με το από 17.04.2012 υπογραφέν αρχικό Μνημόνιο Συνεργασίας και επιπλέον 118.456,78 € σύμφωνα με το από 29.08.2014 υπογραφέν Μνημόνιο Συνεργασίας της 3^{ης} Τροποποίησης, βρίσκεται σε εξέλιξη, με προβλεπόμενη ημερομηνία ολοκλήρωσης των αρχαιολογικών εργασιών την 31.5.2015, και εντοπίζεται σε τμήμα του Συλλεκτήρα 6. Για την ολοκλήρωση της κατασκευής του Συλλεκτήρα Σ6, μήκους 4,55 χλμ. εγκρίθηκε τροποποίηση της σχετικής μελέτης από το πρώην ΥΠΕΧΩΔΕ.

Τα αποτελέσματα των αρχαιολογικών εργασιών έχουν ως εξής:

Στις Χ.Θ. από 0+324 έως 0+875 και από 1+228 έως 1+265 θα ακολουθηθεί η υφιστάμενη χάραξη της αρχικής μελέτης. Το τμήμα από τη Χ.Θ. 0+415 έως 0+800 αποδεσμεύτηκε από την ΙΓ' Εφορεία το 2005, δεδομένου ότι δεν εντοπίστηκαν ευρήματα αρμοδιότητας της Εφορείας. Στη Χ.Θ. 1+900 έως τη Χ.Θ. 3+384 υπήρχε δέσμευση από την τελευταία ανασκαφική περίοδο του 2006 και συνεχίστηκε το 2012 και το 2013 η αρχαιολογική έρευνα. Συνοπτικά, κατά μήκος του Συλλεκτήρα 6 από τη Χ.Θ. 1+900μ. και μέχρι τη Χ.Θ. 2+300μ., στη θέση «Τσιγγενίνα», αποκαλύφθηκαν αρχιτεκτονικά κατάλοιπα από 7 κτίρια της Μέσης Εποχής του Χαλκού II και III περιόδου (κτίρια Α, Γ, Δ, Ε, Ζ, Η και Θ), χαρακτηριστικό παράδειγμα οργανωμένου οικισμού της περιόδου αυτής· στην Ύστερη Εποχή του Χαλκού η περιοχή χρησιμοποιήθηκε ως νεκροταφείο, καθώς και για βιοτεχνικές εγκαταστάσεις. Στη θέση «Θερμοκήπια», Χ.Θ. 2+720-2+820, αποκαλύφθηκε δίκωρο κτήριο και τμήματα κτηρίων που περιβάλλονται από μεγάλο περίβολο, τα οποία αποτελούν τμήμα ευρύτερου οικισμού της Μέσης Νεολιθικής περιόδου. Η θέση «Θερμοκήπια» έχει εξαιρεθεί από το έργο. Οι ανασκαφικές εργασίες της παρούσας σε εξέλιξη φάσης στο Συλλεκτήρα 6 άρχισαν στις 01.08.2012 και ολοκληρώθηκαν στις 31.05.2013. Ολοκληρώθηκε η έρευνα στα κτήρια Ζ και Θ στη θέση «Τσιγγενίνα», που εκκρεμούσε από την ανασκαφική περίοδο του 2006 και έχει εγκριθεί η διατήρησή τους με απόσπαση (αρ. Πρωτ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΔΙΠΚΑ/ΤΑΧ/154025/81163/10469/4958/30.8.2013 Υ.Α.).

Στο τροποποιημένο τμήμα του Συλλεκτήρα 6, η Ανάδοχος Εταιρεία άρχισε σκαπτικές εργασίες στις αρχές Οκτωβρίου του 2012 και τις διέκοψε κατά τα μέσα Δεκεμβρίου του 2012. Στις Χ.Θ. 2+400 έως και 3+000, του τροποποιημένου τμήματος του Σ6, ΒΑ ακριβώς των κτηρίων Ζ και Θ, εντοπίστηκαν και ερευνήθηκαν 2 κιβωτιόσχημοι τάφοι της Πρώιμης Εποχής του Χαλκού και της Μέσης Εποχής του Χαλκού, 2 λιθοσωροί, καθώς και ένα κτήριο της Μέσης Εποχής του Χαλκού III – Ύστερης Εποχής του Χαλκού I και ένα της ελληνιστικής περιόδου.

Για την ολοκλήρωση της αρχικής χάραξης κατασκευής του Συλλεκτήρα 6, στη Χ.Θ. 0+380 - 0+415, η Ανάδοχος Εταιρεία άρχισε εκσκαφές στις 22.07.2013, όπου και εντοπίστηκε και ερευνήθηκε λιθοσωρός, πιθανόν περίβολος ή υπαίθρια κατασκευή αγροικίας ελληνιστικών χρόνων. Η ανασκαφική έρευνα διεξήχθη από τις 17.10.2013 έως και τις 31.12.2013 και ολοκληρώθηκε.

Εκκρεμεί η διαδικασία έκδοσης Απόφασης διατήρησης των αρχιτεκτονικών καταλοίπων που αποκαλύφθηκαν κατά τη διάρκεια όλων των ανασκαφικών περιόδων, η οποία προωθείται (τα περισσότερα είναι δυνατόν να διατηρηθούν σε κατάχωση και στη συνέχεια να ολοκληρωθούν οι εργασίες κατασκευής του Συλλεκτήρα 6, ενώ ορισμένα —στις θέσεις «Τσιγγενίνα» και «Θερμοκήπια»— μπορούν να διατηρηθούν ως ορατά και επισκέψιμα μνημεία).

Μετά την υπογραφή στις 29.8.2014 της 3^{ης} Τροποποίησης του Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ των αρμοδίων Εφορειών του ΥΠ.ΠΟ.Α. και της Περιφέρειας Θεσσαλίας, εκδόθηκε η αρ.

πρωτ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΔΙΠΚΑ/ΤΑΧ/224593/132243/14367/5541/1.9.2014 Απόφαση έγκρισης 3^{ης} Τροποποίησης για την εκτέλεση αρχαιολογικών ερευνών και εργασιών απολογιστικά και με αυτεπιστασία, από την ΙΓ' ΕΠΚΑ και ΙΕ' ΕΠΚΑ, προκειμένου να ξεκινήσει η διαδικασία της απόσπασης, μεταφοράς και απόθεσης σε διπλανό χώρο των δύο αρχαίων κτιρίων στη θέση «Τσιγγενίνα» του Συλλεκτήρα 6 (προβλεπόμενη ημερομηνία ολοκλήρωσης των αρχαιολογικών εργασιών είναι η 31.5.2014).

Μέχρι σήμερα έχουν πραγματοποιηθεί οι ακόλουθες ενέργειες από τη ΙΓ' Εφορεία:

- Έχει υποβληθεί αίτημα στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος «Περιβάλλον & Αειφόρος Ανάπτυξη 2007-2013» του Υ.Π.Ε.Κ.Α., προκειμένου να χορηγηθεί χρηματικό ποσό για την εκτέλεση των αρχαιολογικών ερευνών και εργασιών, καθώς και για τον πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό για την απόσπαση, μεταφορά και απόθεση των δύο αρχαίων κτιρίων στη θέση «Τσιγγενίνα», το οποίο αίτημα και έχει εγκριθεί καταρχήν για το ποσό ύψους 25.000 €.

- Έχει εκδοθεί ανακοίνωση πρόσληψης επιστημονικού προσωπικού και τεχνιτών υψηλής εξειδίκευσης, με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου για την εκτέλεση αρχαιολογικών ερευνών και εργασιών στο πλαίσιο του εν λόγω υποέργου και βρίσκεται σε εξέλιξη η διαδικασία επιλογής του προσωπικού.

- Σημειώνεται ότι η προκήρυξη του πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού μέσω ΕΣΗΔΗΣ (Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων) αποτελεί μια νέα και εξαιρετικά χρονοβόρα διαδικασία νέα και εξαιρετικά χρονοβόρα που επιφέρει σοβαρό πρόβλημα.

Β) Όσον αφορά το υποέργο «Αρχαιολογία» του έργου «Κατασκευή έργων μεταφοράς και διανομής νερού λίμνης Κάρλας, Α' Φάση», είχε προβλεφθεί αρχικά το ποσό των 200.000 € για αρχαιολογικές έρευνες και εργασίες και σε πρώτη φάση για το 2009 είχε διατεθεί στη ΙΓ' ΕΠΚΑ πίστωση 20.000 € χωρίς να έχει υπογραφεί Μνημόνιο Συνεργασίας, η οποία τελικά χορηγήθηκε στις 15.12.2009. Κατόπιν της Απόφασης 1^{ης} Τροποποίησης της Απόφασης ένταξης της σχετικής Πράξης στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης, το υποέργο «Αρχαιολογία» θα χρηματοδοτηθεί με το ποσό των 500.000,00 €, σύμφωνα με ενημέρωση της Εφορείας τον Οκτώβριο 2012 από το τότε Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων (σημειώνεται ότι με την αφαίρεση του ήδη διατεθέντος ποσού των 20.000 €, που δόθηκε για το 2009, υπολείπονται 480.000 €). Ύστερα από τηλεφωνική επικοινωνία με το Τμήμα Κατασκευών (Δ7α), της Διεύθυνσης Εγγειοβελτιωτικών Έργων (Δ7) του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, η Εφορεία πληροφορήθηκε ότι το εν λόγω έργο θα χρηματοδοτηθεί μέσω του ΟΠΕΚΕΠΕ (Οργανισμού Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων) με πιστώσεις του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, μετά την κατάργηση της ΕΥΔΕ Κάρλας.

Έχει υπογραφεί, στις 29.8.2014, η 1^η Τροποποίηση του Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ της ΙΓ' ΕΠΚΑ του ΥΠ.ΠΟ.Α. αφενός και της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Γενικής Διεύθυνσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Περιβάλλοντος και Υποδομών της Περιφέρειας Θεσσαλίας αφετέρου, και στη συνέχεια εκδόθηκε η με αρ. Πρωτ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΔΙΠΚΑ/ΤΑΧ/224592/132242/14366/5540/1.9.2014 Απόφαση έγκρισης 1^{ης} Τροποποίησης για την εκτέλεση αρχαιολογικών ερευνών και εργασιών απολογιστικά και με αυτεπιστασία, από την ΙΓ' ΕΠΚΑ.

Σχετικά με την πορεία των σκαπτικών εργασιών, ήδη από το φθινόπωρο του 2009 γίνονταν κατά διαστήματα σκαπτικές εργασίες για την τοποθέτηση των αγωγών, με επίβλεψη της Εφορείας. Οι εργασίες συνεχίστηκαν και κατά το 2010, οπότε πραγματοποιήθηκε ανασκαφική έρευνα, τον Μάιο και Ιούνιο του 2010, σε 4 σημεία: δίκτυα K60-Y114 και K63-Y132 της ζώνης 4, θέσεις «Καραπατιάς» και «Οβριά» αντίστοιχα, και Y71-Y75 και Y147-Y151 της ζώνης 6, θέσεις «Νεκροταφείο Ριζομύλου» και «Μαγούλα Βισβίκη» αντίστοιχα, όπου ήλθαν στο φως αρχαιότητες. Παράλληλα, υπάλληλοι της Υπηρεσίας παρακολουθούσαν τις υπόλοιπες σκαπτικές εργασίες. Οι σκαπτικές και λοιπές εργασίες από την Ανάδοχο Εταιρεία διακόπηκαν το Σεπτέμβριο του 2010 και έκτοτε δεν έχει πραγματοποιηθεί καμία εργασία στο έργο, το οποίο κατά την εκτίμηση της Εφορείας έχει υλοποιηθεί μόνο κατά το 10%.

Οι μέχρι σήμερα ανασκαφικές εκκρεμότητες εκτιμάται ότι θα ολοκληρωθούν μέχρι τις 30.04.2015, αλλά ενδέχεται βεβαίως να αποκαλυφθούν και άλλες αρχαιότητες κατά τις εκσκαφές που θα πραγματοποιηθούν στα υπόλοιπα τμήματα του δικτύου του έργου.

Έως σήμερα έχουν πραγματοποιηθεί οι εξής ενέργειες από την ΙΓ' Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων:

- Σχετικά με τη χρηματοδότηση του παραπάνω υποέργου μέσω του ΟΠΕΚΕΠΕ για την εκτέλεση των αρχαιολογικών ερευνών και εργασιών (μισθοδοσία προσωπικού, αγορά

εργαλείων και υλικών, εκτέλεση εργασιών), έχει αποσταλεί στη Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Γενικής Διεύθυνσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Περιβάλλοντος και Υποδομών της Περιφέρειας Θεσσαλίας, αίτημα για έγκριση χορήγησης ποσού ύψους 100.000€.

- Έχει εκδοθεί ανακοίνωση πρόσληψης επιστημονικού προσωπικού και τεχνιτών υψηλής εξειδίκευσης, με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου για την εκτέλεση αρχαιολογικών ερευνών και εργασιών στο πλαίσιο του εν λόγω υποέργου και βρίσκεται σε εξέλιξη η επιλογή προσωπικού.

Γ) Αναφορικά με το έργο «Κατασκευή των έργων ενίσχυσης της ύδρευσης της μείζονος περιοχής Βόλου, Α΄ Φάση», αυτό είναι σε εξέλιξη. Οι εργασίες ξεκίνησαν από την Ανάδοχο Εταιρεία στα τέλη Μαρτίου 2009, με παρακολούθηση των εκσκαφών από υπαλλήλους της ΙΓ΄ Εφορείας. Είχε εγκριθεί συνολική πίστωση 200.000 € για το υποέργο «Αρχαιολογία» από το πρώην Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. και τελικά χορηγήθηκε στην Εφορεία το ποσό των 50.000 € το Σεπτέμβριο 2009, χωρίς να υπογραφεί Μνημόνιο Συνεργασίας, και προσελήφθη το σχετικό προσωπικό. Σε ένα σημείο, στο δίκτυο Κ60-Υ110 της ζώνης 4 στη θέση «Καραπατιάς», εντοπίστηκαν πολλά όστρακα κεραμικής αλλά δεν βρέθηκαν αρχιτεκτονικά λείψανα και για αυτό το λόγο το σημείο παραδόθηκε για την κατασκευή του αγωγού. Το έργο συνεχίστηκε κατά διαστήματα και το 2010 χωρίς να εντοπιστούν άλλες αρχαιότητες έκτοτε έχει διακοπεί και μέχρι σήμερα δεν έχει γίνει κάποια ενέργεια για την επανέναρξή του. Εκτιμάται ότι έχει ολοκληρωθεί κατά τα 2/3 του συνόλου του. Για τυχόν εκτέλεση επιπλέον αρχαιολογικών ερευνών και εργασιών δεν προβλέπεται η υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας και οι τυχόν ανάγκες θα καλυφθούν από το υπάρχον προσωπικό της ΙΓ΄ ΕΠΚΑ.

Δ) Όσον αφορά το έργο «Κατασκευή έργων ανάδειξης περιβάλλοντος λίμνης Κάρλας», αυτό περιλάμβανε τα παρακάτω υποέργα: α) Ανέγερση Μουσείου Φυσικής Ιστορίας στην Τ.Κ. Καναλίων Κάρλας, β) Έγκριση εκτέλεσης έργων οδοποιίας περιμετρικά του οικοπέδου, όπου θα κατασκευαστεί το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας, στην Τ.Κ. Καναλίων Κάρλας γ) Κατασκευή Κέντρου Πληροφόρησης στην Τ.Κ. Στεφανοβικείου Κάρλας, δ) Ανανέωση της ισχύος έγκρισης περιβαλλοντικών όρων (ΕΠΟ) της ΚΥΑ με αρ. πρωτ. ΕΥΠΕ: οικ. 100563/26.1.2001 του λατομείου αδρανών υλικών στην περιοχή «Καρασού» ή «Γυμνοβούνι» στην Τ.Κ. Στεφανοβικείου Κάρλας. Για τα παραπάνω υποέργα έχουν δοθεί οι σχετικές άδειες και εγκρίσεις από πλευράς της ΙΓ΄ Εφορείας Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων στις 10.3.2010, 17.3.2010, 7.5.2010 και 15.7.2010 αντίστοιχα κατά τα τρία πρώτα υποέργα δεν αποκαλύφθηκαν αρχαιότητες, ενώ το τέταρτο δεν έχει ακόμη εκτελεστεί.

Ε) Όσον αφορά το έργο «Κατασκευή αντιπλημμυρικών έργων και έργων ορεινής υδρονομίας στη λεκάνη της λίμνης Κάρλας» δεν έχει κατατεθεί μέχρι σήμερα κάποιος σχετικός φάκελος στην ΙΓ΄ Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων.

Κατά τα λοιπά το ΥΠ.ΠΟ.Α. δεν είναι αρμόδιο να απαντήσει.

Εσωτερική Διανομή:

1. ΔΙΠΚΑ
2. ΔΒΜΑ
3. ΙΓ΄ ΕΠΚΑ
4. ΙΕ΄ ΕΠΚΑ
5. 7^η ΕΒΑ
6. ΕΥΤΟΠ

