



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
Αμαλιάδος 17 – Αμπελόκηποι
115 23 - Αθήνα
Τηλ. 210 64 00 015
Fax. 210 64 29 137
E-mail: vouli1@prv.ypeka.gr

03 ΙΟΥΝ. 2014



ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ &
ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ
ΑΛΛΑΓΗΣ

Αναπληρωτής Υπουργός

Αθήνα 31/10/ 2014
Αρ.Πρωτ: 3532β

✓ **ΠΡΟΣ τη**
ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
Τμήμα Ερωτήσεων

ΚΟΙΝ:
1. Βουλευτή κ. Θωμά Ψύρρα
2. Γραφείο Υπουργού ΥΠΟΜΕΔΙ

Θέμα : «Απάντηση σε Ερώτηση»

Σχετ: Η με αρ. πρωτ. 3475/09-10-2014 Ερώτηση

Σε απάντηση της Ερώτησης με αρ. πρωτ. 3475/09-10-2014 που κατατέθηκε στη Βουλή των Ελλήνων από το Βουλευτή κ. Θωμά Ψύρρα, επισυνάπτουμε για πληρέστερη ενημέρωση της Βουλή το υπ' αριθμ. πρωτ. 18926/206903/15-10-2014 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας δεδομένου ότι η αρμοδιότητα για τα έργα επαναδημιουργίας της λίμνης Κάρλας έχει μεταφερθεί από το ΥΠΟΜΕΔΙ στην Περιφέρεια Θεσσαλίας. Επίσης, σας κοινοποιούμε το υπ' αριθμ. πρωτ.131697/17-10-2014 έγγραφο της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος «Περιβάλλον & Αειφόρος Ανάπτυξη» που αναφέρεται στη χρηματοδότηση των έργων που έχουν ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα.

Συνημμένα:

- Το με α.π. 18926/206903/15-10-14 Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στ. Ελλάδας (σελ. 6)
- Το με α.π. 131697/17-10-2014 έγγραφο ΕΠΕΡΑΑ/ ΥΠΕΚΑ (σελ.2)

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΑΓΑΡΑΣ

Σελίδες απάντησης:1

Σελίδες συνημμένων: 2

Σύνολο Σελίδων: 9

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Δόμνα Σωτηριάδου





ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ-ΣΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΕΠΕΙΓΟΝ - ΦΑΞ

Λάρισα: 15 -10- 2014
Αριθμ. πρωτ.:18926/206903

Πληροφορίες : Β. Αλέμου
Τηλέφωνο : 2413 503567

✓ ΠΡΟΣ: Υπουργείο Περιβάλλοντος,
Ενέργειας και Κλιματικής
Αλλαγής

Fax : 2413 503587
E-mail : v.alemou@apdthest.gov.gr

FAX: 210-6429137

Ταχ. Δ/ση : Σωκράτους 111
Ταχ. Κώδ. : 413 36 Λάρισα

ΘΕΜΑ: Απάντηση στην αριθμ. 3475/9-10-2014 ερώτηση του κ. Θ. Ψύρρα

ΣΧΕΤ: Το αριθμ. 3532/Β/311/10-10-2014 έγγραφό σας.

Απαντώντας στο παραπάνω σχετικό, με το οποίο διαβιβάσθηκε στην υπηρεσία μας η υπ' αριθμ. 3475/9-10-2014 ερώτηση, σχετικά με το θέμα «Σε αποξήρανση οδηγείται και πάλι η λίμνη Κάρλα λόγω γραφειοκρατικών αγκυλώσεων»,σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με το αριθμ. 5403/6-10-2014 έγγραφο της Δ/σης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Θεσσαλίας, «για την επαναδημιουργία της λίμνης Κάρλας η αρμοδιότητα ως προς την εποπτεία, την επίβλεψη και τον άμεσο έλεγχο της μελέτης και κατασκευής όλων των έργων ήταν της ΕΥΔΕ ΚΑΡΛΑΣ ως Δ/νουςα Υπηρεσία και τη Δ/ση Εγγειοβελτιωτικών Έργων ως Προϊσταμένη Αρχή του Υπουργείου ΥΠΟ.ΜΕ.ΔΙ. έως 31-10-2013 που διαλύθηκε η Δ/νουςα Υπηρεσία. Από 1-11-2013 ως Δ/νουςα Υπηρεσία είχε ορισθεί η ΕΥΔΕ ΟΣΥΕ Τ.Κ.Ε. Τρικάλων. Στις 12-5-2014 οι αρμοδιότητες για τα υλοποιούμενα έργα περιήλθαν στην Περιφέρεια Θεσσαλίας σύμφωνα με το άρθρο 129 παρ.6^α του Ν.4199/2013.

Στην Περιφέρεια Θεσσαλίας έχουν περιέλθει τα παρακάτω έργα που αφορούν την επαναδημιουργία της Λίμνης Κάρλας και έχουν γίνει οι παρακάτω ενέργειες για την επανεκκίνησή τους:

- **Εργολαβίες που έχουν ολοκληρωθεί:**
 - Ταμιευτήρας Κάρλας και Συναφή έργα
 - Κατασκευή των απαιτούμενων έργων τροφοδοσίας της λίμνης Κάρλας από τον π. Πηνειό
 - Καθαρισμός τάφρων 7Τ-2Τ και συμπληρωματικά έργα Επαναδημιουργίας Λίμνης Κάρλας

• **Εργολαβίες που είναι υπό εξέλιξη:**

1. «Κατασκευή έργων μεταφοράς και διανομής νερού λίμνης Κάρλας (α' φάση)»: Το εν λόγω έργο είχε κατασκευασθεί σε ποσοστό 10% και η σύμβαση του διαλύθηκε λόγω μη χρηματοδότησής του.

- Εκδόθηκε η σχετική απόφαση ματαίωσης της διάλυσης της σύμβασης από την Περιφέρεια Θεσσαλίας.
- Καταβλήθηκε η δαπάνη αποζημίωσης των θετικών ζημιών από την Περιφέρεια Θεσσαλίας και έγινε η ενεργοποίηση της σύμβασης στις 3/10/2014.
- Έχει υπογραφεί η 1η τροποποίηση του Μνημονίου με την ΙΓ Εφορεία Προϊστορικών και Κλασσικών Αρχαιοτήτων.
- Η δαπάνη αποζημίωσης για τις απαλλοτριώσεις αναμένεται να καταβληθεί από τον ΟΠΕΚΕΠΕ του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης.

Ο χρόνος περαίωσης του έργου είναι 31-12-2015, ημερομηνία λήξης της προθεσμίας επιλεξιμότητας των δαπανών.

2. «Κατασκευή των έργων ενίσχυσης ύδρευσης μείζονος περιοχής Βόλου (α' φάση)». Το έργο είχε κατασκευασθεί σε ποσοστό 60% περίπου.

- Εκδόθηκε η σχετική απόφαση ματαίωσης της διάλυσης της σύμβασης από την Περιφέρεια Θεσσαλίας.
- Αναμένεται η έγκριση της ΣΑΕ 072 με επαρκή χρηματοδότηση, από το Υπουργείο ΥΠΟ.ΜΕ.ΔΙ, για τη χρηματοδότηση των θετικών ζημιών προκειμένου να γίνει η επανέναρξη των εργασιών.

Η προθεσμία περαίωσης του είναι 30-06-2015.

3. «Κατασκευή έργων ανάδειξης περιβάλλοντος λίμνης Κάρλας». Το έργο βρίσκεται σε στάδιο περαίωσης.

4. «Κατασκευή των υπολειπόμενων εργασιών έργου επαναδημιουργίας λίμνης Κάρλας α' φάση». Το έργο είχε κατασκευασθεί σε ποσοστό 58%, περίπου και τα προβλήματα αφορούσαν μη εγκεκριμένες μελέτες, μη ολοκλήρωση εργασιών αρχαιολογίας και μη καταβολή δαπάνης απαλλοτριώσεων.

- Έχουν εγκριθεί τρεις μελέτες
- Έχει εγκριθεί η παράταση προθεσμίας του έργου μέχρι 31-12-2014,
- Έχει υπογραφεί η 3η τροποποίηση του Μνημονίου με τις ΙΓ και ΙΕ ΕΠΚΑ για τη μεταφορά αρχαιολογικών ευρημάτων
- Έχει καταβληθεί η δαπάνη αποζημίωσης των απαλλοτριώσεων.

5. «Κατασκευή αντιπλημμυρικών έργων και έργων ορεινής υδρονομίας στη λεκάνη λίμνης Κάρλας». Δεν είχαν ξεκινήσει εργασίες γιατί απαιτούνταν η τροποποίηση των εγκεκριμένων μελετών λόγω αλλαγής της υφιστάμενης κατάστασης.

- Εγκρίθηκε η τροποποίησης μελέτης των ρεμάτων
- Εγκρίθηκε η μελέτης εφαρμογής των θυροφραγμάτων

- Εγκρίθηκε η παράταση προθεσμίας του έργου με χρόνο περαίωσης στις 26-2-2015 και έχουν ξεκινήσει οι εργασίες.

6. «Συντήρηση – Αποκατάσταση και λειτουργία των αντλιοστασίων Πηνειού, κόμβου Πέτρας και Καναλίων της λίμνης Κάρλας». Το έργο έχει προθεσμία περαίωσης έως 21-06-2015 και οι εργασίες είναι σε εξέλιξη. Απαιτείται η έγκριση της ΣΑΕ 072 με επαρκή χρηματοδότηση του έργου.

7. «Αποκατάσταση βλαβών, βελτίωση και συντήρηση του αντλιοστασίου κόμβου Πέτρας της λίμνης Κάρλας». Το έργο έχει προθεσμία περαίωσης έως 21-11-2014 και οι εργασίες είναι σε εξέλιξη. Απαιτείται η έγκριση της ΣΑΕ 072 με επαρκή χρηματοδότηση του έργου από το Υπουργείο ΥΠΟ.ΜΕ.ΔΙ.

Για την ολοκλήρωση του όλου έργου Επαναδημιουργία λίμνης Κάρλας απαιτείται η δημοπράτηση πέντε νέων μελετών και έργων από την Περιφέρεια Θεσσαλίας.

- Οι μελλοντικές εργολαβίες είναι :

- 1) «Νέος Τεχνικός Σύμβουλος ολοκλήρωσης έργου επαναδημιουργίας λίμνης Κάρλας». Διαγωνισμός σε εξέλιξη με κατάθεση προσφορών στις 14-10-2014.
- 2) «Μέσα ερμηνείας έργων ανάδειξης περιβάλλοντος λ. Κάρλας»
- 3) «Δημοσιότητα του έργου»
- 4) «Κατασκευή υπολειπομένων εργασιών έργου επαναδημιουργίας λίμνης Κάρλας, Β' Φάση»
- 5) «Κατασκευή έργων μεταφοράς και διανομής νερού λίμνης Κάρλας, Β' Φάση».
- 6)

Η ολοκλήρωση όλων των συναφών, για την ανασύσταση της λίμνης Κάρλας, έργων θα πρέπει να γίνει μέχρι τέλους του 2015, σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα χρηματοδότησης τους. Τα έργα είναι «γέφυρα» από το Γ ΚΠΣ και σύμφωνα με το ΕΠΠΕΡΑΑ δεν προβλέπεται παράταση της χρηματοδότησης.

Το συνολικό κόστος για την επαναδημιουργία της λίμνης Κάρλας προβλέπεται στα 245.000.000 € περίπου. Το ύψος του ποσού που έχει δαπανηθεί μέχρι σήμερα ανέρχεται στα 180.000.000 € περίπου. Σε αυτό συμπεριλαμβάνονται οι δαπάνες για την κατασκευή των έργων, τις απαλλοτριώσεις, την αρχαιολογία, τις μελέτες και τον τεχνικό σύμβουλο υποστήριξη».

Συνημμένα: (3)

ΕΙΣΩΤ. ΔΙΑΝΟΜΗ:
Χρον. Αρχείο



ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΓΚΟΥΒΑΝΗ

Η
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ-ΣΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ

ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΓΕΡΑΚΟΥΔΗ



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
Τμήμα Προσωπικού
Τηλ. 18376/201600
Πρωτ. 18376/201600

ΕΛΕΓΧΟΝ	FAX
V	V

Λάρισα 06 Οκτωβρίου 2014

Α.Π. 5403 (Σχετ. : 5467)

Ταχ. Δ/ση: Καλλιθέας 7
Τ.Κ. 411 10
Τ.Θ. 1287
Πληροφορίες: Π. Καρατζά
Τηλέφωνο: 2410-534 090
F A X : 2410-254 565
e-mail: pania.karatzas@gmail.com

ΠΡΟΣ: 1) ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟ.ΜΕ.ΔΙ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΟΙΝ/ΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
Χαρ. Τρικούπη 182
101 78 ΑΘΗΝΑ
2) Αποκεντρωμένη Διοίκηση
Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδος
Γενική Δ/ση Εσωτ. Λειτουργίας
Δ/ση Διοίκησης
Τμήμα Προσωπικού
Σωκράτους 111
41336 Λάρισα

ΘΕΜΑ : Απάντηση στην με αρ. 3044/26-09-2014 ερώτηση των Βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ κ. Αλεξάνδρου Μεικόπουλου, Ηρώς Διώτη, Ευγενίας Ουζουνίδου, Δημητρίου Γελαλή, Παναγιώτη Δριτσέλη και Νίκου Μιχαλάκη.

Σχετ.: α) Το με αρ. πρωτ. 1485/30-08-2014 έγγραφο του Υπουργείου ΥΠΟ.ΜΕ.ΔΙ
β) Το με αρ. πρωτ. 18040/196753/02-10-2014 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσ.-Στ. Ελ.

Σε απάντηση των ερωτήσεων, που έχουν υποβληθεί με τα ανωτέρω σχετικά, των Βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ κ. Αλεξάνδρου Μεικόπουλου, Ηρώς Διώτη, Ευγενίας Ουζουνίδου, Δημητρίου Γελαλή, Παναγιώτη Δριτσέλη και Νίκου Μιχαλάκη σας γνωστοποιούμε τα εξής:


Για την επαναδημιουργία της λίμνης Κάρλας η αρμοδιότητα ως προς την εποπτεία, την επίβλεψη και τον άμεσο έλεγχο της μελέτης και κατασκευής όλων των έργων ανήκει την ΕΥΔΕ ΚΑΡΛΑΣ ως Διευθύνουσα Υπηρεσία και τη Διεύθυνση Εγχειοβελτιωτικών Έργων ως Προϊσταμένη Αρχή του Υπουργείου ΥΠΟ.ΜΕ.ΔΙ έως 31-10-2013 που διαλύθηκε η Διευθύνουσα Υπηρεσία. Από 01-11-2013 ως Διευθύνουσα Υπηρεσία είχε ορισθεί η ΟΣΥΕ Τ.Κ.Ε. Τρικάλων. Στις 12-05-2014 οι αρμοδιότητες για τα υλοποιούμενα έργα περιήλθαν στην Περιφέρεια Θεσσαλίας σύμφωνα με το άρθρο 129 παρ. 6^ο του Ν.4199/2013. Στην Περιφέρεια Θεσσαλίας έχουν περιέλθει τα παρακάτω έργα που αφορούν την επαναδημιουργία της λίμνης Κάρλας και έχουν γίνει οι παρακάτω ενέργειες για την επανεκκίνησή τους:

Εργολαβίες που έχουν ολοκληρωθεί :

- 1) «Ταμιευτήρας Κάρλας και Συναφή έργα»
- 2) «Κατασκευή των απαιτούμενων έργων τροφοδοσίας της λίμνης Κάρλας από τον π. Πηνειό»
- 3) «Καθαρισμός τάφρων 7Τ - 2Τ και συμπληρωματικά έργα Επαναδημιουργίας Λίμνης Κάρλας»

Εργολαβίες που είναι υπό εξέλιξη :

- 1) «Κατασκευή έργων μεταφοράς και διανομής νερού λίμνης Κάρλας (α.φ.α.σ.π.)» το εν λόγω έργο είχε κατασκευασθεί σε ποσοστό 10% και η σύμβαση του διαδόθηκε λόγω μη χρηματοδότησής του.



- Εκδόθηκε η σχετική απόφαση ματαίωσης της διάλυσης της σύμβασης από την Περιφέρεια Θεσσαλίας.
- Καταβλήθηκε η δαπάνη αποζημίωσης των θετικών ζημιών από την Περιφέρεια Θεσσαλίας και έγινε η ενεργοποίηση της σύμβασης στις 3/10/2014.
- Έχει υπογραφεί η 1^η τροποποίηση του Μνημονίου με την ΙΓ' Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων.
- Η δαπάνη αποζημίωσης για τις απαλλοτριώσεις αναμένεται να καταβληθεί από τον ΟΠΕΚΕΠΕ του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης.

Ο χρόνος περαίωσης του έργου είναι 31-12-2015, ημερομηνία λήξης της προθεσμίας επιλεξιμότητας των δαπανών.

2) «Κατασκευή των έργων ενίσχυσης ύδρευσης μείζονος περιοχής Βόλου (α' φάση)». Το έργο είχε κατασκευασθεί σε ποσοστό 60% περίπου.

- Εκδόθηκε η σχετική απόφαση ματαίωσης της διάλυσης της σύμβασης από την Περιφέρεια Θεσσαλίας.
- Αναμένεται η έγκριση της ΣΑΕ 072 με επαρκή χρηματοδότηση, από το Υπουργείο ΥΠΟ.ΜΕ.ΔΙ, για τη χρηματοδότηση των θετικών ζημιών προκειμένου να γίνει η επανέναρξη των εργασιών.

Η προθεσμία περαίωσης του είναι 30-06-2015.

3) «Κατασκευή έργων ανάδειξης περιβάλλοντος λίμνης Κάρλας». Το έργο βρίσκεται σε στάδιο περαίωσης.

4) «Κατασκευή των υπολειπόμενων εργασιών έργου επαναδημιουργίας Λίμνης Κάρλας α' φάση». Το έργο είχε κατασκευασθεί σε ποσοστό 58%. περίπου και τα προβλήματα αφορούσαν μη εγκεκριμένες μελέτες, μη ολοκλήρωση εργασιών αρχαιολογίας και μη καταβολή δαπάνης απαλλοτριώσεων.

- Έχουν εγκριθεί τρεις μελέτες
- Έχει εγκριθεί η παράταση προθεσμίας του έργου μέχρι 31-12-2014,
- Έχει υπογραφεί η 3^η τροποποίηση του Μνημονίου με τις ΙΓ' και ΙΕ' ΕΠΚΑ για τη μεταφορά αρχαιολογικών ευρημάτων
- Έχει καταβληθεί η δαπάνη αποζημίωσης των απαλλοτριώσεων.

5) «Κατασκευή αντιπλημμυρικών έργων και έργων ορεινής υδρονομίας στη Λεκάνη Λίμνης Κάρλας». Δεν είχαν ξεκινήσει εργασίες γιατί απαιτούνταν η τροποποίηση των εγκεκριμένων μελετών λόγω αλλαγής της υφιστάμενης κατάστασης.

- Εγκρίθηκε η τροποποίησης μελέτης των ρεμάτων
- Εγκρίθηκε η μελέτης εφαρμογής των θυροφραγμάτων
- Εγκρίθηκε η παράτασης προθεσμίας του έργου με χρόνο περαίωσης στις 26-2-2015 και έχουν ξεκινήσει οι εργασίες.

6) «Συντήρηση – Αποκατάσταση και λειτουργία των αντλιοστασίων Πηνειού, κόμβου Πέτρας και Καναλιών της Λίμνης Κάρλας». Το έργο έχει προθεσμία περαίωσης έως 21-06-2015 και οι εργασίες είναι σε εξέλιξη. Απαιτείται η έγκριση της ΣΑΕ 072 με επαρκή χρηματοδότηση του έργου.

7) «Αποκατάσταση βλαβών, βελτίωση και συντήρηση του αντλιοστασίου κόμβου Πέτρας της Λίμνης Κάρλας». Το έργο έχει προθεσμία περαίωσης έως 21-11-2014 και οι εργασίες είναι σε εξέλιξη. Απαιτείται η έγκριση της ΣΑΕ 072 με επαρκή χρηματοδότηση του έργου από το Υπουργείο ΥΠΟ.ΜΕ.ΔΙ.

Για την ολοκλήρωση του όλου έργου Επαναδημιουργία Λίμνης Κάρλας απαιτείται η δημοπράτηση πέντε νέων μελετών και έργων από την Περιφέρεια Θεσσαλίας.

Οι μελλοντικές εργολαβίες είναι :

- 1) «Νέος Τεχνικός Σύμβουλος ολοκλήρωσης έργου επαναδημιουργίας Λίμνης Κάρλας». Διαγωνισμός σε εξέλιξη με κατάθεση προσφορών στις 14-10-2014.
- 2) «Μέσα ερμηνείας έργων ανάδειξης περιβάλλοντος Λ. Κάρλας»
- 3) «Δημοσιότητα του έργου»
- 4) «Κατασκευή υπολειπόμενων εργασιών έργου επαναδημιουργίας Λίμνης Κάρλας, Β' Φάση»
- 5) «Κατασκευή έργων μεταφοράς και διανομής νερού Λίμνης Κάρλας, Γ' Φάση».



Η ολοκλήρωση όλων των συναφών, για την ανασύσταση της λίμνης Κάρλας, έργων θα πρέπει να γίνει μέχρι τέλους του 2015, σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα χρηματοδότησης τους. Τα έργα είναι «γέφυρα» από το Γ' ΚΠΣ και σύμφωνα με το ΕΠΠΕΡΑΑ δεν προβλέπεται παράταση της χρηματοδότησης.

Το συνολικό κόστος για την επαναδημιουργία της λίμνης Κάρλας προβλέπεται στα 245.000.000 € περίπου. Το ύψος του ποσού που έχει δαπανηθεί μέχρι σήμερα ανέρχεται στα 180.000.000 € περίπου. Σε αυτό συμπεριλαμβάνονται οι δαπάνες για την κατασκευή των έργων, τις απαλλοτριώσεις, την αρχαιολογία, τις μελέτες και τον τεχνικό σύμβουλο υποστήριξης.

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ

Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος Δ.Τ.Ε
Περιφέρειας Θεσσαλίας

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Περιφέρεια Θεσσαλίας
Γραφείο Περιφερειάρχη


ΔΙΑΜΑΝΤΑΣ ΣΤΑΜΟΣ
ΤΟΠ/ΦΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ ΠΕ με Β' β

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ
1. Φ 4.1.3/Κ1/ΑΛ
2. Χρον. Αρχείο
3. κ. Καριτζά



ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΥΓΡΑΦΟ


KATH ANNA
ΠΕ Δ/ΚΟΓ



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ
ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
«ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ και ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ»
ΜΟΝΑΔΑ Α' - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ**

Αθήνα, 17/10/2014

Αρ. πρωτ.: 131697

Ταχ. Δ/ση: Αεροπόρου Παπαναστασίου 34

Ταχ. Κωδ.: 115 27 Αθήνα

Πληροφορίες: Β. Κλωτσotύρας

Τηλ.: 213-214 2 232

Fax: 210-69 20 437

E-mail: vklotsotyras@mou.gr

Προς: ΥΠΕΚΑ

Γραφείο Κοινοβουλευτικού Ελέγχου

ΘΕΜΑ: Ερώτηση «Σε αποξήρανση οδηγείται και πάλι η λίμνη Κάρλα λόγω γραφειοκρατικών αγκυλώσεων»

ΣΧΕΤ: Το με αρ. πρωτ. 3532/0/311/10.10.2014 έγγραφο του Γραφείου Υπουργού (Γρ. Κοινοβουλευτικού Ελέγχου), το οποίο αφορά στην με αρ. πρωτ. 3475/09.10.2014 Ερώτηση που κατατέθηκε στη Βουλή.

Σε απάντηση του ανωτέρω σχετικού ερωτήματος βουλής, του βουλευτή της Δημοκρατικής Αριστεράς, κυρίου Θωμά Ψύρρα, σας ενημερώνουμε τα εξής :


Το έργο «Επαναδημιουργία λίμνης Κάρλας» άρχισε να υλοποιείται από το Σεπτέμβριο του 1999 και εντάχθηκε αρχικά στο Γ' ΚΠΣ 2000-2006 και μετά ως έργο γέφυρα στο ΕΣΠΑ 2007-2013. Το συνολικό αντικείμενο του έργου ανέρχεται σε 245.000.000 € εκ των οποίων τα 104.000.000 € αφορούν δαπάνες του Γ' ΚΠΣ, 61.000.000 € δαπάνες από Εθνικούς Πόρους, 50.000.000 € αφορούν δαπάνες του ΕΣΠΑ 2007-2013 και ειδικότερα του Ε.Π.ΠΕΡ.Α.Α (Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιβάλλον & Αειφόρος Ανάπτυξη) και 30.000.000 € αφορούν δαπάνες του ΕΣΣΑΑ 2007-2013 (Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο Αγροτικής Ανάπτυξης και ειδικότερα του Π.Α.Α (Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης «Αλέξανδρος Μπαλτατζής»).

Σήμερα βρίσκονται σε εξέλιξη οι εργολαβίες του τεχνικού δελτίου του έργου, οι οποίες αναμένεται να ολοκληρωθούν μέσα στα χρονικά όρια του προγράμματος (2012-2015).

Μέχρι σήμερα έχει υλοποιηθεί κατ' εκτίμηση το 80% του φυσικού αντικείμενου (λόγω του μεγάλου αντικείμενου της αρχικής εργολαβίας του ταμιευτήρα).

Στο πλαίσιο του ΕΠΠΕΡΑΑ έχουν ενταχθεί τα ακόλουθα έργα:

1. ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΕΠΑΝΑΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΛΙΜΝΗΣ ΚΑΡΛΑΣ, προϋπολογισμού 2.377.522,70 €.
2. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΡΓΩΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΛΙΜΝΗΣ ΚΑΡΛΑΣ, προϋπολογισμού 4.608.239,67 €.
3. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΩΝ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΤΗΣ ΛΙΜΝΗΣ ΚΑΡΛΑΣ ΑΠΟ ΤΟΝ π. ΠΗΝΕΙΟ, προϋπολογισμού 1.438.816,28 €.
4. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΩΝ ΥΠΟΛΕΙΠΟΜΕΝΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΡΓΟΥ ΕΠΑΝΑΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΛΙΜΝΗΣ ΚΑΡΛΑΣ, Α' ΦΑΣΗ, προϋπολογισμού 19.954.000,00 €.



**ΕΣΠΑ
2007-2013**

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ
ΕΤΠΑ



ΕΠΠΕΡΑΑ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

5. ΜΕΛΕΤΕΣ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΛΙΜΝΗΣ ΚΑΡΛΑΣ, ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΗΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΒΟΛΟΥ, ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΡΛΑΣ, προϋπολογισμού 329.796,00 €.
6. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΗΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΟΛΟΥ, Α' ΦΑΣΗ, προϋπολογισμού 5.780.317,03 €.
7. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ ΟΡΕΙΝΗΣ ΥΔΡΟΝΟΜΙΑΣ ΣΤΗ ΛΕΚΑΝΗ ΛΙΜΝΗΣ ΚΑΡΛΑΣ προϋπολογισμού 7.590.396,34 €.

Τα έργα «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΩΝ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΤΗΣ ΛΙΜΝΗΣ ΚΑΡΛΑΣ ΑΠΟ ΤΟΝ Π. ΠΗΝΕΙΟ» και «ΜΕΛΕΤΕΣ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΛΙΜΝΗΣ ΚΑΡΛΑΣ, ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΗΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΒΟΛΟΥ, ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΡΛΑΣ» έχουν ολοκληρωθεί.

Η υλοποίηση των ενταγμένων έργων θα διασφαλίσει την απορρόφηση των κοινοτικών κονδυλίων που διατίθενται για την αναδημιουργία την λίμνης Κάρλας.

**Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ Ε.Π.
«ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ»**

Εσωτερική Διανομή

• Μονάδα Δ' Φάκελος «4.009»

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΑΜΑΛΟΥΓΚΑΣ



ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
Ε.Π. «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & Α.Α.» ΕΣΠΑ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Σ. ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΥ