



ΛΕΙΟΙΣ απαντησης: 4

Σελίδες συνημμένων:

Σύνολο σελίδων:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
Αχαρνών 2, 101 76 Αθήνα, Τηλ. 210-2124331, Fax : 210-2124524

Αθήνα 14/5/2017
Αριθμ. Πρωτ.: 293

Προς:

Βουλή των Ελλήνων
Δ/ση Κοιν/κού Ελέγχου
Τμήμα Ερωτήσεων

ΘΕΜΑ: «Πορεία υλοποίησης έργων στο νησί της Χίου»

ΣΧΕΤ: **Η Ερώτηση 5050/19-4-2017**

Απαντώντας στην παραπάνω Ερώτηση που κατέθεσε ο Βουλευτής **κ. Ν. Μηταράκης**, για τα θέματα της αρμοδιότητάς μας, σας πληροφορούμε τα εξής:

Όσον αφορά την πορεία υλοποίησης του έργου του φράγματος «Κόρης Γεφύρι» νήσου Χίου με φορέα υλοποίησης το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΥΠΑΑΤ), σημειώνεται ότι, το εν λόγω έργο δεν ολοκληρώθηκε στο πλαίσιο του Γ' ΚΠΣ και εντάχθηκε στους εθνικούς πόρους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) του ΥΠΑΑΤ (ΣΑΕ 081) με τίτλο: «Κατασκευή φράγματος Κόρης γεφύρι νήσου Χίου-συμπληρωματικές εργασίες». Ειδικά για το συγκεκριμένο έργο σύμφωνα με την εγκύκλιο του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης οικονομικού έτους 2014 -έτος που εντάχθηκε το έργο στη ΣΑΕ 081- για τα έργα που προέρχονταν από το Γ' ΚΠΣ και περνούσαν στο Εθνικό σκέλος θα έπρεπε να συντρέχουν τα παρακάτω:

«Το υπολειπόμενο ποσό για την αποπεράτωση των έργων που δεν έχουν συμπεριληφθεί στις Εκθέσεις ολοκλήρωσης του Γ' ΚΠΣ θα περιοριστεί στο απολύτως αναγκαίο για την ολοκλήρωση μιας λειτουργικής φάσης και δεν θα καλύψει απαραίτητα τον αρχικό σχεδιασμό.

Οι τρέχουσες συμβάσεις (εργολαβίες) θα ολοκληρωθούν χωρίς καμία επιπλέον αύξηση στον προϋπολογισμό τους, παραδίδοντας λειτουργικά ή τουλάχιστον αυτοπροστατευόμενα τμήματα του έργου. Την ευθύνη για τον καθορισμό των εργασιών έχουν οι Φορείς υλοποίησης των έργων, οι οποίοι καλούνται να επιληφθούν άμεσα προκειμένου εντός τριμήνου να έχει συνταχθεί ο σχετικός εν ισοζυγίω ανακεφαλαιωτικός πίνακας, ο οποίος θα είναι και ο τελικός. Στην περίπτωση που δεν είναι δυνατή η ολοκλήρωση λειτουργικού τμήματος του έργου, οι συμβάσεις (εργολαβίες) θα ολοκληρωθούν με τις εργασίες που είναι δυνατό να παραδοθούν εντός των εγκεκριμένων προϋπολογισμών.

Για τη συνέχιση των έργων ώστε αυτά να καταστούν τμηματικά ή εξολοκλήρου λειτουργικά, οι αρμόδιες Υπηρεσίες θα πρέπει να προκηρύξουν σε κάθε περίπτωση νέο διαγωνισμό για την υλοποίησή τους.»

Στο προαναφερόμενο πλαίσιο, για το ανωτέρω έργο έγιναν οι προβλεπόμενες ενέργειες σύμφωνα με την Εγκύκλιο για το κλείσιμό του, με το διαχωρισμό του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου του, μεταξύ των ήδη εκτελεσμένων εργασιών και των αντίστοιχων ανεκτέλεστων σύμφωνα με τη σύμβαση για κάθε υποέργο κ.λπ., με σκοπό «οι τρέχουσες συμβάσεις (εργολαβίες) να ολοκληρωθούν χωρίς καμία επιπλέον αύξηση στον προϋπολογισμό τους, παραδίδοντας λειτουργικά ή τουλάχιστον αυτοπροστατευόμενα τμήματα του έργου». Έτσι εντάχθηκε στη ΣΑΕ 081 (Εθνικοί Πόροι) το υπόλοιπο τμήμα του έργου ως συμπληρωματικές εργασίες και ο Ανάδοχος-κατασκευαστής συνέχισε τις εργασίες για την ολοκλήρωσή του.

Η καθυστέρηση των τελευταίων μηνών στην οποία αναφέρεται η Ερώτηση του κ. Βουλευτή, προήλθε από την επιθυμία της Διευθύνουσας Υπηρεσίας του έργου [Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας (Π.Ε.) Χίου] να υπάρξει Γεωτεχνικός Σύμβουλος στην διάρκεια κατασκευής του έργου « Υπολειπόμενες εργασίες ολοκλήρωσης κατασκευής του φράγματος Κόρης Γεφύρι νήσου Χίου», προκειμένου να ελέγξει ποιοτικά τις κάτωθι εργασίες:

- (α) τις τοιμεντενέσεις στα αντερείσματα του φράγματος
- (β) την ολοκλήρωση του ανάντη μανδύα στεγανότητας

(γ) την τοποθέτηση και την έναρξη λειτουργίας των οργάνων παρακολούθησης της συμπεριφοράς του φράγματος

(δ) τις υπολειπόμενες εργασίες της σύμβασης δηλ. το πώμα έμφραξης, τις εργασίες στην εκκένωση του φράγματος, τις υδροληψίες κ.λπ.

Σημειώνεται ότι, στον προϋπολογισμό του έργου περιλαμβάνονταν και το υποέργο Τεχνικού Συμβούλου, ο οποίος επίσης εκπονούσε το έργο του ταυτόχρονα με τον Ανάδοχο-κατασκευαστή. Το συμβατικό αντικείμενο του Γεωτεχνικού Συμβούλου του έργου του θέματος ολοκληρώθηκε και αποπληρώθηκε στις 31-12-2015, ενώ η σύμβαση του Αναδόχου-κατασκευαστή συνεχιζόταν τόσο ως προς το φυσικό όσο και ως προς το οικονομικό αντικείμενο.

Ωστόσο επισημαίνεται ότι, λόγω των οικονομικών περιορισμών που έχουν τεθεί από το Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης με τη σχετική εγκύκλιο οικονομικού έτους 2014, δεν ήταν εφικτή μία αύξηση προϋπολογισμού της συγκεκριμένης εγγραφής του 2014. Μία νέα πρόταση εγγραφής στο ΠΔΕ 2016 θα ήταν χρονοβόρα (νέα δημοπράτηση) και έωλη ως προς τη δυνατότητα χρηματοδότησης του ιδίου έργου από το ΥΠΑΑΤ, για αυτό και αναζητήθηκαν εναλλακτικές λύσεις. Κατόπιν των ανωτέρω, αναζητήθηκε χρηματοδότηση από άλλους πόρους όπως περιγράφεται και στην παρούσα Ερώτηση του κ. Βουλευτή.

Όσον αφορά την προσπάθεια ενίσχυσης της Διευθύνουσας Υπηρεσίας του έργου [Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της (Π.Ε.) Χίου] για την παρακολούθηση των εργασιών κατασκευής των υπολειπόμενων τοιμενιενέσεων της τρέχουσας εργολαβίας σημειώνεται ότι, με το αρ. 1159/43112/30-11-2016 έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Μελετών, Κατασκευών και Τοπογραφικής του ΥΠΑΑΤ προς την Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Χίου προτάθηκε η δυνατότητα διάθεσης γεωλόγου από την εν λόγω Υπηρεσία του ΥΠΑΑΤ. Τελικά σε συνεννόηση με την Περιφέρεια θα βρεθεί κονδύλι από τους πόρους της, ώστε να προσληφθεί τεχνικός σύμβουλος με χρονική διάρκεια παροχής υπηρεσιών τους 12 μήνες. Ο προϋπολογισμός των υπηρεσιών του για την παρακολούθηση των παραπάνω αναφερόμενων τεσσάρων (4) εργασιών προεκτιμάται σε 37.200€ (30.000 € για εργασίες και 7.200€ για ΦΠΑ.)

Επισημαίνεται ότι, η διαδικασία ανάθεσης τεχνικού συμβούλου από κονδύλια της Περιφέρειας δεν έχει ξεκινήσει, οπότε δεν υπάρχει και σχετική ενημέρωση από την Περιφέρεια.

Όσον αφορά στη διαθεσιμότητα των πόρων για την ολοκλήρωση του φυσικού αντικείμενου του έργου σημειώνεται ότι, ο εγκεκριμένος προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 3.661.639,55€, από τα οποία μέχρι 31/12/2016 είχαν απορροφηθεί τα 1.417.923,77€. Το υπόλοιπο ποσό των 2.243.715,78€ είναι άμεσα διαθέσιμο στον Ανάδοχο-κατασκευαστή.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

1. Υπ. Οικονομικών-Γρ. κ. Υπουργού
2. Υπ. Εσωτερικών – Γρ. κ. Υπουργού
3. Υπ. Οικονομίας και Ανάπτυξης
- Γρ. κ. Υπουργού
4. Υπ. Υποδομών και Μεταφορών
- Γρ. κ. Υπουργού
5. Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων
- Γρ. κ. Υπουργού
6. Υπ. Υγείας – Γρ. κ. Υπουργού
7. Υπ. Ναυτιλίας
και Νησιωτικής Πολιτικής
- Γρ. κ. Υπουργού
8. Υπ. Τουρισμού
- Γρ. κ. Υπουργού
9. Βουλευτή κ. Ν. Μητράκη

