



08 ΙΟΥΝ. 2017

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

Αναστάσεως 2 & Τσιγάντε
101 91 Παπάγου, τηλ. 210 6508338

Παπάγου 08.06.2017

Αρ. Πρωτ B- 1359

✓ Προς τη
Βουλή των Ελλήνων
Δ/ση Κοινοβουλευτικού
Ελέγχου

Τμήμα Ερωτήσεων

ΘΕΜΑ: Επιτάχυνση των εργασιών στο τμήμα Γούρνες – Χερσόνησος του Βόρειου Οδικού Άξονα Κρήτης

ΣΧΕΤ: Η Ερώτηση 5517/09.05.2017 που κατέθεσαν στη Βουλή, οι Βουλευτές κύριοι Νικόλαος Ηγουμενίδης, Σωκράτης Βαρδάκης, Ιωάννης Μιχελογιαννάκης

ΚΟΙΝ: 1) Βουλευτή κ. Νικόλαο Ηγουμενίδη
2) Βουλευτή κ. Σωκράτη Βαρδάκη
3) Βουλευτή κ. Ιωάννη Μιχελογιαννάκη

Σε απάντηση της παραπάνω σχετικής Ερώτησης, παρακαλούμε να πληροφορήσετε τους κυρίους Βουλευτές ότι επισυνάπτουμε το με αρ.πρωτ.3702/18-05-2017 σχετικό έγγραφο του ΟΑΚ Α.Ε., για ενημέρωση.

Συνημμένα

- το με αρ.πρωτ.3702/18-05-2017 σχετικό έγγραφο


Εσωτ. Διανομή
Γρ. Κοιν. Ελέγχου





Ο Ρ Γ Α Ν Ι Σ Μ Ο Σ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε.

Αρ. Πρωτ.: 3702
Χανιά, 18-05-2017



Προς:
Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών
Τμήμα Κοινοβουλευτικού Ελέγχου

Θέμα: Σχετικά με το υπ' αρ. πρωτ. Β1359/10-05-2017 έγγραφό σας.

Σχετικά με το υπ' αρ. πρωτ. Β1359/10-05-2017 έγγραφό σας, που αφορά την ερώτηση των Βουλευτών κ. Νικόλαου Ηγουμενίδη, κ. Σωκράτη Βαρδάκη και κ. Ιωάννη Μιχελογιαννάκη, με θέμα «Επιτάχυνση των εργασιών στο τμήμα Γούρνες-Χερσόνησος του Βόρειου Οδικού Άξονα Κρήτης», σας γνωρίζουμε ότι το έργο δημοπρατήθηκε το 2012 με αντικείμενο την πλήρη κατασκευή σε διπλό κλάδο του οδικού τμήματος Γούρνες-Χερσόνησος του Β.Ο.Α.Κ. σε μήκος 9,084 χλμ.

Η εκτέλεση του εν λόγω έργου είχε αρκετά προβλήματα μέρος των οποίων υφίστανται μέχρι και σήμερα.

Ενδεικτικά αναφέρονται τα παρακάτω:

- 1^ο Υπήρχαν καθυστερήσεις στις απαλλοτριώσεις λόγω αναβολών διεξαγωγής της δίκης για τον καθορισμό προσωρινών τιμών μονάδος. Σήμερα η απαλλοτρίωση έχει συντελεσθεί.
- 2^ο Καθυστερήσεις προέκυψαν και λόγω ανασκαφικών ερευνών της αρχαιολογίας οι οποίες εξακολουθούν να εκτελούνται μέχρι και σήμερα. Στην παρούσα φάση οι εκτιμήσεις προβλέπουν την ολοκλήρωση των ανασκαφικών ερευνών που απαιτούνται, προκειμένου να αποδασμευθεί τμήμα της αρτηρίας στην περιοχή των Αγριανών το Σεπτέμβριο του 2017 και το υπολειπόμενο τμήμα τον Μάρτιο του 2018.
- 3^ο Επίσης η εκπόνηση, ο έλεγχος και η έγκριση των οριστικών μελετών των γεφυρών και μεγάλων τεχνικών του έργου ολοκληρώθηκε περί τα τέλη του 2016.

Σήμερα το έργο εξελίσσεται πλέον ικανοποιητικά και συγκεκριμένα:


1. Για την πλήρη κατασκευή των δύο κλάδων έχει ολοκληρωθεί άνω του 50% του φυσικού αντικείμενου. Ήδη έχει δοθεί σε χρήση ο νότιος κλάδος του έργου από 26-04-2017 και έχει αποσυμφορηθεί αρκετά η βεβαρημένη κυκλοφορία επί της Παλαιάς Εθνικής οδού.
2. Όλες οι χωματουργικές εργασίες του έργου έχουν ολοκληρωθεί σε ποσοστό περίπου 80%.
3. Για την αναβάθμιση των Α/Κ Γουρνών και Καστελλίου στην περιοχή Χερσονήσου έχει ολοκληρωθεί περί το 70%.
4. Για την κατασκευή του Β' κλάδου επί της γέφυρας Αποσελέμη (Γ4), μήκους 440 μ. έχει εκτελεστεί το 20% του έργου και για την γέφυρα (Γ3) μήκους 90μ περίπου το 50%.
5. Για την κατασκευή παραλλήλων και καθέτων οδών στο μήκος που προβλέπει η εγκεκριμένη μελέτη περίπου 15χλμ. έχει ολοκληρωθεί το 50%.

Βάσει των ανωτέρω συγκεντρωτικά δύναται να εκτιμηθεί ότι έχει ολοκληρωθεί περίπου το 50% του συνολικού φυσικού αντικείμενου.

Πρόσφατα η Προϊσταμένη Αρχή του Ο.Α.Κ. Α.Ε. ενέκρινε παράταση του έργου μέχρι τις 28/10/2018 και αναμένεται η κατάθεση από τον ανάδοχο του έργου επικαιροποιημένου

χρονοδιαγράμματος προς έγκριση στο οποίο θα προβλέπεται η τμηματική παράδοση σε χρήση των κατασκευασμένων τμημάτων. Στο πλαίσιο αυτό καταβάλλεται κάθε προσπάθεια από την υπηρεσία προκειμένου ο ανάδοχος να παραδώσει σε χρήση 5χλμ αρτηρίας σε διπλό κλάδο μέχρι τις 30-01-2018 και ακολούθως το υπολειπόμενο τμήμα.

Στην διάθεσή σας για οποιαδήποτε άλλη πληροφορία.



Για τον
Οργανισμό Ανάπτυξης Κρήτης Α.Ε.
Ο Διευθύνων Σύμβουλος

Φίλιππος Καζάσης