

20/6



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

Αναστάσεως 2 & Τσιγάντε
101 91 Παπάγου , τηλ. 210 6508338

Παπάγου 20.06.2017

Αρ. Πρωτ Β-1332

✓ Προς τη
Βουλή των Ελλήνων
Δ/ση Κοινοβουλευτικού
Ελέγχου

Τμήμα **Αναφορών**

ΘΕΜΑ: «Επαναδημοπράτηση του έργου «ΑΣΤΕΡΙΑ» στην Αγριά Βόλου»

ΣΧΕΤ: Η ΠΑΒ 1865/08.05.2017 που κατέθεσε στη Βουλή,
ο Βουλευτής κύριος Χρήστος Μπουκώρος

ΚΟΙΝ: 1) Βουλευτή κ. Χρήστο Μπουκώρο
2) Υπ. Εσωτερικών-Γρ. Υπουργού
(με φωτ/φο της Αναφοράς)

Σε απάντηση της παραπάνω σχετικής Αναφοράς, παρακαλούμε να πληροφορήσετε τον κύριο Βουλευτή ότι επισυνάπτουμε το με αρ.πρωτ.ΚΓ/ΦΔ000/3334/16-05-2017 σχετικό έγγραφο της ΕΥΔΕ Κατασκευής και Συντήρησης Συγκοινωνιακών Υποδομών,το με αρ. πρωτ. ΔΟΥ/2532/16-05-2017 σχετικό έγγραφο της Δ/σης Οδικών Υποδομών και το με αρ. πρωτ.ΔΠΔΑ/33019/1696/17-05-2017 σχετικό έγγραφο της Δ/σης Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών Αναφορών ,για ενημέρωση.

Σχετικά με την κήρυξη της απαιτούμενης απαλλοτρίωσης, αρμόδιο να απαντήσει είναι το Υπουργείο Εσωτερικών στο οποίο τη διαβιβάζουμε.


Συνημμένα

- το με αρ.πρωτ.ΚΓ/ΦΔ000/3334/16-05-2017 σχετικό έγγραφο
- το με αρ. πρωτ. ΔΟΥ/2532/16-05-2017 σχετικό έγγραφο
- το με αρ. πρωτ.ΔΠΔΑ/33019/1696/17-05-2017 σχετικό έγγραφο

Εσωτ.Διανομή
Γρ. Κοιν. Ελέγχου

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠΙΡΤΖΗΣ



Ακριβές αντίγραφο

Π. Καμπύλη



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΓΚ/ΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ

Ε.Υ.Δ.Ε./Κ.Σ.Σ.Υ.

Ειδική Υπηρεσία Δημοσίων Έργων Κατασκευής και Συντήρησης
Συγκοινωνιακών Υποδομών

**ΤΜΗΜΑ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ**

Ταχ. Δ/ση: Λεωφ. Αλεξάνδρας 205
Τ.Κ.: 115 23 ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες: Γ. Ασράνης
Τηλέφωνο: 210-6417509
FAX: 210-6417530
e-mail: eyde.kssy@ggde.gr

Θέμα: Απάντηση σε αναφορές των βουλευτών κ.κ. Αλέξ. Μεικόπουλου, Νίκ. Νικολόπουλου και Χρ. Μπουκώρου, σχετικά με την ολοκλήρωση της Περιφερειακής οδού του Πολεοδομικού συγκροτήματος Βόλου και συγκεκριμένα της παράκαμψης στην περιοχή "Αστέρια" Αγριάς.

Σχετ. : α) Το με αρ. πρωτ. Β-1334/9-5-2017 έγγραφό σας (Α.Π. Ε.Υ.Δ.Ε./Κ.Σ.Σ.Υ.3329/10-5-2017).
β) Η με αρ. πρωτ. 1884/08-05-2017 Αναφορά των βουλευτών κ.κ Αλεξάνδρου Μεικόπουλου & Νικολάου Νικολόπουλου
γ) Το με αρ. πρωτ. Β-1332/9-5-2017 έγγραφό σας (Α.Π. Ε.Υ.Δ.Ε./Κ.Σ.Σ.Υ.3334/10-5-2017).
δ) Η με αρ. πρωτ. 1865/08-05-2017 Αναφορά του βουλευτή Ν.Δ. κ. Χρήστου Μπουκώρου.

Σε απάντηση των ανωτέρω (α) και (γ) σχετικών εγγράφων σας, με το οποίο μας διαβιβάσατε τις (β) και (δ) σχετικές Αναφορές των βουλευτών κ.κ. Αλ. Μεικόπουλου, Νικ. Νικολόπουλου και Χρ. Μπουκώρου, σχετικά με την ολοκλήρωση της Περιφερειακής οδού του Πολεοδομικού συγκροτήματος Βόλου της παράκαμψης και συγκεκριμένα στην περιοχή "Αστέρια" Αγριάς και τα αναφερόμενα σε σχέση με την επαναδημοπράτηση του έργου, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της Υπηρεσίας μας Ε.Υ.Δ.Ε./Κ.Σ.Σ.Υ. σας ενημερώνουμε τα εξής :

Για την ολοκλήρωση της Περιφερειακής οδού του Βόλου, η Υπηρεσία μας εκτέλεσε την εργολαβία με τίτλο : "Ολοκλήρωση Κατασκευής του τμήματος Γορίτσο - Αγριά της Παράκαμψης Βόλου" προϋπολογισμού 17.323.456,94€ και την εργολαβία που εκτελεί με τίτλο "Συνέχιση εργασιών ολοκλήρωσης της παράκαμψης Βόλου από Α.Κ. Λάρισας έως Γορίτσο" προϋπολογισμού 6.800.000.00€. Σχετικά με την εργολαβία με τίτλο «Αρτηρία Παράκαμψης Βόλου, τμήμα από Χ.Θ. 19+200 έως Χ.Θ. 19+450. Ισόπεδος κόμβος Δυτικής εισόδου Αγριάς και σύνδεσή του με την παραλιακή οδό Βόλου - Αγριάς» της αναδόχου εταιρίας "ΚΑΡΑΤΖΟΥΝΗΣ Α.Τ.Ε.Β.Ε." σας ενημερώνουμε :

ΕΠΕΙΓΟΝ	FAX
☒	☒

Αθήνα, 16 - 5 - 2017

Αριθ. Πρωτ. : ΚΓ/ΦΔ000/3334

Σχετ. : 3329

ΠΡΟΣ: Τμήμα Κοινοβουλευτικού Ελέγχου
(δια του γρ. Γ.Δ.Σ.Υ.)
Χαρ. Τρικούπη 182
Τ.Κ. 101 78 Αθήνα
Fax : 210 6442940
e-mail : gke@ggde.gr

Με τη με αρ. πρωτ. Δ1α/3374/27-12-2007 Απόφαση Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. εγκρίθηκε η διάθεση πίστωσης ποσού 2.500.000.00€, σε βάρος του ενάρθρου έργου 2005ΣΕ07130003 ΔΕ της ΣΑΕ071/3.

Στις 2-7-2008 υπογράφηκε η σύμβαση της αναδόχου εταιρίας "ΚΑΡΑΤΖΟΥΝΗΣ Α.Τ.Ε.Β.Ε." ποσού 2.037.344,48 ευρώ (χωρίς Φ.Π.Α.), για την εκτέλεση του έργου «Άρτηρία Παράκαμψης Βόλου, τμήμα από Χ.Θ. 19+200 έως Χ.Θ. 19+450, Ισόπεδος κόμβος δυτικής εισόδου Αγριάς και σύνδεσή του με την παραλιακή οδό Βόλου – Αγριάς» με Διευθύνουσα Υπηρεσία αρχικά το Τ.Κ.Ε. Λάρισας της Ε.Υ.Δ.Ε./Π.Α.Θ.Ε. και Προϊσταμένη Αρχή του έργου την Ε.Υ.Δ.Ε./Π.Α.Θ.Ε. ενώ στην συνέχεια με Διευθύνουσα Υπηρεσία την Ε.Υ.Δ.Ε./Κάρλας και Προϊσταμένη Αρχή την Διεύθυνση Οδικών Υποδομών (Δ1).

Με την με αρ. πρωτ. ΦΚΒ5/ΧΡ2/οικ.1294/17-6-2011 Απόφαση Έκπτωσης της Αναδόχου, η ανάδοχος εταιρία "ΚΑΡΑΤΖΟΥΝΗΣ Α.Τ.Ε.Β.Ε." κηρύχθηκε έκπτωτη από το έργο και με την με αρ. πρωτ. Δ1/2443/02-09-2011 Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Έργων, κατέστη Οριστικά έκπτωτη, ενώ με την με αρ. πρωτ. Δ1/ο/4014/27-10-2014 Απόφαση, εγκρίθηκε το Πρωτόκολλο Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής εργασιών του κατασκευασθέντος έργου 31% περίπου.

ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Προϋπολογισμός Μελέτης :	2.500.000,00€ (με Φ.Π.Α.)
Ενάρθρο έργο :	2005ΣΕ07130003ΔΕ ΣΑΕ071/3.
Έκπτωση αναδόχου :	3,02%
Σύμβαση Έργου :	2.424.439,93€ (με Φ.Π.Α.)
Ανάδοχος έργου :	ΚΑΡΑΤΖΟΥΝΗΣ Α.Τ.Ε.Β.Ε.
Συμβατική προθεσμία περαίωσης :	2-1-2010
Εγκεκριμένη προθεσμία περαίωσης :	2-7-2011
Οριστική Έκπτωση Αναδόχου :	2-9-2011
Κόστος κατασκευασθέντος έργου :	773.271,52€

Το έργο ήταν αρχικά ενταγμένο στο Ε.Π.-Ο.Α.Λ.Α.Α. ως υποέργο 3 της Πράξης «Ολοκλήρωση κατασκευής τμήματος Γορίτσα – Αγριά της Παράκαμψης Βόλου και των συνδετήριων οδών αυτής», αλλά απεντάχθηκε σύμφωνα με την με αρ. πρωτ. Ε.Υ.Δ./ΕΠ-Υ.ΜΕ.ΠΕΡ.Α.Α. οικ. 3442/7-3-2017 (Α.Δ.Α. ΨΩΚΗ465ΧΙ8-ΡΑΟ). Απόφαση της Ειδικής Γραμματέως Διαχείρισης Τομεακών Ε.Π. του ΕΤΠΑ και ΤΣ., αφού δεν μπόρεσε να υλοποιηθεί στο σύνολο του, επειδή δεν ολοκληρώθηκε η διαδικασία απαλλοτρίωσης της απαιτούμενης έκτασης για την κατασκευή της κάθετης οδού Π31 προς την παραλιακή οδό του Βόλου – Αγριάς. Η περαιτέρω διαδικασία για την επαναδημοπράτηση του υπόψη έργου, θα εξαρτηθεί και από την ωρίμανση των

συμπληρωματικών Μελετών που εκπονούνται από την αρμόδια Υπηρεσία Δ.Ο.Υ. του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών.

ΕΣΩΤ. ΔΙΑΝΟΜΗ

1. Γραφ. Προϊσταμένου Ε.Υ.Δ.Ε./Κ.&Σ.Σ.Υ.
2. Τμήμα Προγραμματισμού & Υποστήριξης
3. Τμήμα Μελετών
4. Τμήμα Εποπτείας Κατασκευών
5. Φάκελος Έργου
6. Χ.Α.

Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ Ε.Υ.Δ.Ε./Κ.&Σ.Σ.Υ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΛΑΒΑΣΗΣ
Πολ. Μηχ. με Α' β.



ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Η ΕΞΟΥΧΩΘΗΜΕΝΗ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ

ΚΑΡΟΛΙΑ ΦΩΚΑ



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΣΥΓΚ. ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΔΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ (Δ.Ο.Υ.)

ΜΕ ΑΠΟΔΕΙΞΗ - FAX

Αθήνα 16 / 5 / 2017

Αρ. Πρωτ. Δ.Ο.Υ./2531

Δ.Ο.Υ./2532

Ταχ. Δ/ση: Μουστοξυδη 7
Ταχ. Κώδικας: 114 73 Αθήνα
Πληροφορίες: Διευθυντής
Τηλέφωνο: 210-6420359
Fax: 210-6426787

ΠΡΟΣ: Το Τμήμα Κοινοβουλευτικού Ελέγχου

Αναστάσιος 2 & Τσιγγανία

Τ.Κ. 10191 – Παπάγου

Τηλ. 210-6508338

210-6508128

Fax: 210-6508299

e-mail: gke.ypodomes@ymc.gov.gr

ΘΕΜΑ: Η από 8-5-2017 Ερώτηση των Βουλευτών κ.κ. Μεικόπουλου Αλέξανδρου, Νικολόπουλου Νικόλαου και Μπουκώρου Χρήστου σχετικά με τη ολοκλήρωση της παράκαμψης στην περιοχή << Αστέρια >> στην Αγριά Βόλου.

ΣΧΕΤ.: Τα με αρ. πρωτ. Β-1332/9-5-2017 και Β-1334/9-5-2017 έγγραφα σας

Απαντώντας στην Ερώτηση του θέματος, η οποία μας διαβιβάστηκε με τα ανωτέρω σχετικά έγγραφα σας (αρ. πρωτ. Δ.Ο.Υ./ 2531/11-5-2017 και Δ.Ο.Υ./ 2532/11-5-2017), σχετικά με τη ολοκλήρωση της παράκαμψης στην περιοχή << Αστέρια >> στην Αγριά Βόλου), σας ενημερώνουμε για τα εξής:

Για την αποπεράτωση των εργασιών της έκπτωτης εργολαβίας << Αρτηρία παράκαμψης Βόλου τμήμα χθ 19+200 έως χθ 19+450 Ι.Κ. δυτικής εισόδου Αγριάς και σύνδεση του με την παραλιακή οδό Βόλου – Αγριάς >> η απαιτούμενη δαπάνη είναι περίπου τρία εκατομμύρια ευρώ (3.000.000 €) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Στο προσεχές χρονικό διάστημα θα υποβληθεί σχετικό Τεχνικό Δελτίο για την εξασφάλιση της χρηματοδότησης του έργου.

Από σχετική αλληλογραφία με το Αυτοτελές Γραφείο Μαγνησίας της Περιφερειακής Διευθύνσης Δημοσίας Περιουσίας προέκυψε ότι δεν έχει κηρυχθεί η απαλλοτρίωση που απαιτείται για την κατασκευή της συνδετήριας οδού Π 31 που περιλαμβάνεται στο έργο του θέματος.

Η προώθηση των απαλλοτριώσεων αποτελεί προϋπόθεση για την προκήρυξη της δημοπρατησης του συνόλου του έργου.

Κοινοποίηση

Γρ. Γεν. Δ/ντη Συγκ/κών Υποδομών

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Δ.Ο.Υ.

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ:


- 1 Δ/ντης Δ.Ο.Υ.
- 2 Τμήμα Θ'
- 3 Κ. Ανδρεόπουλος
- 4 Χρον. Αρχείο

ΔΗΜ. ΤΑΣΙΟΠΟΥΛΟΣ



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΠ.Υ.ΜΕ.

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΦΟΡΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ Μ.Π.Δ.Σ.



Αθήνα, 17 Μαΐου 2017
Αρ. Πρωτ.: ΔΠΔΑ/33019/1696

Ταχ. Δ/ση : Αναστάσεως 2 & Τσιγάντε
Ταχ. Κώδικας : 101 91 Παπάγου Αθήνα
Πληροφορίες : Χ. Παπαβραμπούλου
Τηλέφωνο : 210 65 08 374
Fax : 210 65 08 346
e-mail : x.papavramopoulos@yme.gov.gr

ΠΡΟΣ:
Τμήμα Κοινοβουλευτικού Ελέγχου
Ιδίου Υπουργείου

ΘΕΜΑ: Απάντηση σε ερώτηση του βουλευτή κ. Χρήστου Μπουκώρου.
Σχετ. : Η υπ' αρ. πρωτ. 1865/08-05-2017 αναφορά της Βουλής των Ελλήνων.

Σε συνέχεια της παραπάνω σχετικής ερώτησης του βουλευτή κ. Χρήστου Μπουκώρου, η οποία διαβιβάστηκε στην Υπηρεσία μας με το υπ' αρ. πρωτ. Β-1332/09-05-2017 έγγραφό σας, σας γνωρίζουμε ότι τα αναγραφόμενα στην ερώτηση, δεν εμπίπτουν στον τομέα αρμοδιότητας της Υπηρεσίας μας.

Προκειμένου να υπάρξει πλήρης ενημέρωση του κυρίου Υπουργού, σας γνωρίζουμε ότι στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων υπάρχει το ενάριθμο έργο **2011ΣΕ07180017** με τίτλο «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΟΡΙΤΣΑ-ΑΓΡΙΑ ΤΗΣ ΠΑΡΑΚΑΜΨΗΣ ΒΟΛΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΥΝΔΕΤΗΡΙΩΝ ΟΔΩΝ ΑΥΤΗΣ» με **προϋπολογισμό : 8.042.326,77 €** και **πληρωμές μέχρι 31-12-2016 : 8.032.954,28 €** και **πιστώσεις 9.372,49 €** σύμφωνα με την με αριθμ. πρωτ. 34530/22-3-17 (ΑΔΑ : Ψ16Σ465ΧΙ8-ΒΙΙ) απόφαση της ΔΔΕ, ωστόσο τελικώς το έργο δεν συμπεριλήφθηκε στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Ενίσχυση της Προσπελασιμότητας".

Επίσης με το με αρ. πρωτ. ΔΠΔΑ/41918/2124/7-10-16 έγγραφο της Υπηρεσίας μας ζητήθηκε ένταξη νέου έργου στη ΣΑΕ 071 με τίτλο «Ν.Ε. - ΑΡΤΗΡΙΑ ΠΑΡΑΚΑΜΨΗΣ ΒΟΛΟΥ ΤΜΗΜΑ ΧΘ 19+200 ΕΩΣ ΧΘ 19+450 Ι.Κ. ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΙΣΟΔΟΥ ΑΓΡΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΗ ΤΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΛΙΑΚΗ ΟΔΟ ΒΟΛΟΥ-ΑΓΡΙΑΣ (Τ.Ε. 2005ΣΕ07130003)» με **προϋπολογισμό : 539.526,70 €** και **μηδενική πίστωση** το οποίο και δεν εντάχθηκε στο ΠΔΕ 2016.

Σύμφωνα με το συνημμένο τεχνικό δελτίο που συνόδευε την πρότασή μας ο προϋπολογισμός του έργου αφορούσε εκχωρημένους λογαριασμούς αναδόχου που κρίθηκε έκπτωτος και είχαν εκδοθεί σε βάρος του ενάριθμου έργου 2005ΣΕ07130003.

Παραμένουμε στη διάθεσή σας για περαιτέρω διευκρινίσεις και συνεργασία.

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ

1. Χ. Παπαβραμπούλου
2. Χρον. Αρχείο

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΗΣ ΔΠΔΑ

Γ. ΤΑΣΙΟΛΑΜΠΡΟΣ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

ΙΩΑΝΝΑ ΑΪΒΑΖΙΔΟΥ