



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ, ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ
& ΚΤΗΡΙΑΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ (Δ20)

Ταχ. Δ/ση : Σεβαστούπόλεως 1& Φειδιππίδου
Ταχ. Κώδικας : 115 26 Αμπελόκηποι
Πληροφορίες : Κ. Τριχάκης
Τηλέφωνο : 210 77.90.281
Fax : 210 77.90.185

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
Ημερομ.: 22.03.18
Αριθμ. Πρωτ.: 727

Αθήνα, 21-03-2018
Αρ. Πρωτ. Δ20/628/Φ.10/Ε.ΚΩ Β' ΦΑΣΗ

Προς: Τμήμα Κοινοβουλευτικού Ελέγχου
Τηλ. 210 6508338, 6508120
Fax: 210 6508299
e-mail: tkvel@yme.gov.gr
Κοιν: Γεν. Δ/ση Υδραυλικών, Λιμενικών
& Κτηριακών Υποδομών
Ιδίου Υπουργείου
FAX: 210-6428085
e-mail: gdyky-gram@yme.gov.gr

Θέμα: Απάντηση σε ερώτηση με αρ. 4387/15-03-2018 Βουλευτή Μ. Κόνσολα με θέμα
"Αδικαιολόγητη καθυστέρηση στη διαδικασία αποκατάστασης των ζημιών που
προκάλεσε ο σεισμός της 21ης Ιουλίου στις λιμενικές εγκαταστάσεις της Κω"
Σχετ: Το με αρ. πρωτ. Β-878/16-03-2018 Υπηρεσιακό Σημείωμα του Τμήματος Κοινοβουλευτικού
Ελέγχου του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών.

Σε συνέχεια του παραπάνω σχετικού Υπηρεσιακού Σημειώματος με το οποίο έχει
διαβιβαστεί η με αριθμό 4387/15-03-2018 ερώτηση του Βουλευτή Μ. Κόνσολα που
κατατέθηκε στην Βουλή των Ελλήνων και αναφέρεται στο θέμα, σας πληροφορούμε ότι:

Για την οριστική αποκατάσταση των ζημιών στον λιμένα Κω από τον σεισμό της 21-07-2017
το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών δια της αρμόδιας Διεύθυνσής του (Διεύθυνση
Λιμενικών Υποδομών Δ20) προέβη στις κάτωθι ενέργειες:

1. Ενέταξε το έργο «Μελέτη και εργασίες οριστικής επισκευής και αποκατάστασης των
ζημιών λόγω σεισμού της 21ης ΙΟΥΛΙΟΥ στο λιμένα ΚΩ - Β' ΦΑΣΗ» στην ΣΑΕ 870
(φυσικών καταστροφών) με ενδεικτικό προϋπολογισμό 8 εκ. ευρώ προκειμένου να είναι
δυνατή η άμεση ανάθεση των απαραίτητων μελετών και τυχόν εκτάκτων καταστάσεων
μέχρι την οριστική αποκατάσταση των ζημιών.
2. Ανέθεσε με την διαδικασία του άρθρου 32 του Ν. 4412/2016 (Διαδικασία
διαπραγμάτευσης) λόγω κατεπείγουσας ανάγκης (σεισμός 21ης Ιουλίου 2017) τις
κάτωθι τρεις μελέτες:
 - α. Γεωτεχνικές έρευνες και μελέτες για την αποκατάσταση των ζημιών λιμένα Κω, με
προϋπολογισμό 325.000,00 €.
 - β. Μελέτες αποκατάστασης των ζημιών λιμένα Κω, με προϋπολογισμό 300.000,00 € και
 - γ. Μελέτες αποκατάστασης των ζημιών στις κτιριακές υποδομές του λιμένα Κω, με
προϋπολογισμό 439.000,00 €
3. Οι γεωτεχνικές έρευνες και η μελέτη οριστικής αποκατάστασης των ζημιών
ολοκληρώθηκαν πρόσφατα και σύμφωνα με αυτές θα δημοπρατηθεί και ανατεθεί έργο
προϋπολογισμού 25 εκ. ευρώ (με ΦΠΑ 24%).

Άμεσα (15-03-2018) προβήκαμε σε όλες τις απαιτούμενες ενέργειες προς το Υπουργείο
Οικονομίας και Ανάπτυξης, για αύξηση του εγκεκριμένου προϋπολογισμού του ενάρθρου
2017ΣΕ87000000 ΣΑΕ 870 (φυσικών καταστροφών) από τα 8 εκ. ευρώ στα 29 εκ. ευρώ, 1
εκ. ευρώ για τις μελέτες, 25 εκ. ευρώ για το έργο αποκατάστασης και 3 εκ. ευρώ για την
κατασκευή του νέου κτιρίου επιβατών επειδή το υφιστάμενο κρίθηκε κατεδαφιστέο).

Οι κύριες και δαπανηρές εργασίες αφορούν έργα ενίσχυσης του εδάφους θεμελίωσης των
κρηπιδωμάτων του Λιμένα και ενίσχυση της χερσαίας ζώνης αυτού (Ειδικές θεμελιώσεις με
φρεατοπασσάλους κ.λ.π.) κατά απαίτηση της γεωτεχνικής έρευνας.

Επιπρόσθετα με άλλα έγγραφα μας ζητήθηκαν όλες οι απαιτούμενες γνωμοδοτήσεις και αδειοδοτήσεις που προβλέπονται στην κείμενη νομοθεσία για την έγκριση των μελετών και την εκτέλεση λιμενικών έργων και συγκεκριμένα:

α. από το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής ο ορισμός αποφαινομένων οργάνων (Προϊσταμένη Αρχή και Δ/νους Υπηρεσία) με έκδοση ΚΥΑ Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών και Υπουργού Ναυτιλίας, επειδή το έργο είναι προϋπολογισμού άνω των 10 εκ. ευρώ (Άρθρο 14 του Ν. 3044/2002).

β. από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας η απαλλαγή από την υποχρέωση έκδοσης περιβαλλοντικών όρων, επειδή σύμφωνα με την συνταχθείσα οριστική μελέτη, δεν επέρχεται οποιαδήποτε αλλοίωση – επιβάρυνση στο χερσαίο ή θαλάσσιο περιβάλλον (Άρθρο 49 του Ν. 4412/2016).

γ. από το Γενικό Επιτελείο Ναυτικού, το Υπουργείο Ναυτιλίας, το Υπουργείο Πολιτισμού και το Λιμενικό Ταμείο Κω, γνωμοδότηση επί της οριστικής μελέτης αποκατάστασης (Άρθρο 14 του Ν. 2971/2001).

Μετά την ολοκλήρωση των προαναφερομένων διαδικασιών θα προβούμε άμεσα στην δημοπράτηση των σχετικών έργων με την κατεπείγουσα διαδικασία του άρθρου 32 του Ν. 4412/2016 (Διαδικασία διαπραγμάτευσης) δεδομένου ότι το νησί έχει κηρυχτεί σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης με την με αρ. πρωτ. 5302 /21-07-2017 απόφαση Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας.

Η αποκατάσταση των ζημιών έχει προβλεφθεί στην οριστική μελέτη να γίνεται παράλληλα με την λειτουργία του λιμένα.

Ο συνολικός εκτιμώμενης χρόνος ολοκλήρωσης ανέρχεται στους 18 μήνες, από την υπογραφή της σύμβασης.

Τέλος μέσα Μαΐου 2018, ολοκληρώνεται και η οριστική μελέτη του νέου κτηρίου επιβατών του λιμένα Κω και θα προχωρήσουμε άμεσα στην δημοπράτηση και ανάθεση αυτού (εκτιμώμενος προϋπολογισμός 3 εκ. ευρώ με ΦΠΑ 24%).

Συνημμένα:

Το σχετικό έγγραφο με το συνημμένο του

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ

Εσωτερική Διανομή:

1. Διευθυντής
2. Τμήμα β
3. Χρονολογικό Αρχείο
4. Φ.35/Μ
5. Κ. Τριχάκης

Θ.ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ
Πολ. Μηχ. Με Α' β

