




ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε.

Αρ. Πρωτ.: 4771
Χανιά, 22-05-2018



Προς:
Υπουργείο Υποδομών & Μεταφορών
Τμήμα Κοινοβουλευτικού Ελέγχου

Θέμα: Αποστολή επικαιροποιημένων στοιχείων σχετικά με το υπ' αριθμ. Β-620/14-03-2018 έγγραφό σας.

Σχετικά με το υπ' αρ. πρωτ. Β-620/14-03-2018 έγγραφό σας, που αφορά την ερώτηση του Βουλευτή Κ. Λ. Αυγενάκη με θέμα «Νέες καθυστερήσεις στον δρόμο Γούρνες-Χερσάνησος» και σύμφωνα με τα πιο πρόσφατα δεδομένα σας γνωρίζουμε τα εξής:

Τον Ιούνιο του 2014 δεσμεύτηκε η περιοχή «Φαραγγούλι» στον Αποσελέμη λόγω των σπηλαίων που υπάρχουν στη θέση αυτή. Στη θέση αυτή προβλέπεται η κατασκευή ενός κιβωτοειδούς οχετού και εν συνεχεία επίχωση για την κατασκευή της αρτηρίας στα πλαίσια του παραπάνω έργου.

Ενώ τα σπήλαια αυτά ήταν ορατά πριν τη δημοπράτηση του έργου δεν είχαν αξιολογηθεί από τις αρμόδιες αρχαιολογικές υπηρεσίες ότι παρουσιάζουν ιδιαίτερο αρχαιολογικό ενδιαφέρον έτσι ώστε κατά το σχεδιασμό του έργου να ληφθούν υπόψη και να γίνουν οι απαραίτητες τροποποιήσεις για τη διατήρηση των σπηλαίων.

Σήμερα δεν είναι δυνατή καμία τροποποίηση της μελέτης καθ' ότι υπάρχουν περιβαλλοντικοί όροι, συντελεσμένες απαλλοτριώσεις και νομικές και διαχειριστικές δεσμεύσεις για την ολοκλήρωση του έργου στις 20/10/2018.

Με την απόφαση ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΔΙΠΚΑ/ΤΣΠΑΕΕ/476362/315033/11987/771/13-11-2017 το Κ.Α.Σ. αποφάσισε την διατήρηση σε κατάχωση των βραχοσκεπών και σπηλαιωδών ορυγμάτων στη θέση «Φαραγγούλι» αφού προηγηθεί αρχαιολογική έρευνα.

Για το λόγο αυτό εγκρίθηκε με την Α.Π. ΔΟΥ/1208 πε/26-1-2018 Απόφαση, δέσμευση ποσού 375.840 € και υπογράφηκε στις 1/2/2018 το μνημόνιο συνεργασίας.

Μέχρι σήμερα έχει προσληφθεί το απαραίτητο προσωπικό και έχουν ξεκινήσει οι αρχαιολογικές έρευνες.

Η Υπηρεσία μας ζήτησε από την Εφορεία Παλαιοανθρωπολογίας-Σπηλαιολογίας να ξεκινήσει την κατασκευή του τεχνικού και οι εργασίες να εκτελούνται παράλληλα με τις αρχαιολογικές έρευνες. Αναμένουμε την απάντησή τους η οποία όπως διευκρινίστηκε προφορικά θα δοθεί το επόμενο διάστημα.

Ενώ ξεκίνησαν οι εργασίες εκσκαφής και σκυροδέτησης του τεχνικού, η αρμόδια Εφορεία όμως με το ΑΠ ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΕΠΣ/ΤΑΠΙΠ /64301/43955/768/415/21-2-2018 έγγραφο ζήτησε τη διακοπή των εργασιών του τεχνικού.


Για τις εργασίες του τεχνικού απαιτείται χρονικό διάστημα 3 μηνών. Οι εργασίες θα πρέπει να γίνονται παράλληλα με τις έρευνες έτσι ώστε το διάστημα αυτό να είναι προς όφελος του έργου και όχι να το επιβαρύνει χρονικά.


Σε κάθε περίπτωση προκειμένου το έργο να ολοκληρωθεί στις 20/10/2018 θα πρέπει οι έρευνες να ολοκληρωθούν το συντομότερο δυνατόν διαφορετικά ενδέχεται ο ανάδοχος να διεκδικήσει αποζημιώσεις που θα προκύψουν από ημεραργίες και καθυστερήσεις στην εκτέλεση των εργασιών.

Επίσης η ολοκλήρωση του έργου στην παραπάνω προθεσμία είναι κρίσιμη για το πλαίσιο επίδοσης (στόχος προγράμματος με δημοσιονομικές επιπτώσεις).

Για το λόγο αυτό με το ΑΠ 400/7-3-2018 έγγραφο ζητήθηκε από την αρμόδια Εφορεία να μας επιτρέψει να συνεχίσουμε τις εργασίες σκυροδέτησης του τεχνικού.

Είμαστε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε άλλη πληροφορία.





ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ
ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΣΥΓΚ / ΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΔΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΜΕ FAX και E-MAIL

Αθήνα 22-5-2018
Αρ.Πρωτ.: 1453

Ταχ. Διεύθυνση: Μουστοξύδη 7
Ταχ. Κώδικας: 114 73 – Αθήνα
Πληροφορίες: Ευάγγ. Μενδωνίδης
Τηλ.: 210- 6429502
FAX: 210- 6426787

ΠΡΟΣ:
Το Τμήμα Κοινοβουλευτικού Ελέγχου
ΓΓΥ/Υπ.Υ.ΜΕ.ΔΙ.
Αναστάσεως 2 & Τσιγάντε
101 91 Παπάγος
Fax: 210 6508299
E-mail: tkvel@yme.gov.gr

Θέμα: Απάντηση στη με αριθμό 4207/8-3-2018 ερώτηση βουλευτή κ. Α. Αυγενάκη

Σχέτ.: (α) Το με αρ. πρωτ. Δ.Ο.Υ. 1453/15-3-2018 έγγραφό σας.

Σε απάντηση της Ερώτησης του θέματος, και σε ότι αφορά θέματα αρμοδιότητας μας, σας πληροφορούμε τα ακόλουθα:


Μετά από αίτημα της Ο.Α.Κ. Α.Ε. εκδόθηκε η με αριθμό πρωτ. Δ.Ο.Υ. 1208/26-01-2018 Π.Ε. απόφαση έγκρισης δέσμευσης ποσού 375.840,00 € (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α 24%) και διάθεσης ισόποσης πίστωσης, σε βάρος του προϋπολογισμού του ενάριθμου έργου 2015ΣΕ27110000 της ΣΑΕ 2711, για την υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ του "Ο.Α.Κ Α.Ε." και της Εφορείας Παλαιοανθρωπολογίας - Σπηλαιολογίας, προκειμένου να πληρωθούν σε αυτή οι δαπάνες υλοποίησης του Υποέργου 7 «Αρχαιολογικές έρευνες στη θέση Φαραγγούλι, Αποσελέμη», στο πλαίσιο εκτέλεσης του έργου «Γούρνες -Χερσόνησος». Στη συνέχεια υπογράφηκε το Μνημόνιο Συνεργασίας και προσλήφθηκε το απαραίτητο προσωπικό (35 άτομα) για την παρακολούθηση των ανασκαφικών εργασιών που ήδη άρχισαν να εκτελούνται στην περιοχή του κατασκευαζόμενου έργου. Η Ο.Α.Κ. Α.Ε. έχει ζητήσει τη σύμφωνη γνώμη της Εφορείας Παλαιοανθρωπολογίας – Σπηλαιολογίας για την παράλληλη κατασκευή ενός κιβωτοειδούς οχετού 4Χ4 μέτρων στην περιοχή που εκτελούνται οι ανασκαφικές εργασίες.

Μετά από τηλεφωνική συνεννόηση η Ο.Α.Κ. Α.Ε. μας ενημέρωσε ότι στις 04-04-2018 αποδόθηκαν στη κυκλοφορία 7,0 χλμ. από τα 9,5 χλμ. που είναι το σύνολο του κατασκευαζόμενου έργου της ΟΑΚ ΑΕ με τίτλο «Γούρνες – Χερσόνησος», και το υπόλοιπο τμήμα των 2,5 χλμ. θα αποδοθεί σε χρήση μέχρι τον Οκτώβριο του 2018, εφόσον παραδοθεί ελεύθερο το έδαφος από την Εφορεία Παλαιοανθρωπολογίας – Σπηλαιολογίας μέχρι το τέλος Μαΐου 2018.

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ:

1. Δ/της ΔΟΥ
2. Χρον. Αρχείο
3. Ευάγγ. Μενδωνίδης

Ο Διευθυντής ΔΟΥ



ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΑΣΙΟΠΟΥΛΟΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ με Α' Βαθμό