



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΗΠΕΙΡΟΥ-ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗ

Ιωάννινα, 18 Μαΐου 2018

Αριθ. Πρωτ.: 74627

Ταχ. Δ/ση : Βορείου Ηπείρου 20
454 45 Ιωάννινα
Τηλεφ. : 2651360300, 1, 3, 5, 7
26510 72 164,
Fax : 26510 31224, 2651360304
Ιστοσελίδα : www.apdhp-dm.gov.gr
Email : ekrana@apdhp-dm.gov.gr
Πληροφορίες : Ε.Κρανά

ΠΡΟΣ : ΥΠ.ΕΣ.
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΔΙΟΙΚ. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΤΜ.ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Ευαγγελιστρίας 2
10563 Αθήνα

ΘΕΜΑ : Απάντηση σε Αναφορά της Βουλής των Ελλήνων

ΣΧΕΤ.: Το υπ'αριθμ. οικ.19985/16-5-2018 έγγραφό σας.

Σε απάντηση του ανωτέρω εγγράφου, το οποίο συνοδεύεται από την υπ'αριθμ. 5653/4-5-2018 Ερώτηση του Βουλευτή κ. Γιάννη Αντωνιάδη, αναφορικά με το θέμα: «Πορεία Υλοποίησης έργου Τηλεθέρμανσης Φλώρινας και Τηλεθέρμανσης Δήμου Φλώρινας » σας αποστέλλουμε:

- Το υπ'αριθμ. 2843/18-5-2018 έγγραφο της Δ.Ε.Υ.Α.Φ. Φλώρινας.
- Το υπ'αριθμ. 89692/617/18-5-2018 έγγραφο της ΠΕ Φλώρινας.

Είμαστε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε περαιτέρω πληροφορία ή διευκρίνιση.

Συνημμένα:

- 1) Το υπ'αριθ. 2843/18-5-2018
- 2) Την υπ'αριθμ. 89692/617/18-5-2018

Ο Συντονιστής

Βασίλειος Πολ. Μιχελάκης



ΑΝΤΙΣΤΡΩΦΟ



ΕΠΕΙΓΟΝ - ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Φλώρινα, 18-05-2018

Νομός Φλώρινας

Δήμος Φλώρινας

Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης &
Αποχέτευσης Φλώρινας (Δ.Ε.Υ.Α.Φ.)

Τεχνική Υπηρεσία

Σπηλιάδου 14 – 53 100 Φλώρινα

Τηλ. 2385024555 & 2385024606

ΠΡΟΣ :

Δήμο Φλώρινας

Γραφείο Δημάρχου

Μεγ. Αλεξάνδρου 107

53100 Φλώρινα

Α.Π. 2843

Θέμα : «Πορεία υλοποίησης έργου ‘ΤΗΛΕΘΕΡΜΑΝΣΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ’»

**Σχετ.: α) Η με αρ. 5653/04-05-2018 Ερώτηση του Βουλευτή Π.Ε. Φλώρινας κ.
Ιωάννη Αντωνιάδη**

Σε συνέχεια του με αριθμ. πρωτ. οικ. 19985/16-05-2018 εγγράφου του Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών Δ/σης Διοικητικής Υποστήριξης Γενικής Δ/σης Οικονομικών και Διοικητικής Υποστήριξης του Υπουργείου Εσωτερικών, που μας κοινοποιήσατε την 16-05-2018 με το Α.Π. 8968/233/16-05-2018 έγγραφο, σας γνωρίζουμε ότι :

1. Με την αριθμ. οικ. 8359/18-07-2017 Απόφαση Ένταξης (ΑΔΑ : ΨΚΤΦ465ΧΙ8-ΔΙ0) η Πράξη «ΤΗΛΕΘΕΡΜΑΝΣΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ» εντάχθηκε στο Ε.Π. «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020», που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, με Κωδικό ΟΠΣ 5003888, ως έργο «Phasing» και συνολικό κόστος Πράξης 54.079.476,32 ευρώ, εκ των οποίων ποσό 44.312.044,91 ευρώ αφορά στη συνολική Δημόσια Δαπάνη και ποσό 9.767.431,41 ευρώ στην ιδιωτική συμμετοχή Δ.Ε.Υ.Α.Φ..

Η Πράξη αποτελείται από έντεκα (11) διακριτά υποέργα, στα οποία περιλαμβάνονται το υποέργο 1 : «Αγωγός Μεταφοράς Φλώρινας – Δίκτυο Διανομής Φλώρινας – Αντλιοστάσια» και το υποέργο 5 : «Μετασκευές Δ.Ε.Η.», καθώς και υποέργα που αφορούν σε προμήθεια και εγκατάσταση του απαραίτητου ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού και σε υπηρεσίες, αγορές και άλλες έμμεσες δαπάνες, απαραίτητες για την υλοποίηση του φυσικού αντικείμενου της πράξης με τρόπο που να καθιστά το έργο ολοκληρωμένο και λειτουργικό.

2. Το υποέργο : «ΑΓΩΓΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ – ΔΙΚΤΥΟ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ – ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΑ» δημοπρατήθηκε στις 14 Μαΐου 2013 και η σχετική Εργολαβική Σύμβαση υπογράφηκε στις 13-01-2014.

Δεδομένου ότι έχουν επέλθει σημαντικές καθυστερήσεις στην υλοποίηση του εν λόγω υποέργου η Δ.Ε.Υ.Α.Φ. επισήμανε, κατ' επανάληψη τόσο εγγράφως όσο και προφορικά, στην Ανάδοχο Κοινοπραξία ότι υπάρχουν σημαντικές καθυστερήσεις στην υλοποίηση του έργου, ότι απαιτείται να λάβει μέτρα για την κάλυψη των καθυστερήσεων του έργου και κλήθηκε να προβεί στις αντίστοιχες απαιτούμενες ενέργειες. Ωστόσο η Ανάδοχος Κοινοπραξία από τον Ιανουάριο 2018 έως σήμερα δεν εκτέλεσε τις προβλεπόμενες από το χρονοδιάγραμμα του έργου εργασίες κατασκευής του έργου και η Δ.Ε.Υ.Α.Φ. απέστειλε στην Ανάδοχο Κοινοπραξία την 19-04-2018 Ειδική Πρόσκληση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 61 του Ν.3669/2008, με την οποία η Ανάδοχος κλήθηκε να προβεί σε συγκεκριμένες ενέργειες εντός χρονικού διαστήματος 30 ημερών. Στη συνέχεια η Ανάδοχος Κοινοπραξία υπέβαλε την 04-05-2018 αίτηση υποκατάστασης ενός μέλους της Κοινοπραξίας, επικαλούμενη αδυναμία εκτέλεσης και ολοκλήρωσης του έργου.

Η Δ.Ε.Υ.Α.Φ. την 04-05-2018 απέστειλε στην αρμόδια Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης σχετικό έγγραφο, προκειμένου να διευκρινιστεί κατά πόσο η αιτούμενη υποκατάσταση είναι εφικτή και εάν συναινεί, διότι καθιστά ουσιώδη μεταβολή της εργολαβίας, και επιπλέον εάν και κατά πόσο θα επηρεάσει την επιλεξιμότητα του έργου, στα πλαίσια του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2014-2020», που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης.

Μετά τα παραπάνω, δεν είναι πλέον ρεαλιστικό να ολοκληρωθούν οι εργασίες κατασκευής του εν λόγω υποέργου μέχρι την οριακή προθεσμία, δηλαδή την 20-12-2018, γεγονός που θα επιφέρει καθυστερήσεις στην υλοποίηση και των λοιπών υποέργων της Πράξης.

3. Σχετικά με το υποέργο με τίτλο : «Μετασκευές Δ.Ε.Η.» για την παροχή θερμικής ενέργειας στο Δίκτυο Τηλεθέρμανσης Φλώρινας, συνάφθηκε στις 04 Ιουλίου 2006 Σύμβαση Πλαίσιο μεταξύ της Δ.Ε.Η. Α.Ε. και της Δ.Ε.Υ.Α.Φ. για την παροχή θερμικής ενέργειας στην περιοχή Φλώρινας, που περιλαμβάνει υλοποίηση επιμέρους συμβάσεων και ενεργειών, όπου μεταξύ των άλλων

περιλαμβάνεται και η εκτέλεση έργου από την ΔΕΗ Α.Ε. στη Μονάδα Ι του Α.Η.Σ. Μελίτης για την παροχή θερμικής ενέργειας 70 MWth στο Δίκτυο Τηλεθέρμανσης Φλώρινας.

Δεδομένου ότι εκδόθηκε ο Ν.4453/2018 (ΦΕΚ Α'75), που αφορά στην απόσχιση και εισφορά δύο λιγνιτικών κλάδων της ΔΕΗ Α.Ε. σε δύο νέες εταιρείες, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνεται και ο ΑΗΣ Μελίτης, η Δ.Ε.Υ.Α.Φ. την 08-05-2018 απέστειλε έγγραφο προς τη Δ.Ε.Η. Α.Ε. για παροχή διευκρινίσεων, σχετικά με το κατά πόσο επηρεάζεται η μελλοντική τροφοδοσία της πόλης Φλώρινας και των λοιπών οικισμών με θερμική ενέργεια για λειτουργία της τηλεθέρμανσης από τον ΑΗΣ Μελίτης και εάν το διάδοχο σχήμα θα υποκαταστήσει πλήρως τις υποχρεώσεις της Δ.Ε.Η. Α.Ε. που απορρέουν από τη Σύμβαση Πλαίσιο μεταξύ της Δ.Ε.Η. Α.Ε. και της Δ.Ε.Υ.Α.Φ..

Μετά τα παραπάνω, και επειδή έχουν επέλθει απρόβλεπτες καταστάσεις στην υλοποίηση των Υποέργων : «Αγωγός Μεταφοράς Φλώρινας – Δίκτυο Διανομής Φλώρινας – Αντλιοστάσια» και «Μετασκευές Δ.Ε.Η.» της Πράξης : «ΤΗΛΕΘΕΡΜΑΝΣΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ», που θα επιφέρουν σημαντικές καθυστερήσεις στην υλοποίηση συνολικά της Πράξης, δεν είναι πλέον ρεαλιστική η ολοκλήρωσή της έως την 31/01/2020, και μέχρι την διευθέτηση των ανωτέρω δεν είναι δυνατή, στην παρούσα φάση, η σύνταξη νέου ρεαλιστικού χρονοδιαγράμματος υλοποίησης της Πράξης «ΤΗΛΕΘΕΡΜΑΝΣΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ».

Εσ. Διανομή :

- Πρόεδρο Δ.Σ.
- Γεν. Δ/ση
- Τ.Υ.
- Γραμματεία



Ο Πρόεδρος Δ.Σ. Δ.Ε.Υ.Α.Φ.

Αντώνιος Ν. Ζαέκης



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ

Ταχ. Δ/ση: Διοικητήριο
Ταχ. Δ/ση: 53100 Φλώρινα
Πληροφορίες:
Τηλ.: 23853 504000
Fax: 23853 50401
Email: info@florina.pdm.gov.gr

Φλώρινα, 18/05/2018
Αριθμ. Πρωτ:89692/617

Προς: Αποκεντρωμένη Διοίκηση
Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας
Γραφείο Συντονιστή
Βορείου Ηπείρου 20
454 45 Ιωάννινα

Θέμα: Πορεία υλοποίησης έργου Τηλεθέρμανσης Φλώρινας.
Σχετ: 1) Το υπ' αριθμ. 73102/16-05-2018 έγγραφό σας.
2) Το υπ' αριθμ. 19985/16-05-2018 έγγραφο του ΥΠ.ΕΣ.
3) Το υπ' αριθμ. 20039/16-05-2018 έγγραφο του ΥΠ.ΕΣ.

Σε απάντηση των ως άνω αναφερόμενων σχετικών εγγράφων που συνοδεύεται από την ερώτηση του Βουλευτή κ. Ιωάννη Αντωνιάδη, αναφορικά με το θέμα: «**Πορεία υλοποίησης έργου Τηλεθέρμανσης Φλώρινας**», σας ενημερώνουμε ότι η Π.Ε. Φλώρινας ουδεμία σχέση έχει με το έργο της τηλεθέρμανσης Φλώρινας.

