




ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε.

Αρ. Πρωτ.: 5179
Χανιά, 01-06-2018



Προς:
Υπουργείο Υποδομών & Μεταφορών
Τμήμα Κοινοβουλευτικού Ελέγχου

Θέμα: Σχετικά με το υπ' αριθμ. Β-1331/25-05-2018 έγγραφό σας.

Σχετικά με το υπ' αρ. πρωτ. Β-1331/25-05-2018 έγγραφό σας, που αφορά ερώτηση των Βουλευτών κας Ευαγγελίας Βαγιωνάκη και κ. Αντώνη Μπαλωμενάκη, με θέμα «Καθυστερήσεις στην εκτέλεση του έργου σύνδεσης της πόλης των Χανίων με τον Κόμβο Μουρνιών και τον Β.Ο.Α.Κ», σας γνωρίζουμε τα κάτωθι:

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ

Έργο: «ΣΥΝΔΕΣΗ ΚΟΜΒΟΥ ΜΟΥΡΝΙΩΝ ΤΟΥ Β.Ο.Α.Κ ΜΕ ΤΗΝ ΠΟΛΗ ΧΑΝΙΩΝ»
Κωδικός ΟΠΣ: 5000393-01
Ανάδοχος: ΚΑΠΠΑ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.
Διευθύνουσα Υπηρεσία: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ του Ο.Α.Κ. Α.Ε.

Απόφαση έγκρισης μελέτης	:	Υπουργείο Υποδομών & Μεταφορών Δ1/ΟΙ/5040/24-12-2013												
Προϋπολογισμός Μελέτης του έργου	:	<table><tr><td>Εργασίες</td><td>4.739.727,21€</td></tr><tr><td>Μελέτες</td><td>100.000,00€</td></tr><tr><td>Αναθεώρηση</td><td>241.373,60 €</td></tr><tr><td>Σύνολο</td><td>5.081.300,81€</td></tr><tr><td>Φ.Π.Α</td><td>1.168.699,19€</td></tr><tr><td>Συνολική δαπάνη</td><td>6.250.000,00€</td></tr></table>	Εργασίες	4.739.727,21€	Μελέτες	100.000,00€	Αναθεώρηση	241.373,60 €	Σύνολο	5.081.300,81€	Φ.Π.Α	1.168.699,19€	Συνολική δαπάνη	6.250.000,00€
Εργασίες	4.739.727,21€													
Μελέτες	100.000,00€													
Αναθεώρηση	241.373,60 €													
Σύνολο	5.081.300,81€													
Φ.Π.Α	1.168.699,19€													
Συνολική δαπάνη	6.250.000,00€													
Ημερομηνία Δημοσίευσης	:	04-03-2014												
Χρηματοδότηση	:	2016ΣΕ27110002												
Ανάδοχος του έργου	:	ΚΑΠΠΑ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.												
Μέση τεκμαρτή έκπτωση	:	43,73%												
Ημερομηνία υπογραφής Σύμβασης	:	15-12-2014 ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ: (30) τριάντα μήνες 15-05-2017												
Ποσόν Σύμβασης (χωρίς Φ.Π.Α.)	:	2.898.458,68€												
Ποσόν Σύμβασης (με Φ.Π.Α.)	:	3.565.104,18€												
Παράταση προθεσμιών	:	12 μήνες, έως 15-06-2019, ΑΔΑ: 75Α1ΟΞ5Ψ-Θ9Σ												
1 ^{ος} Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών	:	Φ.Π.Α 24% επιπλέον 28.984,58€												
1 ^{ος} Α.Π.Ε.	:	3.594.088,76€, ΑΔΑ: 6ΑΘΦΟΞ5Ψ-4ΕΚ												
Πληρωμές μέχρι σήμερα ως 5η εντολή πληρωμής μετά του Φ.Π.Α 24%	:	489.954,46€, ΑΔΑ: 6ΞΔΝΟΞ5Ψ-Υ84												

ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Αντικείμενο του έργου είναι η πλήρης κατασκευή του τμήματος σύνδεσης του Κόμβου Μουρνιών με τη πόλη Χανίων.

Συγκεκριμένα θα κατασκευαστούν:

- Η Οδός 100 (σύνδεση κόμβου Μουρνιών με Χανιά μήκους 749,19m (ταχύτητα μελέτης 60/50km/h).
- Η Οδός 200 (κλάδος οδού Μουρνιών) μήκους 488,59m (ταχύτητα μελέτης 50km/h).
- Η Οδός 300 (κλάδος οδού Ζυμβρακάκηδων) μήκους 488,16m (ταχύτητα μελέτης 50km/h).
- Η Οδός 400 (περιμετρική οδός Σχεδίου Πόλης Χανίων) μήκους 206,82m (ταχύτητα μελέτης 60km/h).
- Η Οδός 500 (οδός Βαμβακόπουλου-Σουδας) μήκους 259,64m (ταχύτητα μελέτης 60km/h).
- Η Οδός 600 (SR1) μήκους 184,59m (ταχύτητα μελέτης 40km/h).
- Η Οδός 700 (σύνδεση αξόνων 0.600-0.100) μήκους 26,93m (ταχύτητα μελέτης 30km/h).
- Δηλαδή το συνολικό μήκος του έργου είναι 2.403,92m.

Η σύνδεση του κόμβου Μουρνιών με τη πόλη των Χανίων διέρχεται μεταξύ των Πολεοδομικών γειτονιών «Πασακάκι» στα δυτικά και «Κουμπές Μουρνιών» στα ανατολικά, τα σχέδια πόλης των οποίων τροποποιήθηκαν το 1998 (ΦΕΚ 525 Δ/24-07-98).

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Η σύμβαση του έργου του θέματος υπογράφηκε στις 15-12-2014 με συμβατικό ποσό 3.565.104,18€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ με συμβατική ημερομηνία περαίωσης 15/06/2017.

Με την απόφαση αρ. πρωτ. 6880/14-06-2016 του Υπουργείου Οικονομίας Ανάπτυξης και Τουρισμού έγινε η ένταξη του έργου στο ΕΣΠΑ 2014-2020 με ενάρθμο 2016ΣΕ27110002 και περιλαμβάνει την εργολαβία-κατασκευή, τις απαλλοτριώσεις, ΟΚΩ και το συνολικό κόστος της πράξης ανέρχεται στο ποσό 8.165.104,18€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

Με την αρ. πρωτ. 3699/30-10-2015 απόφαση του Υπουργού Υπ.ΥΠΟ.ΜΕ.ΔΙ έγινε επίταξη στα επικείμενα των ακινήτων του έργου εντός σχεδίου πόλης.

Αρχικά το έργο είχε ενταχθεί στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων με μικρή χρηματοδότηση της τάξης των 200.000€, μέρος των οποίων πληρώθηκαν τα επικείμενα της επίταξης. Μετά την ένταξή του στο ΕΣΠΑ 2014-2020 το έργο χρηματοδοτείται ομαλά και ο ανάδοχος έχει πληρωθεί όλους τους πιστοποιημένους εργολαβικούς λογαριασμούς.

Με την αρ. πράξη 4/22-02-2016 του Υπουργικού Συμβουλίου (ΦΕΚ 23 τεύχος Α 23-02-2016) εντάχθηκε το έργο στο άρθρο 7Α του κώδικα αναγκαστικών υποχρεώσεων του Ν. 2882/2001 προκειμένου να επισπευτεί η συντέλεση των απαλλοτριώσεων που απαιτούνται.

Για τα εκτός σχεδίου (τμήμα οδού Μουρνιών έως οδού Αγίας Μαρίας) δημοσιεύτηκε το ΦΕΚ 86/4-05-2018 τεύχος Α.Α.Π και την 29-05-2018 επιδόθηκαν στους ιδιοκτήτες οι ειδικές προσκλήσεις για παράδοση των απαλλοτριωμένων ακινήτων. Με το αρ. πρωτ. 1016/11-5-2018 έγγραφο της Δ/σης Συγκοινωνιακών Έργων κοινοποιήθηκε το ΦΕΚ στον ανάδοχο ΚΑΠΠΑ ΤΕΧΝΙΚΗ και δόθηκε εντολή για την οριοθέτηση της ζώνης της συντελεσμένης πλέον απαλλοτρίωσης και τη σύνταξη της εργοταξιακής σήμανσης ώστε να εγκριθεί από την αρμόδια αστυνομική αρχή και να ξεκινήσουν οι εργασίες στη συγκεκριμένη περιοχή.

Για τα εντός σχεδίου εκκρεμεί η αποστολή από την Διεύθυνση Απαλλοτριώσεων του Υπουργείου ΥΠΟΜΕ στο Δικαστικό Γραφείο Χανίων, των σχετικών στοιχείων της απαλλοτρίωσης, ώστε να προσδιοριστεί η ημερομηνία εκδίκασης στο Εφετείο Χανίων και να ακολουθήσει η νόμιμη διαδικασία με τους ιδιοκτήτες. Μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας και σε ό,τι αφορά στο τμήμα της επέκτασης της οδού Ζυμβρακάκηδων Ο-300 έχει εξασφαλιστεί η συναίνεση των ιδιοκτητών ώστε να προχωρήσει η υλοποίηση του φυσικού αντικείμενου.


Στην επέκταση της οδού Ζυμβρακάκηδων Ο-300 σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα του έργου το οποίο υποβλήθηκε από τον ανάδοχο και εγκρίθηκε από την Προϊσταμένη Αρχή του Ο.Α.Κ. Α.Ε (ΑΔΑ 75Α1ΟΞ5Ψ-Θ9Σ), χωρίς επιφύλαξη του αναδόχου, προβλέπονται τα εξής:

- εργασίες οδοστρωσίας έως 30 Ιουνίου 2018,
- εργασίες ασφαλτικών έως 31 Ιουλίου 2018,
- εργασίες σήμανσης, ηλεκτροφωτισμού και φωτεινής σηματοδότησης μέχρι 30 Αυγούστου 2018.

Πρακτικώς να προχωρήσουν οι εργασίες οδοστρωσίας ο ανάδοχος οφείλει εντός των ημερών να προχωρήσει στα υδραυλικά έργα υποδομής που αφορούν τις μεταφορές των αγωγών κοινής ωφέλειας της ΔΕΥΑ Χανίων. Στις 30-05-2018 εκτελέστηκαν από συνεργείο οι αναγκαίες εργασίες για τη μεταφορά των δικτύων της ΔΕΔΔΗΕ. Η αρμόδια υπηρεσία του Ο.Α.Κ. Α.Ε θα μεριμνήσει για την έναρξη των εργασιών μετακίνησης των καλωδίων του ΟΤΕ.

Είμαστε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε άλλη πληροφορία.

Για τον
Οργανισμό Ανάπτυξης Κρήτης Α.Ε.
Ο Διευθύνων Σύμβουλος






ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜ/ΤΕΙΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ
ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΑΠΑΛ/ΣΕΩΝ ΤΟΠΟΓΡ/ΣΕΩΝ
ΚΑΙ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΑΠΑΛ/ΣΕΩΝ
ΤΜΗΜΑ (Β')

Ταχ. Διεύθυνση : Λεωφ. Κηφισίας 39
 Τ.Κ. : 151 23 Μαρούσι
 Πληροφορίες : κ. Α. Ντούρου
 Τηλέφωνο : 210-64 17 529
 TELEFAX : 210-64 17 603
 e-mail : d12@ggde.gr

Μαρούσι, 05 / 06 / 2018

Αριθμ. Πρωτ.:3138

Προς
 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
 ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
 Αναστάσεως 2 & Τσιγάντε
 Τ.Κ.-155 10 ΠΑΠΑΓΟΥ
 (Υπόψη κας Τριανταφύλλου)



ΘΕΜΑ : Δίδονται πληροφορίες σχετικά με το υπ'αρ. Β-1331/25-05-2018 έγγραφό σας.
Σχετ : Το με αρ. πρωτ. . Φ201Χ.Εν/ο/2657/09-05-2018 έγγραφό μας.

Απαντώντας στο με αρ. πρωτ. Β-1331/25-02-2018 έγγραφό σας, που αφορά σε ερώτηση των Βουλευτών κας Ευαγγελίας Βαγιωνάκη και κου Αντώνη Μπαλωμενάκη, με θέμα «καθυστερήσεις στην εκτέλεση του έργου σύνδεση της πόλης των Χανίων με τον Κόμβου Μουρνιών και του ΒΟΑΚ», σας ενημερώνουμε, ότι ύστερα από έλεγχο που έγινε στο αρχείο της Υπηρεσίας μας, προέκυψαν τα εξής:

α) Για τα ακίνητα που απαλλοτριώθηκαν δυνάμει της Υ.Α.:Φ201Χ/ο/6190/1-12-2015 (ΦΕΚ:259/2015 τ.ΑΑΠ') για την κατασκευή σύνδεσης του Κόμβου Μουρνιών του ΒΟΑΚ με την πόλη των Χανίων, στο τμήμα Εκτός Σχεδίου Πόλης, της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων, έχουν ολοκληρωθεί όλες οι νόμιμες προϋποθέσεις για την προσωρινή κατάληψη τους, αφού δημοσιεύθηκε η σχετική ειδοποίηση του Υπουργείου μας, στο ΦΕΚ:86/2018 τ.ΑΑΠ' και εστάλη το με αρ. πρωτ. Φ201Χ/ο/2698/14-05-2018 έγγραφό μας στον Οργανισμό Ανάπτυξης Κρήτης (Ο.Α.Κ.) ώστε να προβεί λόγω αρμοδιότητας, στις απαραίτητες ενέργειες.

β) Για τα ακίνητα που πρόκειται να ρυμοτομηθούν δυνάμει της υπ'αρ. απόφασης επίσπευσης 3172/09-06-2015 (ΦΕΚ:146 ΑΑΠ'/2015) για τη διάνοιξη της οδού σύνδεσης του Κόμβου Μουρνιών του οδικού άξονα ΒΟΑΚ, με την πόλη των Χανίων και την επέκταση της οδού Ζυμβρακάκηδων (Εντός Σχεδίου Πόλης) της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων, η Υπηρεσία μας, με το με αρ. πρωτ. Φ201Χ.Εν/ο/2657/09-05-2018 έγγραφο της (συν 1), ζητά από τον Οργανισμό Ανάπτυξης Κρήτης (ΟΑΚ) να της δοθούν όλες οι απαραίτητες πληροφορίες, προκειμένου να προχωρήσει σε Άσκηση αίτησης του Δημοσίου ενώπιον του Μονομελούς Εφετείου Κρήτης, για παροχή άδειας προσωρινής κατάληψης και καθορισμού εύλογου τμήματος της αποζημίωσης κατά την ειδική διαδικασία του άρθρου 7Α του ν. 2882/2001 (Α'17).

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ:

Το σχετ. έγγραφο του θέματος

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ :

1. Χ.Α.
2. κ. Ντούρου φ. γενικών Κρήτης

Η Αναπληρώτρια προϊσταμένη της Δ/σης

ΕΥΓΕΝΙΑ ΚΑΛΟΦΩΛΙΑ
 Πολιτικός Μηχ/κός με Α'β
 ΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
 ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ/ΟΤΕΜΕΝΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ

