

ΕΠΕΙΓΟΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ
ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ, ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ
ΕΡΓΩΝ

Ταχ. Δ/ση: Εθν. Αντίστασης 80 & Τσόκα
Ταχ. Κώδικας: 19200 Ελευσίνα
Πληροφορίες: Κ. Τσολιάκος
Τηλέφωνο: 2131601354
Fax: 2131601388

Ελευσίνα 12 Μαρτίου 2018
Αρ. Πρωτ.: 550/Φ63

ΠΡΟΣ: ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ
ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
κο Ιωάννη Βασιλείου
Fax: 2132047053

ΚΟΙΝ: 1) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ
Fax: 210-6984182
2) ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΜΟΝΑΔΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ
Ευαγγελιστρίας 2
105 63 Αθήνα
Fax: 2131361229
3) ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
Ευαγγελιστρίας 2
105 63 Αθήνα
Fax: 2131361230

ΘΕΜΑ : Η υπ' αριθμ. 3732/23-02-2018 Ερώτηση των Βουλευτών κκ. Σπύρου Δανέλλη και Γρηγόρη Ψαριανού.

Σχετ.: α) Το με αριθ. πρωτ. : 43787/06-03-2018 έγγραφο από το Γρ. Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Δυτικής Αττικής
β) Το με αριθ. πρωτ. : 43213/01-03-2018 έγγραφο από το Γρ. Περιφερειάρχη Αττικής
γ) Το με αριθ. πρωτ. : οικ.330/28-02-2018 έγγραφο από τη Μονάδα Συντονισμού Διαχείρισης Αποβλήτων του Υπουργείου Εσωτερικών
δ) Το με αριθ. πρωτ. : 5445/27-02-2018 έγγραφο από τη Δ/ση Διοικητικής Υποστήριξης της Γεν. Δ/σης Οικονομ. Υπηρεσιών και Διοικητικής Υποστήριξης του Υπουργείου Εσωτερικών

Σε απάντηση των ανωτέρω σχετικών εγγράφων, όσον αφορά την ερώτηση που κατέθεσαν οι Βουλευτές κκ. Σπύρος Δανέλλης και Γρηγόρης Ψαριανός με θέμα «Πρόστιμο 8,2 εκατ. Ευρώ από το Ευρωδικαστήριο για το αποχετευτικό πρόβλημα στο Θριάσιο Πεδίο», σας ενημερώνουμε τα εξής:

Το έργο της αποχέτευσης του Θριασίου Πεδίου περιελάμβανε:

α) Την εργολαβία του πρωτεύοντος δικτύου και την εργολαβία του Κέντρου Επεξεργασίας Λυμάτων (ΚΕΛ), που εκτελέστηκαν από την ΕΥΔΑΠ

β) Την εργολαβία του δευτερεύοντος δικτύου που εκτελέστηκε από τη πρώην Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Δυτ.Αττικής (και νυν Περιφερειακή Ενότητα Δυτικής Αττικής) και

γ) Τις συνδέσεις των ιδιοκτησιών με το δευτερεύον δίκτυο (τριτεύον δίκτυο) αρμοδιότητας των εκάστοτε Δήμων

Αναφορικά με την εργολαβία του δευτερεύοντος δικτύου που εκτελέστηκε από την πρώην Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Δυτ.Αττικής:

Με την με αριθμ. Ε(2004)5718/27-12-2004 Απόφαση της Ευρωπαϊκής Ένωσης εγκρίθηκε η συγχρηματοδότηση από το Ταμείο Συνοχής του έργου «Αποχέτευση Ανατολικού και Δυτικού τομέα Θριασίου Πεδίου (Δευτερεύον Δίκτυο)». Σύμφωνα με την Απόφαση το Ταμείο Συνοχής χρηματοδοτεί το έργο κατά 75% και το Ελληνικό Δημόσιο κατά 25%. Ο προϋπολογισμός του έργου σύμφωνα με την αρχική Απόφαση ανέρχεται σε 66.500.000€. Με την με αριθμ. Ε(2006)6913/15-12-2006 τροποποιητική Απόφαση της Ευρωπαϊκής Ένωσης το ως άνω ποσό μειώθηκε στα 53.200.000€. Στις δύο Αποφάσεις ορίζεται ως καταληκτική ημερομηνία του έργου η 31/12/2009. Στη συνέχεια συντάχθηκαν δύο αιτήματα τροποποίησης, τα οποία και εγκρίθηκαν με τις με αριθμ. Ε(2010)4603/30-06-2010 και Ε(2011)2444/01-04-2011 αποφάσεις. Με τις Αποφάσεις αυτές δόθηκαν δύο διαδοχικές παρατάσεις για την καταληκτική ημερομηνία του έργου. Σύμφωνα με την τελευταία Απόφαση ορίστηκε η 31/12/2011 ως καταληκτική ημερομηνία του έργου. Το έργο συνεχίστηκε και πέραν αυτής της ημερομηνίας με χρηματοδότηση από το Πρόγραμμα Δημόσιων Επενδύσεων.

Την οριστική μελέτη του έργου εκπόνησε η ΕΥΔΑΠ. Το εν λόγω έργο, που αφορούσε την κατασκευή 198.500 μέτρων δευτερεύοντος δικτύου αποχέτευσης, ανέλαβε να εκτελέσει ως Διευθύνουσα Υπηρεσία η τέως Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών της Νομαρχίας Δυτικής Αττικής και νυν Δ/νση Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής, μετά την προγραμματική σύμβαση που υπογράφηκε μεταξύ των Δήμων (Ελευσίνας-Μαγούλας, Μάνδρας, Ασπροπύργου), της τέως Νομαρχίας Δυτικής Αττικής και της ΕΥΔΑΠ. Το υπόψη έργο υλοποιήθηκε με δύο (2) εργολαβίες.

Το έργο δημοπρατήθηκε το Σεπτέμβριο του 2006. Η αρχική σύμβαση του έργου υπεγράφη στις 03-08-2007 (καθυστέρηση λόγω ενστάσεων και προσφυγών), με ανάδοχο την Κοινοπραξία "ΕΡΕΤΒΟ Α.Ε. - ΚΛΕΑΡΧΟΣ Γ. ΡΟΥΤΣΗΣ Α.Ε." και διάρκεια τριάντα (30) μηνών. Η κατασκευή από τον αρχικό ανάδοχο προχώρησε με προβλήματα αφού ο ανάδοχος έκανε συνεχείς διακοπές (δώδεκα συνολικά) λόγω μη έγκαιρης πληρωμής των λογαριασμών και τελικά η εργολαβία διαλύθηκε στις 15-12-2009 μετά από σχετική αίτηση θεραπείας του αναδόχου λόγω πάλι μη έγκαιρης πληρωμής λογαριασμού.

Για την ολοκλήρωση του έργου κινήθηκαν διαδικασίες για την υπογραφή σύμβασης με νέο ανάδοχο και η ΝΑΔΑ προχώρησε σε νέα σύμβαση με τον τρίτο (λόγω απόρριψης του δεύτερου) κατά σειρά μειοδότη, η οποία υπογράφηκε στις 11-08-2010 (νέα καθυστέρηση λόγω ενστάσεων και προσφυγών), με ανάδοχο την εταιρία "ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ" και διάρκεια δεκαοκτώ (18) μηνών. Κατόπιν διαδοχικών παρατάσεων το έργο ολοκληρώθηκε εμπρόθεσμα στις 30/04/2014.

Στις 18-05-2015 υπογράφηκε από εκπροσώπους της ΔΤΕ/ΠΕΔΑ, του αναδόχου, των Δήμων και της ΕΥΔΑΠ το Πρωτόκολλο Οριστικής Παραλαβής.

Το συνολικό μήκος του δευτερεύοντος δικτύου αποχέτευσης που κατασκευάστηκε με τις δύο ως άνω εργολαβίες, είναι περίπου 184,7 χιλιόμετρα. Τα δίκτυα υλοποιήθηκαν στις προβλεπόμενες περιοχές της απόφασης ένταξης. Ιδιαίτερη μέριμνα λήφθηκε σε όλη την διάρκεια κατασκευής των δευτερευόντων δικτύων αποχέτευσης, ώστε αυτά σε συνδυασμό με τα έργα της ΕΥΔΑΠ (πρωτεύον δίκτυο, Κέντρο Επεξεργασίας Λυμάτων), να αποτελέσουν ένα ενιαίο (συνδεδεμένο) και λειτουργικό σύνολο συλλογής, μεταφοράς, επεξεργασίας και διάθεσης των λυμάτων του Θριασίου Πεδίου.

Κατά την κατασκευή των αγωγών του δευτερεύοντος δικτύου, παρουσιάστηκαν δυσκολίες που οδήγησαν στη χρονική καθυστέρηση του έργου, λόγω:

- Της μη έγκαιρης πληρωμής των λογαριασμών που οδήγησε σε μεγάλο αριθμό διακοπών στο έργο και στην διάλυση της αρχικής εργολαβίας.
- Της μη εφαρμογής της πράξης εφαρμογής (μεγάλος αριθμός αδιάνοικτων δρόμων) σε όλους τους Δήμους.
- Της συσσώρευσης εγκαταστάσεων Ο.Κ.Ω. (δίκτυα ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΕΥΔΑΠ κλπ)
- Των δυσμενών υδρογεωλογικών συνθηκών ειδικά στην παραλία Ασπροπύργου και στην περιοχή της Κάτω Ελευσίνας.
- Της παλαιότητας, της άναρχης και μη αποτυπωμένης κατασκευής του υφιστάμενου δικτύου ύδρευσης στο Δήμο Μάνδρας
- Του έντονου αρχαιολογικού χαρακτήρα της περιοχής.

Ειδικότερα στην Κάτω Ελευσίνα (παλαιός παραλιακός οικισμός με πολλές και σημαντικές αρχαιότητες), που έχουμε ένα μέρος του μη κατασκευασμένου δημοπρατημένου φυσικού αντικειμένου, υπήρξε πληθώρα αρχαίων σε μικρό βάθος (1,5 - 2,5 μ.) με αποτέλεσμα η εκτέλεση των εργασιών αποχέτευσης, να μπορεί να γίνει μόνο αφού είχε προηγηθεί η λεπτομερής αρχαιολογική έρευνα, ώστε να επιτραπεί από την Αρχαιολογική Υπηρεσία στον Ανάδοχο η συνέχιση των εργασιών. Η ως άνω διαδικασία υπήρξε χρονοβόρα και ασφαλώς δεν μπορούσε να προβλεφθεί. Κατά την κατασκευή του δευτερεύοντος δικτύου στον οικισμό της Ελευσίνας αρχαιολόγοι εκπρόσωποι της Γ' ΕΠΚΑ παρακολουθούσαν τις εκσκαφές για την κατασκευή των δικτύων και όταν εντοπίζονταν ευρήματα, σταματούσε η εκσκαφή στο συγκεκριμένο σημείο προκειμένου να γίνει εκτενής αρχαιολογική έρευνα. Επισημαίνεται ότι δεν μπορούσαν να αναπτυχθούν ταυτόχρονα πολλά μέτωπα λόγω του ότι θα προκαλείτο πολύ μεγάλο κυκλοφοριακό πρόβλημα και διαταραχή της εμπορικής και γενικότερα οικονομικής δραστηριότητας στην περιοχή. Επιπροσθέτως, προβλήματα παρουσιάστηκαν στην ίδια περιοχή (Κάτω Ελευσίνα), επειδή ο υδροφόρος ορίζοντας ήταν σε μικρό βάθος (1 - 2 μ.) και λόγω της ιδιαιτερότητας του εδάφους (άργιλος, άμμος), δημιούργησαν τεχνικές δυσκολίες κατά την κατασκευή.

Τα ανωτέρω γεγονότα, σε ότι αφορά το μέγεθος και την έκτασή τους δεν μπορούσαν και δεν είχαν προβλεφθεί από τη σχετική μελέτη της ΕΥΔΑΠ. Υπό τις συνθήκες αυτές, κατασκευάστηκε το μέγιστο δυνατό δίκτυο αγωγών που μπορούσε να κατασκευαστεί στα χρονικά περιθώρια του έργου.

Όσον αφορά τα υπολειπόμενα τμήματα του δευτερεύοντος δικτύου αποχέτευσης, αυτά μπορούν να κατασκευαστούν σε επόμενη φάση, με σύνταξη μελέτης που να λάβει υπόψη της όλα τα παραπάνω. Ήδη η Περιφέρεια Αττικής έχει εντάξει στο πρόγραμμα χρηματοδότησης, μελέτες για την κατασκευή του υπολειπόμενου δευτερεύοντος δικτύου στους Δήμους Ελευσίνας και Μάνδρας-Ειδυλλίας.

Το τριτεύον δίκτυο, που αφορά τις ιδιωτικές συνδέσεις και θα αυξήσει τη διάθεση των λυμάτων, υλοποιείται από τους Δήμους σε συνεργασία με την ΕΥΔΑΠ.

Ε.Δ.

1. Χ.Α.
2. Φ63
- 3.αν.Δ/ντρια
4. Τ.Υ.Ε.-Α.Ε.

Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ



ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ
ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ

ΚΑΛΟΓΕΡΑ ΣΤΑΜΑΤΙΑ
ΔΕ Διοικ. Γραμματέων

ΜΑΡΙΑ ΚΑΡΑΛΗ
Πολιτικός Μηχ/κός ΠΕ