

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ, ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ &
ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΕΥΔΕ Κ.Υ.Λ.Υ.

Αθήνα, 02/07/2018
Αρ. Πρωτ.: 1051/Φ. ΚΕΛ

(ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ
ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ & ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ)

Ταχ. Δ/ση : Πανόρμου 22
Ταχ. Κώδικας : 115 23
Τηλέφωνο : 210 64 12 481
FAX : 210 64 50 782
E-mail : eyde.kyy@ggde.gr
Πληροφορίες : Ζ. Μουτάφη

Π Ρ Ο Σ
Τμήμα Κοινοβουλευτικού Ελέγχου
Αντιστάσιμος 2 & Τσιγγάνη
155 10 Παπάγος

ΘΕΜΑ : Η με αριθμ. 7131/27-06-2018 ερώτηση των βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας Ν. Σερρών
Κ. Καραμανλή και Ν. Μαγνησίας Χ. Μπουκώρου.

ΣΧΕΤ.: Το Α.Γ. Β-1624/28-06-2018 έγγραφό σας.

Σε συνέχεια του ανωτέρω σχετικού σας γνωρίζουμε ότι στην αρμοδιότητα της ΕΥΔΕ ΚΥΛΥ
εμπίπτουν τα εξής αντιπλημμυρικά έργα:

1. «Διευθέτηση ρέματος Εσχατιάς παρά την οδό Φλέβας και άρση στένωσης του
Διευθετημένου τμήματός του»

- Ανάδοχος: ΕΛΤΕΡ ΑΤΕ
 - Ημερομηνία σύμβασης: 22-7-2008
 - Προϋπολογισμός σύμβασης: 8.865.456,99 €
 - Τελευταίος εγκεκριμένος ΑΠΕ: 9.678.909,20 €
 - Πληρωμές μέχρι σήμερα: 8.074.421,20 €
 - Ποσοστό υλοποίησης φυσικού αντικείμενου: 83,42%
 - Κατάσταση εργαλαβίας: Έχει διενεργηθεί η Προσωρινή Παραλαβή (αρ. απόφασης ΕΥΔΕ-
ΚΥΥ/2361/ΦΕ66/15-10-2015 Απόφαση Γεν. Δ/ντή Υδραυλικών και Κτιριακών Υποδομών)
- Κατασκευάστηκαν τα εξής:

- > Άρση της στένωσης του κατασκευασμένου αγωγού του ρέματος Εσχατιάς περί την Χ.Θ.
0+450 ανάντη της εκβολής στον Κηφισό, με την κατασκευή κλειστού ορθογωνικού αγωγού από
σκυρόδεμα, συνολικού μήκους περίπου 120μ
- > Κατασκευή διευθέτησης ρέματος Εσχατιάς παρά την οδό Φλέβας μεταξύ των οδών
Τροϊζηνίας και Ασκληπείου, με την κατασκευή κλειστού ορθογωνικού αγωγού από σκυρόδεμα,
συνολικού μήκους περίπου 914μ.
- > Έργα αντιπλημμυρικής προστασίας και αποχέτευσης αμβρίων των δύο κλειστών λεκανών
που δημιουργούνται εκατέρωθεν του ρέματος Εσχατιάς, στο καπάντη τμήμα του
- > Έργα αποκατάστασης και προστασίας του αριστερού πρानούς του Κηφισού ποταμού στην
περιοχή της δεξιόστροφης καμπής του ποταμού (απέναντι από το νεκροτάφειο Νέας
Φιλαδέλφειας) με λιθοπλήρωτα σιρματοκιβώτια.

2. «Διευθέτηση ρέματος Εσχατιάς, Τμήμα 1^ο (από πλατεία Ιλίου) έως συμβολή αγωγού
Ευτυριδίων».

- Ανάδοχος: Κ/Ε ΑΚΤΩΡ – ΜΟΧΛΟΣ ΑΕ - INTRAKAT
- Ημερομηνία σύμβασης: 25-7-2012

- Προϋπολογισμός σύμβασης: 72.770.430,57 €
- Τελευταίος εγκεκριμένος (4^{ος}) ΑΠΕ: 84.434.710,23 € (70.472.108,60€ για τις εργασίες της ΑΣΕ και 13.962.601,63€ για τις εργασίες της 1^{ης} ΣΣΕ)
- Πληρωμές μέχρι σήμερα: 70.841.772,30 € (τελευταίος εγκεκριμένος λογ. 40^{ος}: 70.841.772,30€ (με τόκους υπερημερίας), 70.305.190,18€ για εργασίες αρχικής σύμβασης, 370.740,17€ για εργασίες 1^{ης} ΣΣΕ).
- Ποσοστό υλοποίησης φυσικού αντικείμενου αρχικής σύμβασης: 100,00%
- Υπογραφή 1^{ης} ΣΣΕ: 04-09-2017
- Με την αρ. 451/ΚΕ Εσχατιά 1^η/25-04-2018 Απόφαση Υπουργού Υποδομών με την οποία εγκρίθηκε η υποκατάσταση σύμφωνα με το άρθρο 65 του Ν. 3669/2008 της εταιρείας ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ ΑΕ μέλους της Κ/ξίας για τις εργασίες της 1^{ης} ΣΣΕ
- Ποσοστό υλοποίησης φυσικού αντικείμενου 1^{ης} ΣΣΕ: 10,00%
- 1^η ΣΣΕ: 13.962.601,33€ (επιπλέον)
- Κατάσταση εργολαβίας: Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες της αρχικής σύμβασης, σε εξέλιξη οι εργασίες της 1^{ης} ΣΣΕ (προθεσμία περαίωσης: 03-09-2018)
- Εκτελέστηκαν οι παρακάτω εργασίες της Αρχικής Σύμβασης:
 - Διευθέτηση του ρ. Εσχατιάς από την πλατεία Ιλίου έως τη συμβολή του αγωγού των Ευτυριδών (καπάνη τμήμα) με δίδυμο κλειστό ορθογωνικό οχετό από σπλισμένο σκυρόδεμα διαστάσεων (2x5,0x5,0), σε μήκος περίπου 3,3 χλμ.
 - Κατασκευή νέας σιδηροδρομικής γεφυρας από σπλισμένο σκυρόδεμα ανοίγματος 23,75 μ. στη ΧΘ 2+483,5, όπου διασταυρώνει το ρέμα Εσχατιάς
 - Ανακατασκευή τμήματος του Συλλεκτήρα Ακαθάρτων Λιγισίων-Αχαρνών-Καματερού (ΣΛΑΚ) μήκους 660,0 μ. από τσιμεντοσωλήνες
 - Κατασκευή αγωγών ομβρίων από σωλήνες σπλισμένου σκυροδέματος συνολικού μήκους 410,0 μ. περίπου, οι οποίοι θα εκβάλλουν στον αγωγό διευθέτησης του ρεματός Εσχατιάς
 - Κατασκευή επιφανειακής τάφρου πάνω από τον αγωγό διευθέτησης του ρ. Εσχατιάς
- ΕΡΓΑΣΙΕΣ 1^{ης} ΣΣΕ
 - Συνδέσεις αγωγών ομβρίων παραρρεμάτων οδών με τον αγωγό του ρεματός Εσχατιάς (με την 1^η ΣΣΕ) σε μήκος περίπου 7.500μ αγωγού Φ800, 1.570μ αγωγού Φ1000, 220μ αγωγού Φ1400, 880μ αγωγού Φ1600 και 350μ κιβωτοειδούς αγωγού 2,0x2,0μ. Έχουν ολοκληρωθεί εργασίες ποσοστού 13%.

3. «Αποπεράτωση διευθέτησης ρεματός Εσχατιάς, παρά την οδό Φλεβας»

- Ανάδοχος: ΣΤΑΘΗΣ ΚΟΚΚΙΝΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ 2020 ΑΕ
- Ημερομηνία σύμβασης: 14-7-2016
- Προϋπολογισμός σύμβασης: 2.623.343,81 €
- Τελευταίος εγκεκριμένος (3^{ος}) ΑΠΕ: 2.678.283,75 €
- Πληρωμές μέχρι σήμερα (τελευταίος εγκεκριμένος 20^{ος} λογ.): 2.488.564,94 €
- Ποσοστό υλοποίησης φυσικού αντικείμενου: 100,00%
- Κατάσταση εργολαβίας: Σε εξέλιξη (προθεσμία περαίωσης: 14-07-2018)
- Οι εργασίες της σύμβασης ήταν οι υπολειπόμενες εργασίες της παλαιότερης εργολαβίας «Διευθέτηση ρεματός Εσχατιάς παρά την οδό Φλεβας και άρση στενώσεως του Διευθετημένου τμήματός του» που διαλύθηκε στις 30-10-2014
- Είναι σε εξέλιξη η διαδικασία διοικητικής παραλαβής του αντίστοιχού, η έγκριση του 4^{ου} ΑΠΕ.

4. «Επείγουσες εργασίες αποκατάστασης πρηνών στον κηφισμό ποταμού (παρά την οδό Α. Κατσώνη, από τρεις γέφυρες έως τεχνικό εκβολής ρεματός Αχαρνών) Περιφέρειας Αττικής για άρση επικινδυνότητας».

- Ανάδοχος: ΕΡΓΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΠΑΤΡΩΝ Α.Τ.Ε.
- Ημερομηνία σύμβασης: 15-03-2017
- Προϋπολογισμός σύμβασης: 3.031.286,30 €
- Τελευταίος εγκεκριμένος ΑΠΕ: 2.985.147,20 €
- Πληρωμές μέχρι σήμερα: 2.984.947,20 €
- Ποσοστό υλοποίησης φυσικού αντικείμενου: 100,00%
- Κατάσταση εργολαβίας: Έχει διενεργηθεί η Προσωρινή Παραλαβή (Έγκριση πρωτοκόλλου αρ. 352/ΚΕ1001ΑΤΗ/14-03-2018 Απόφαση ΓΓΥ).

Κατασκευάστηκαν τα εξής:

Επείγουσες εργασίες αποκατάστασης πρανών στο Κηφισό.

5. Αποκατάσταση ζημιών που προκλήθηκαν από τη θεομηνία της 15^{ης} Νοεμβρίου 2017 στο λιμένα Ν. Περάμου.

- Ημερομηνία υπογραφής συμφωνητικού: 20-12-2017
- Ανάδοχος: «Κυριάκος Μ. Παπαγεωργίου»
- Συνολικό Συμβατικό ποσό εργολαβίας: 156.000,0 ΕΥΡΩ
- Ποσοστό έκπτωσης οικονομικής προσφοράς: 22%
- Κωδικός Ενάρθρου Έργου: 2017ΣΕ07000002
- Συμβατική αρχική ημερομηνία περαίωσης: 20-01-2018
- Ημερομηνία περαίωσης: 28-2-2018
- Ποσοστό ολοκλήρωσης του έργου: 100%

Το έργο απασχολούσε στην απομάκρυνση των φερτών υλικών από την λιμενολεκάνη της Νέας Περάμου, έτσι ώστε ο λιμενίσκος να καταστεί σε κάθε περίπτωση λειτουργικός.

Η απομάκρυνση των φερτών υλών θα γίνει από τη θάλασσα με την χρήση τριών υαλινών.

Ο όγκος των προς απομάκρυνση φερτών υλών εκτιμάται σε 15000 t

Είναι σε εξέλιξη η διαδικασία Προσωρινής παραλαβής του έργου.

6. «Αποχέτευση όμβριων υδάτων του γοιτίου τμήματος δήμου Καλαμαριάς – φάση Α».

Προϋπολογισμός Μελέτης (συνολική δαπάνη): 8.500.000,00 €

Ημερομηνία υπογραφής συμφωνητικού: 12.11.2012

Ανάδοχος: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ Α.Τ.Ε»

Ποσό συμφωνητικού (με αναθ/ση+ΦΠΑ): 5.299.132,52 €

Αντικείμενο της εργολαβίας του θέματος είναι η κατασκευή χωριστικού δικτύου αποχέτευσης όμβριων υδάτων στο νότιο τμήμα του Δήμο Καλαμαριάς, μεταξύ των οδών Χηλής, Νικ. Πλαστήρα, Θέπιδος, Ησιόδου και Πόντου. Διακρίνεται στους αγωγούς της Λεκάνης απορροής "Πεσσαλίδη" (Λ6) της Λεκάνης απορροής "Μισούλη" (Λ8), της Λεκάνης απορροής "Ν. Κρήνη 1" (Λ9) και της Λεκάνης απορροής "Ν. Κρήνη 2" (Λ10). Το συνολικό μήκος των αγωγών που πρόκειται να κατασκευαστούν σύμφωνα με τη σύμβαση είναι 20.583μ. περίπου.

ΠΡΟΟΔΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Μέχρι σήμερα έχει ολοκληρωθεί περίπου το 96% της έργου.

Εκτιμώμενη ημερομηνία ολοκλήρωσης 31/12/2018.

Κοινοποίηση


Γεν. Δ/ντή Υδραυλικών, Λιμενικών και Κτιριακών Υποδομών.

Εσωτερική διανομή

1. Ε.Υ.Δ.Ε. Κ.Υ.Λ.Υ. ΓΘ.01, Φ. ΚΕΛ
2. Χρον. Αρχείο
3. Τμήμα Κατασκευών

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ Ε.Υ.Δ.Ε. Κ.Υ.Λ.Υ.

ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΕΡΟΥΛΑΣ
ΠΕ Μηχανικών με Α' β.





ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

Ημερομ.: 05.07.18
Αριθμ. Πρωτ.: 1687

✓	ΕΠΙΣΤΟΛΗ	✓	Email
---	----------	---	-------

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
Γ.Δ.Υ.Λ.Κ.Υ.

Αθήνα, 4 Ιουλίου 2018

Αρ. Πρωτ.: ΔΑΕΕ/1444/Φ.ΒΟΥΛΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ &

ΕΓΓΕΙΟΒΕΛΤΙΩΤΙΚΩΝ

ΕΡΓΩΝ

ΤΜΗΜΑ

Ταχ. Δ/ση

Ταχ. Κώδικας

Πληροφορίες

Τηλέφωνο

FAX

Email

Α Μελετών & Προγραμματισμού

Φανариωτών 9

10178 ΑΘΗΝΑ

Στ. Δηλέ

210 64 65 805

210 64 28 085

g7.gram@code.gr

ΠΡΟΣ

Τμήμα Κοινοβουλευτικού Ελέγχου

FAX: 210 6508299

tkvel@yme.gov.gr

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ:

1. Υπουργό Υποδομών & Μεταφορών

κ. Χρήστο Σπίρτζη

email: gram-ypourgoy@yme.gov.gr

2. Γενικό Γραμματέα Υποδομών

κ. Γεώργιο Δέδε

email: secretary.gay@code.gr

ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΘΕΜΑ : «Η με αριθμό 7131/27-06-2018 Ερώτηση προς το Υπουργείο Υποδομών & Μεταφορών, η οποία κατατέθηκε στη Βουλή των Ελλήνων»

Σχετ. : Τα με αρ. πρωτ. Β-1624/28-06-2018 έγγραφά σας (ΔΑΕΕ/1444/02-07-2018)

Σε απάντηση της με αριθ. πρωτ. 7131/27-06-2018 ερώτησης με θέμα: «Ανύπαρκτος ο κυβερνητικός σχεδιασμός για την αντιπλημμυρική θωράκιση της χώρας», που κατατέθηκε στη Βουλή των Ελλήνων από τους βουλευτές κ^ο Κώστα Καραμανλή και κ^ο Χρήστο Μπουκώρα, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

Α.ΓΕΝΙΚΑ – ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΕΡΓΩΝ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

1. Σύμφωνα με τον ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87 Α'), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, και τα ειδικότερα αναφερόμενα στο άρθρο 186, παρ. II, Τομέας ΣΤ', περιπτώσεις 3 και 15, οι αρμοδιότητες που αφορούν τον σχεδιασμό, μελέτη, κατασκευή και συντήρηση των αντιπλημμυρικών έργων, καθώς και οι αρμοδιότητες που αφορούν τον καθαρισμό και την αστυνόμευση ρεμάτων και απαλλοτριωμένων χώρων παρά τα ρέματα, ασκούνται από τις αρμόδιες Υπηρεσίες των Περιφερειών. Διευκρινίζεται ότι την αρμοδιότητα αστυνόμευσης και καθαρισμού κλειστών ρεμάτων έχει η Περιφέρεια, δεδομένου ότι σύμφωνα με το Ν. 3852/2010 δεν υφίσταται διαχωρισμός μεταξύ ανοικτών και κλειστών (διευθετημένων) ρεμάτων. (Εγκύκλιος Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας με ΑΔΑ: 6Η37465ΧΘ7-Α4Θ)

2. Επιπλέον, σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ.2.θ του Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 85 Α'), η αρμοδιότητα του καθαρισμού και αστυνόμευσης των ρεμάτων ασκείται και από τους ορεινούς - μειονεκτικούς Δήμους, είτε αυτοτελώς είτε σε συνεργασία με την οικεία Περιφέρεια.
3. Το Υπουργείο Εσωτερικών, με την υπ. αρ. πρωτ. οικ. 28552/15-09-2016 Εγκύκλιο με θέμα «Ενέργειες των Δήμων και των Περιφερειών της Χώρας προς αποφυγή πλημμυρικών φαινομένων» (ΑΔΑ: ΨΤΥΡ465ΦΘΕ-ΩΒΖ), καλεί τους Δήμους και τις Περιφέρειες να προβούν σε ενέργειες για τον έλεγχο και συντήρηση των υφιστάμενων έργων αντιπλημμυρικής προστασίας για τη διασφάλιση της απρόσκοπτης λειτουργίας τους, καθώς και για τον προγραμματισμό και κατασκευή νέων έργων, που αποβλέπουν στην περαιτέρω μείωση εμφάνισης πλημμυρικών φαινομένων.
4. Με το υπ' αριθ. πρωτ. 7742/1-11-2017 έγγραφο της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου Εσωτερικών (ΑΔΑ :6Η37465ΧΘ7-Α4Θ) με θέμα «Σχεδιασμός και δράσεις Πολιτικής Προστασίας για την αντιμετώπιση κινδύνων από την εκδήλωση πλημμυρικών φαινομένων» επιβεβαιώνονται οι παραπάνω αρμοδιότητες και ειδικότερα για τα ΔΑΣΟΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ αναφέρονται τα ακόλουθα: στα δημόσια δάση και δασικές εκτάσεις οι αρμοδιότητες προγραμματισμού, μελέτης και εκτέλεσης έργων και εργασιών δασοτεχνικής διεύθετης χειμάρρων, όπως επίσης και του προγραμματισμού, μελέτης και εκτέλεσης αντιπλημμυρικών και αντιδιαβρωτικών έργων (κορμοδέματα, κλαδοπλέγματα, κορμοφράγματα, αυλακώσεις, κ.λπ.) ανήκουν στις κατά τόπους αρμόδιες Δασικές Υπηρεσίες που υπάγονται στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση, σύμφωνα με τις διατάξεις της δασικής νομοθεσίας. Σε δάση και δασικές εκτάσεις μετά από πυρκαγιές τα παραπάνω έργα εξετάζονται κατά προτεραιότητα από τις αρμόδιες δασικές αρχές.
5. Η Διεύθυνση Αντιπλημμυρικών και Εγγειοβελτιωτικών Έργων, μετά και την εφαρμογή του Π.Δ.109/2014 (ΦΕΚ 176 Α') περί «Οργανισμού του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων», όπως διατηρήθηκε και στο Π.Δ. 123/2017 (ΦΕΚ 151 Α') νέο «Οργανισμό του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών», δεν εμπλέκεται πλέον σε έργα και μελέτες που οι αρμοδιότητές τους μεταβιβάστηκαν ως άνω με τον ν.3852/2010, στις Περιφέρειες της Χώρας.
6. Στις αρμοδιότητες της Δ.Α.Ε.Ε της Γ.Γ.Υ. του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών εμπίπτουν η μελέτη και η κατασκευή έργων αντιπλημμυρικής προστασίας (όχι η συντήρηση), εφόσον αυτά χαρακτηρίζονται με Απόφαση Υπουργού ως ειδικά και σημαντικά έργα Εθνικού Επιπέδου, μετά από αίτημα των αρμόδιων φορέων. Επομένως έργα που δεν έχουν τα ανωτέρω χαρακτηριστικά δεν αποτελούν αντικείμενο της Υπηρεσίας μας.

Β.ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΡΓΩΝ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ

1. Για τον στρατηγικό σχεδιασμό των έργων αντιπλημμυρικής προστασίας των νομών Αττικής και Θεσσαλονίκης η Διεύθυνση Αντιπλημμυρικών και Εγγειοβελτιωτικών Έργων έχει ήδη προκηρύξει τις παρακάτω συμβάσεις, με ανοικτή διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016:

α/α	ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ	ΠΟΣΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ (ΕΥΡΩ)	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
1	ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ MASTER PLAN ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ	1.500.000,00	ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 28-06-2018 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 03-07-2018
2	ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ MASTER PLAN ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ Ν.ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ	1.500.000,00	ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 16-07-2018 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 19-07-2018
	ΣΥΝΟΛΟ	3.000.000,00	

2. Όσον αφορά στα Master Plan έργων αντιπλημμυρικής προστασίας των υπολοίπων υδατικών διαμερισμάτων της χώρας (σε σύνολο δεκατριών), σύμφωνα με τα σχέδια Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας της Ειδικής Γραμματείας Υδάτων (ΕΓΥ) του ΥΠΕΝ, αυτά έχουν ήδη προταθεί από τη Διεύθυνση Αντιπλημμυρικών και Εγγειοβελτιωτικών Έργων στο ΠΔΕ 2018 προς ένταξη για χρηματοδότηση.
3. Επιπρόσθετα σας παραθέτουμε ενδεικτικά, εν εξελίξει μελέτες αντιπλημμυρικής προστασίας από τη Δ/νση Αντιπλημμυρικών και Εγγειοβελτιωτικών Έργων:

α/α	ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ
1	ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗΣ-ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΡΕΜΑΤΟΣ ΡΑΦΗΝΑΣ
2	ΕΡΓΑ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΕΡΓΑ ΟΜΒΡΙΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ Ν.ΜΑΚΡΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ
3	ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΩΝ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΕ ΛΕΚΑΝΕΣ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΜΑΡΑΘΩΝΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗΣ ΕΡΑΣΙΝΟΥ
4	ΜΕΛΕΤΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΑ ΜΠΡΑΜΙΑΝΟΥ, ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΡΑ ΛΥΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΡΑΓΜΑΤΟΣ ΜΥΡΤΟΥ Ν. ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ
5	ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ-ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗ ΡΕΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΟΜΒΡΙΩΝ
6	ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ -ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗ ΡΕΜΑΤΩΝ ΔΙΑΒΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΛΑΔΩΝ ΑΥΤΟΥ ΚΑΤΑΝΤΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ - Ν.ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΔΙΑΒΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΛΛΕΚΤΗΡΑ ΟΜΒΡΙΩΝ ΤΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜ.ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΙΩΝΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΧΕΔΩΡΟΥ
7	ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ - ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗ ΡΕΜΑΤΩΝ ΕΝΤΟΣ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΕΥΚΑΡΠΙΑΣ, ΤΡΙΑΝΔΡΙΑΣ ΚΑΙ ΠΥΛΑΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
8	ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ-ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗ ΡΕΜΑΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΠΕΥΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΧΝΗΣ
9	ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ
10	ΜΕΛΕΤΕΣ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΤΑΜΟΥ ΠΑΜΙΣΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΦΡΑΓΜΑ ΑΡΙ-ΜΕΣΣΗΝΗ-ΕΚΒΟΛΕΣ ΣΤΗ ΘΑΛΑΣΣΑ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΚΒΟΛΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΘΙΑΣ ΖΩΝΗΣ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΕΙΣΟΔΟ ΤΗΣ ΜΕΣΣΗΝΗΣ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΚΒΟΛΗΣ ΣΤΟ

	ΚΟΥΛΑΝΤΟΥΚΙ ΜΠΟΥΚΑΣ ΜΕΣΣΗΝΗΣ
11	ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΤΕΝΑΓΩΝ - ΦΙΛΙΠΠΩΝ Ν. ΚΑΒΑΛΑΣ - ΔΡΑΜΑΣ - ΣΕΡΡΩΝ

4. Στα πλαίσια της από 29-3-2018 Πρόσκλησης (με Κωδ. Πρόσκλησης στο ΟΠΣ: 11.5Π.19.4.2, ΑΔΑ: ΨΟ4Μ465ΧΙ8-0Λ2) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης, η ΔΑΕΕ κλήθηκε ως μοναδικός δυνητικός δικαιούχος να υποβάλλει τις προτάσεις της για ένταξη έργων στον Άξονα Προτεραιότητας 11: «Έργα διευθέτησης χειμάρρων/ ρεμάτων – Αντιπλημμυρική προστασία πόλεων» του ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ 2014-2020 και προβαίνει στη σύνταξη προτάσεων ένταξης για αντιπλημμυρικά έργα συνολικού προϋπολογισμού περίπου 300.000.000 €, ως εξής:

α/α	ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (€, με ΦΠΑ)
1	ΕΡΓΟ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗΣ ΡΕΜΑΤΟΣ ΕΣΧΑΤΙΑΣ, ΑΠΟ ΡΕΜΑ ΕΥΠΥΡΙΔΩΝ ΜΕΧΡΙ Λ. ΠΑΡΝΗΘΟΣ	115.000.000
2	ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΡΕΜΑΤΟΣ ΕΡΑΣΙΝΟΥ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	50.000.000
3	ΕΡΓΑ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗΣ Ρ. ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΠΟ Χ.Θ. 0+824 (ΑΝΑΝΤΗ ΣΥΜΒΟΛΗΣ Π. ΕΡΑΣΙΝΟΥ) ΕΩΣ Χ.Θ. 8+161 (ΣΥΜΒΟΛΗ Ρ. ΚΑΛΥΒΙΩΝ ΚΑΙ ΚΟΥΒΑΡΑ	25.000.000
4	ΕΡΓΟ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗΣ ΧΕΙΜΑΡΡΟΥ ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ (ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΣ) ΘΡΙΑΣΙΟΥ ΠΕΔΙΟΥ Δ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΠΟ Χ.Θ. 1+835,60 ΕΩΣ Χ.Θ. 9+055 (ΣΙΦΩΝ ΜΟΡΝΟΥ)	11.500.000
5	ΕΡΓΟ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗΣ Ρ. ΑΧΑΡΝΩΝ (ΚΑΝΑΠΙΤΣΑ) Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΠΟ Χ.Θ. 0+000 (ΕΚΒΟΛΗ ΣΤΟΝ Π. ΚΗΦΙΣΟ) ΕΩΣ Χ.Θ. 12+000	23.000.000
6	ΕΡΓΟ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ – ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΩΝ	23.000.000
7	ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΝΟΤΙΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ - ΦΑΣΗ Β	12.000.000
8	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΥΡΥΤΕΡΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΛΑΧΑΝΑΓΟΡΑΣ, Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ	33.000.000
ΣΥΝΟΛΟ		297.500.000

5. Όσον αφορά στα λοιπά ζητήματα που αναφέρονται στα ανωτέρω σχετικό αυτά δεν εμπίπτουν στις αρμοδιότητες της Δ/σης Αντιπλημμυρικών και Εγγειοβελτιωτικών Έργων.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Γενικό Δ/ντη Υ.ΛΙ.Κ.Υ. , κ. Αντ.

Κοτσώνη

ΕΣΩΤ. ΔΙΑΝΟΜΗ:

1. Χρονολογικό Αρχείο
2. Φ.ΒΟΥΛΗΣ
3. Τμήμα μελετών (Α)
4. Στ.Δηλέ

Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ

