




**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ
ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΣΥΓΚΟΙΝ. ΥΠΟΔΟΜΩΝ**



Αθήνα 07-10-2019

Αρ. Πρωτ : Εξ. 3195
Σχετ: 3194

Προς: **ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ**
e-mail: tkvel@yme.gov.gr

ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: Αναστάσεως 2
& Τσιγάντε
ΤΑΧ. ΚΩΔ. : 101 91 Παπάγου
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Ιωάννης Δ. Καρνέσης
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 210-650.8584, 8578
210-650.8586
e-mail: gdsy@yme.gov.gr

ΘΕΜΑ: Απάντηση στις με αρ: 901 & 904/25-09-2019 ερωτήσεις του Βουλευτή Βασιλείου-Πέτρου Σπανάκη

ΣΧΕΤ.: α. Οι υπ'αρ: 901/25-09-2019 & 904/25-09-2019 ερωτήσεις συνημμένες στα Β-1314/25-09-19
& Β-1315/25-09-19 έγγραφά σας αντίστοιχα
β. Το υπ'αρ: 2405/07-10-2019 έγγραφο της Δ14

Σε απάντηση της ερώτησης του θέματος, σας γνωρίζουμε τα εξής:

Οι πεζογέφυρες επί της Λεωφόρου Ποσειδώνος και Αφροδίτης στο Παλαιό Φάληρο (ερώτηση 901) και επί της οδού Ποσειδώνος και Καλαμακίου στο Δήμο Αλίμου (ερώτηση 904) κατασκευάζονται στα πλαίσια της εργολαβίας: «κατασκευή έξι (6) Πεζογεφυρών σε βασικούς άξονες του Λεκανοπεδίου Αττικής».

Κύριο αίτιο της καθυστέρησης των εργασιών στην πεζογέφυρα Παλαιού Φαλήρου αποτελεί η κοπή δένδρου, το οποίο βρισκόταν στο μικρό ασύλλιο που τοποθετείται το ακρόβαθρο της γέφυρας και διήρκτησε οκτώ μήνες, περίπου.

Κύριο αίτιο της καθυστέρησης των εργασιών στην πεζογέφυρα Αλίμου αποτελεί η αδυναμία των αρμοδίων Οργανισμών δικτύων Κοινής Ωφέλειας (ΔΕΔΔΗΕ και ΕΥΔΑΠ) για την εκτέλεση των εργασιών μετατόπισης δικτύων, η οποία διήρκτησε ένα χρόνο περίπου.

Η καταληκτική ημερομηνία περαίωσης της εργολαβίας είναι η 15η -04-2020.

Σύμφωνα με το εγκεκριμένο 2^ο Χρονοδιάγραμμα Εργασιών του έργου του θέματος, η κατασκευή των Πεζογεφυρών στους Δήμους Αλίμου και Παλαιού Φαλήρου, έως το επίπεδο εφαρμογής του μεταλλικού φορέα και κατασκευής της πλάκας καταστρώματος, θα ολοκληρώνονταν έως 31-10-2019 και 20-12-2019, αντίστοιχα, ενώ η πλήρης ολοκλήρωση στο εργοταξιακό πεδίο, θα ταυτίζονταν με την 15^η-04-2020.

Μέχρι σήμερα έχουν ολοκληρωθεί, εμπρόθεσμα, οι κατασκευές των ακροβάθρων και το μεγαλύτερο τμήμα του περιβάλλοντος χώρου, με εντατικές εργασίες διαμόρφωσης περιβάλλοντος χώρου στην Πεζογέφυρα Αλίμου, μετά τις οποίες θα ακολουθήσει εντατική διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου και στην Πεζογέφυρα Π. Φαλήρου.

Η Δ/νουςα Υπηρεσία κατόπιν αιτήματος του αναδόχου εισηγήθηκε θετικά στην Προϊσταμένη Αρχή για τη χορήγηση της 3^{ης} Παράτασης της Συνολικής Προθεσμίας Περαιώσης του έργου έως 23-09-2020, για τους παρακάτω λόγους:

(α) αδυναμίας έναρξης εργασιών στην πεζογέφυρα Λ. Αθηνών - Παλατάκι λόγω τροποποίησης της αρχιτεκτονικής μελέτης που επέβαλε η Αρχαιολογία και επόμενης καθυστέρησης στη μετακίνηση των δικτύων Ο.Κ.Ω και

(β) αδυναμίας έναρξης εργασιών στην πεζογέφυρα Πανόρμου, λόγω της αναγκαιότητας εκπόνησης Οριστικής Κυκλοφοριακής Μελέτης Διαμόρφωσης του Ισόπεδου Κόμβου και επαναπροσδιορισμού του Προγράμματος Φωτεινής Σηματοδότησης, που τελούν υπό έγκριση στην αρμόδια Υπηρεσία (ΔΟΥ).

Για το λόγο αυτό ο Χρονικός Προγραμματισμός του έργου σε ότι αφορά την τοποθέτηση του Μεταλλικού Φορέα και την ολοκλήρωση των Πλακών Καταστρώματος, στις Πεζογέφυρες Αλίμου κα Παλαιού Φαλήρου, θα μετακυλήσει σύμφωνα με την υπό έγκριση 3^η Παράταση, στις ημερομηνίες 31-12-2019 και 20-02-2020, αντίστοιχα, ενώ η πλήρης ολοκλήρωση στο εργοταξιακό πεδίο θα ταυτιστεί με την 23^η-09-2020. Επομένως, οι όποιες καθυστερήσεις στις εν λόγω Πεζογέφυρες, βρίσκονται εντός εγκεκριμένων και αιτούμενων Παρατάσεων της Συνολικής Προθεσμίας Περαιώσης του έργου, σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης Νομοθεσίας καθώς σύμφωνα με τα συμβατικά τεύχη του έργου του θέματος, δεν προβλέπονταν αποκλειστικές προθεσμίες υλοποίησης ανά πεζογέφυρα και το έργο θα εκτελεστεί ως ενιαίο.

Ειδικά για την Πεζογέφυρα Αλίμου μετά την αρ. πρωτ. ΔΟΥ/ε/4677/Φ-263/02-10-2019 Απόφαση, Έγκρισης Κυκλοφοριακών Ρυθμίσεων κατά τη διάρκεια της κατασκευής, δρομολογείται άμεσα η εκκίνηση και ολοκλήρωση σημαντικών εργασιών στο πεδίο.

Επιπλέον

Η Δ/νση Υποδομών Σταθερής Τροχιάς Συντηρήσεων και Ασφάλειας (Δ14), ως Προϊσταμένη Αρχή του έργου ανέθεσε στις 26-07-2019 την παροχή υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου για την υποβοήθηση της Διευθύνουσας Υπηρεσίας σε εξειδικευμένα θέματα που αφορούν στις τεχνικές απαιτήσεις για την παραγωγή και ανέγερση κατασκευών από χάλυβα, πιστοποιήσεων μεθόδων συγκόλλησης και ηλεκτροσυγκολλητών, ελέγχων μεταλλικών κατασκευών ως προς τα πρότυπα παραγωγής και εφαρμογής του συνδετικού υλικού, ελέγχου ραφών, προσδιορισμού αντιδιαβρωτικής προστασίας των μεταλλικών κατασκευών και του συνδετικού υλικού, στοιχεία που είναι κρίσιμα λόγω του θαλάσσιου περιβάλλοντος των πεζογεφυρών όπως αυτές και επί της Λ. Ποσειδώνος.

Στη παρούσα χρονική περίοδο ο Τεχνικός Σύμβουλος ασχολείται με τον απαιτούμενο έλεγχο συγκολλήσεων για την πεζογέφυρα επί της Λεωφόρου Ποσειδώνος και Καλαμακίου, στον Άλιμο.

**Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ**

ΙΩΑΝΝΗΣ Δ. ΚΑΡΝΕΣΗΣ
Πολ. Μηχ/κός με Α' β.

ΕΣ. ΔΙΑΝΟΜΗ:

- 1). Φ.Κοινοβ. Ελέγχου
- 2). Γεν. Διευθυντή