



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ &
ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

Πληροφορίες: Β.Πολυχρόνη
Τηλέφωνο: 213-131-7084,7072,7070
email: bpolichroni@gga.gov.gr

ΠΡΟΣ: Βουλή των Ελλήνων
Τμήμα Ερωτήσεων

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:
Βουλευτή κ. Αγγ.Τσιγκρή
(δια της Βουλής των Ελλήνων)

Α.Π. Γρ. Κ/Ε:373

ΘΕΜΑ: Απάντηση στην υπ'αριθμ. 4798/10-3-2020 Ερώτηση του Βουλευτή κ. Τσιγκρή Αγγ..
ΣΧΕΤ.: Η υπ' αριθμ. ΥΠΠΟΑ /ΑΤΝΕΚΕΓΓΑ/128968/68/11-03-2020 εισερχόμενη Ερώτηση.

Σε απάντηση της Ερώτησης του Βουλευτή κ. Τσιγκρή Άγγ., σας γνωρίζουμε ότι το Τμήμα Εποπτείας και Κατασκευής Αθλητικών Έργων της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού, μας ενημέρωσε τα ακόλουθα:

Στις **25-05-2016** υπογράφηκε η σύμβαση του έργου «**Ανακατασκευή συνθετικού Χλοοτάπητα Προσφυγικών Πάτρας**» αντικείμενο της οποίας ήταν η επίστρωση συνθετικού χλοοτάπητα στο γήπεδο ποδοσφαίρου και η κατασκευή του δικτύου αποστράγγισης και άρδευσής του, με συμβατική προθεσμία περαίωσης 60 ημέρες (**λήξη 23-07-2016**).

Στις 24-06-2016 συγκροτήθηκε Επιτροπή Χαρακτηρισμού Εδαφών και Παραλαβής Αφανών Εργασιών του έργου. Η Επιτροπή μετέβη στον τόπο του έργου παρουσία των επιβλεπόντων και του μελετητή και διαπίστωσε την ύπαρξη ακατάλληλου εδάφους περιορισμένης υδροπεραρότητας. Στις 02-09-2016 το Τμήμα Μελετών πρότεινε την **προσαρμογή** της μελέτης έτσι ώστε την απορροή των ομβρίων του γηπέδου να αναλαμβάνουν πλήρως τα προβλεπόμενα από την μελέτη επιφανειακά κανάλια.

Στις **08-02-2017** με την ΥΠΠΟΑ/37910/08-02-2017 απόφαση του Υφυπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού **εγκρίθηκαν το 1^ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. και ο 1^{ος} Α.Π.Ε.** για την εκτέλεση νέων εργασιών και η **χορήγηση παράτασης με αναθεώρηση της προθεσμίας περαίωσης του έργου διάρκειας 120 ημερών**, από την ημερομηνία επανέναρξης (δυνατότητα συνέχισης) των εργασιών.

Η Διευθύνουσα Υπηρεσία ενέκρινε ως ημερομηνία επανέναρξης (δυνατότητα συνέχισης) των εργασιών του έργου την 17^η-02-2017 και σύμφωνα με το επικαιροποιημένο χρονοδιάγραμμα του έργου **λήξη 1^{ης} εγκεκριμένης παράτασης στις 16-06-2017.**

Στις 27-03-2017 και στις 28-04-2017 η Διευθύνουσα Υπηρεσία έδωσε **εντολές επίσπευσης των εργασιών** διότι ο Ανάδοχος δεν εφάρμοσε το εγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα και στις 16-05-2017 η Διευθύνουσα Υπηρεσία, αφού διαπίστωσε ότι ο Ανάδοχος δεν συμμορφώθηκε με τις εντολές επίσπευσης εργασιών, του κοινοποίησε **Ειδική Πρόσκληση.**

Στις 16-06-2017 η **Διευθύνουσα Υπηρεσία κήρυξε έκπτωτο τον Ανάδοχο** διότι δεν συμμορφώθηκε πλήρως προς όσα διατάσσονταν στην από 16-05-2017 Ειδική Πρόσκληση. Ο Ανάδοχος διαφώνησε με την ανωτέρω πράξη και υπέβαλε ένσταση.

Στις **19-07-2017** με την ΥΠΠΟΑ/284770/19-07-2017 απόφαση του Υφυπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού **εγκρίθηκε η χορήγηση ειδικής παράτασης «χωρίς αναθεώρηση»**

της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου, **ίση με την οριακή προθεσμία**, διάρκειας εκατό είκοσι επτά (127) ημερών από τη λήξη της 1^{ης} εγκεκριμένης παράτασης στις 16-06-2017 έως 21-10-2017, **προκειμένου ο Ανάδοχος να εκτελέσει τις εργασίες της Ειδικής Πρόσκλησης και να ολοκληρώσει το έργο πριν την οριστικοποίηση της έκπτωσης.**

Την **1^η-09-2017** με την ΥΠΠΟΑ/258306/01-09-2017 απόφαση του Υφυπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού απορρίφθηκε η ένσταση του Αναδόχου, μετά την από 31-08-2017 σύμφωνη γνωμοδότηση του Τεχνικού Συμβουλίου (συνεδρίαση 429, Πράξη 1857) στην οποία αναφέρεται ότι «... **μέχρι σήμερα δεν έχουν εκτελεστεί οι αναφερόμενες στην ανωτέρω πρόσκληση εργασίες για την ολοκλήρωση του έργου.**».

Την **1^η-09-2017** με την ΥΠΠΟΑ/346709/01-09-2017 απόφαση του Υφυπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού κηρύχθηκε ο Ανάδοχος «Φώτιος Παπανδρέου Ε.Δ.Ε.» **οριστικά έκπτωτος** και επιβλήθηκε εις βάρος του η κατάπτωση των εγγυήσεων καλής εκτέλεσης.

Στις 21-09-2017 η Διευθύνουσα Υπηρεσία, μετά την οριστικοποίηση της έκπτωσης κάλεσε τον Ανάδοχο να υποβάλλει την επιμέτρηση των εκτελεσμένων εργασιών όπως ορίζει η παρ. 11 του άρθρου 61 του Ν.3669/2008, και στις 19-10-2017 πραγματοποιήθηκε από κλιμάκιο της Υπηρεσίας τοπογραφική αποτύπωση του γηπέδου, προκειμένου να καταγραφούν οι χωματουργικές εργασίες που έγιναν από τον Ανάδοχο για την διαμόρφωση των κλίσεων του γηπέδου.

Στις 04-09-2018 συντάχθηκε από κλιμάκιο της ΓΓΑ έκθεση Αυτοψίας που έγινε στις 26-07-2018. Στην έκθεση αναφέρεται ότι «**διαπιστώθηκε ότι η στάθμη του εδάφους, όπως είχε διαμορφωθεί από τον ανάδοχο ... δεν υπήρχε, ενώ ήταν προφανές ότι είχαν γίνει νέες χωματουργικές εργασίες που περιελάμβαναν απομάκρυνση χωμάτων ... Από την ΕΠΣ Αχαΐας, ..., ενημερωθήκαμε ότι ανέλαβαν την πρωτοβουλία της πλήρους απομάκρυνσης των ακατάλληλων αργιλωδών γαιών μέχρι την αποκάλυψη του υφιστάμενου αποστραγγιστικού .**».

Στις 06-05-2019 κοινοποιήθηκε στην Υπηρεσία η Α121/28-03-2019 απόφαση του Διοικητικού Εφετείου Πατρών, στην οποία αναφέρεται ότι : «**Ακυρώνει την τεκμαιρόμενη απόρριψη από τον Υπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού της από 18.09.2017 αίτησης θεραπείας του προσφεύγοντος κατά των ΥΠΠΟΑ/258306/.../1.9.2017 και ΥΠΠΟΑ/346709/.../1.9.2017 αποφάσεων του Υφυπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού**» και στις 11-06-2019 κοινοποιήθηκε στην Υπηρεσία το 2008/23-05-2009 Πρακτικό της Τριμελούς Επιτροπής του Δικαστικού Γραφείου Πατρών στο οποίο αναφέρεται ότι «**εγκρίθηκε η μη άσκησης αναίρεσης κατά της Α121/2019 απόφασης του Διοικητικού Εφετείου Πατρών.**».

Στις **14-06-2019** με την ΥΠΠΟΑ/323047/14-06-2019 Απόφαση του Υφυπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού **ακυρώθηκε** η τεκμαιρόμενη απόρριψη της από 18-09-2017 αίτησης θεραπείας του «Φωτίου Παπανδρέου» κατά της ΥΠΠΟΑ/258306/01-09-2017 απόφασης με την οποία απορρίφθηκε η από 04-07-2017 ένσταση και της ΥΠΠΟΑ/346709/01-09-2017 απόφασης **με την οποία κηρύχθηκε οριστικά έκπτωτος της εργολαβίας.**

Την 1^η -07-2019 με αίτησή του ο Ανάδοχος ζήτησε την ματαίωση της διάλυσης της σύμβασης. Στην αίτηση αναφέρεται «**Αποτέλεσμα την ακύρωσης της έκπτωσής μου είναι να έχει διαλυθεί η εργολαβία λόγω υπέρβασης της οριακής προθεσμίας ...**».

Στις 21-10-2019 η ΕΝΩΣΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΑΧΑΪΑΣ με επιστολή της ζήτησε να ολοκληρωθεί το έργο ανακατασκευής του συνθετικού χλοοτάπητα στο γήπεδο των Προσφυγικών Πάτρας «**λαμβάνοντας υπ' όψιν σας την αναγκαιότητα ανακατασκευής του τάπητα του ιστορικού αυτού γηπέδου για τον Πατραϊκό Αθλητισμό, καθώς και τα πολλαπλά οφέλη που θα προκύψουν από την ολοκλήρωση αυτού του σημαντικού έργου.**».

Με την απόφαση οριστικοποίησης της έκπτωσης του Αναδόχου, την **1^η-09-2019**, η **εργολαβική σύμβαση θεωρείται ότι διαλύθηκε**, κατά την έννοια της παρ. 1 του άρθρου 62 του Ν.3669/08 η οποία ορίζει ότι η σύμβαση θεωρείται ότι έχει διαλυθεί από την κοινοποίηση στον Ανάδοχο της διαταγής του φορέα κατασκευής του έργου για οριστική διακοπή των εργασιών.

Ακύρωση της απόφασης έκπτωσης του Αναδόχου με αποδοχή από το Εφετείο της σχετικής προσφυγής, **δεν αναβιώνει την εργολαβική σχέση** (232/1990 Δ. Εφ. Θεσσαλονίκης, 78/1987 Εφετείο Κρήτης), αφού η πρωτοβουλία αυτή της Υπηρεσίας σημαίνει ουσιαστικά απαγόρευση στον εργολάβο να εκτελέσει το έργο δηλαδή έχει την έννοια καταγγελίας της

σύμβασης ως προς το υπολειπόμενο έργο κατ' άρθρο 700 ΑΚ.

Η Υπηρεσία δεν μπορεί να υποχρεώσει τον Ανάδοχο να εκτελέσει εργασίες δεδομένου ότι **έχει παρέλθει η οριακή προθεσμία** επειδή εγκρίθηκε η χορήγηση ειδικής παράτασης χωρίς αίτηση του αναδόχου ίση με την οριακή προθεσμία έως **21-10-2017**.

Σύμφωνα με τα παραπάνω **η εκκαθάριση της εργολαβίας** θα γίνει με την **έγκριση** από τη Διευθύνουσα Υπηρεσία της **τελικής επιμέτρησης των εργασιών που εκτελέστηκαν** και την **παραλαβή των εργασιών** από Επιτροπή Παραλαβής.

Για να ολοκληρωθεί η ανακατασκευή του συνθετικού χλοοτάπητα, μετά τις χωματουργικές εργασίες εκσκαφών φορτοεκφορτώσεων και μεταφοράς των προϊόντων εκσκαφών που εκτελέστηκαν από την ΕΠΣ Αχαΐας στο γήπεδο, **δεν μπορεί να εφαρμοστεί η εγκεκριμένη μελέτη όπως προσαρμόστηκε**. Απαιτείται **τοπογραφική αποτύπωση** και στη συνέχεια **μελέτη** από την οποία **θα προκύψουν οι νέες χωματουργικές εργασίες** που είναι απαραίτητες για την ολοκλήρωση του έργου.

Επιπροσθέτως, σας πληροφορούμε ότι η Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Αχαΐας (Ε.Π.Σ.), ενημέρωσε την Υπηρεσία μας, ότι προτίθεται να υλοποιήσει το έργο ανακατασκευής του συνθετικού χλοοτάπητα *«με ίδια κεφάλαια»*.

**Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ**

ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΑΥΓΕΝΑΚΗΣ

Εσωτερική Διανομή:

1. Γρ. Υφυπουργού Πολιτισμού & Αθλητισμού
2. Γρ. Γεν.Γραμμ. Αθλητισμού
3. Αυτοτελές Τμήμα Νομοθετικής Επεξεργασίας
& Κοινοβουλευτικού Ελέγχου