



Γενική Διεύθυνση

Αρ./ΗΜ.:/ΓΔ/ΛΠ/1962/2.10.2020

Προς : ΔΕΥΑΚ  
2° χλμ. ΠΕΟ Κοζάνης –  
Θεσσαλονίκης  
Κοζάνη 501 32

Περίληψη: Ενημέρωση για τη διαθεσιμότητα των Μονάδων III, IV και V του ΑΗΣ Αγίου Δημητρίου

Σχετικά: α. Σύμβαση Παροχής Θερμικής Ενέργειας μεταξύ ΔΕΗ και ΔΕΥΑΚ  
β. ΔΕΥΑΚ/46607/16.09.2020

Σε απάντηση της ως άνω (β) σχετικής επιστολής σας, σχετικά με το θέμα της περίληψης, σας γνωστοποιούμε τα ακόλουθα:

1. Σε ότι αφορά την πορεία των έργων περιβαλλοντικής προσαρμογής του ΑΗΣ Αγίου Δημητρίου σημειώνεται ότι εξακολουθούν να είναι σε εξέλιξη σημαντικές περιβαλλοντικές επενδύσεις σε όλες τις Μονάδες του, ενώ η ολοκλήρωση του αρχικού χρονοδιαγράμματος περάτωσης τους έχει τροποποιηθεί, λόγω των έκτακτων μέτρων της πανδημίας COVID-19, ως εξής:
  - 1.1. Τα έργα της αναβάθμισης των λεβήτων των εν λόγω Μονάδων για τη μείωση των εκπομπών NO<sub>x</sub>, έχουν πρακτικά ολοκληρωθεί και απομένει το στάδιο της οριστικής παραλαβής τους.
  - 1.2. Το έργο μείωσης εκπομπών SO<sub>2</sub> στη Μονάδα III βρίσκεται στη φάση ολοκλήρωσης του με χρονοδιάγραμμα τελικής παράδοσης του συνόλου του έργου το αργότερο την 5<sup>η</sup> Οκτωβρίου 2020.
  - 1.3. Το έργο μείωσης εκπομπών SO<sub>2</sub> στη Μονάδα IV βρίσκεται στη φάση κατασκευής των αναγκαίων συστημάτων αποθήκευσης και έγχυσης του ροφητικού υλικού με χρονοδιάγραμμα τελικής παράδοσης του συνόλου του έργου εντός του Νοεμβρίου 2020, επισημαίνοντας ότι μέχρι τις 10 Νοεμβρίου η Μονάδα IV θα βρίσκεται σε προγραμματισμένη μηνιαία συντήρηση.
  - 1.4. Το έργο μείωσης εκπομπών SO<sub>2</sub> στη Μονάδα V είναι σε εξέλιξη. Λόγω των προαναφερθέντων έκτακτων μέτρων της πανδημίας, και σύμφωνα με τον Ανάδοχο του Έργου, ο οποίος προέβη σε επίκληση συνθηκών Ανωτέρας Βίας, έχουν δημιουργηθεί δυσχέρειες σε όλους τους τομείς δραστηριότητας που σχετίζονται με το έργο με συνέπεια την τροποποίηση του χρονοδιαγράμματος ολοκλήρωσής του περί τα τέλη Μαΐου 2021. Με βάση τον αναθεωρημένο σχεδιασμό, την περίοδο αυτή και έως τα μέσα Νοεμβρίου, εκτελούνται έργα στη Μονάδα που δεν επιτρέπουν τη λειτουργία της (ακόμη και στην περίπτωση που θα επιτρεπόταν η λειτουργία της χωρίς την πλήρη περιβαλλοντική προσαρμογή). Μετά το διάστημα αυτό και ειδικότερα κατά τη χειμερινή περίοδο η Μονάδα θα μπορούσε να είναι διαθέσιμη για λειτουργία, στο βαθμό που αυτό ενδεχομένως απαιτηθεί για την κάλυψη αναγκών του συστήματος ή/και παροχής τηλεθέρμανσης και εάν βεβαιώς επιτραπεί η λειτουργία της από τις αρμόδιες αρχές, χωρίς πλήρη περιβαλλοντική προσαρμογή.

2. Σημειώνουμε ότι η Επιχείρηση και παρά τις δυσμενείς, λόγω της πανδημίας, συνθήκες καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια προκειμένου να μεγιστοποιήσει και κατά την ερχόμενη θερμαντική περίοδο τη διαθεσιμότητα των Μονάδων του ΑΗΣ Αγ. Δημητρίου που έχουν τη δυνατότητα παροχής τηλεθέρμανσης, στο πλαίσιο του εφικτού και με βάση τις πραγματικές συνθήκες που έχουν διαμορφωθεί αναφορικά με την ολοκλήρωση των έργων περιβαλλοντικής προσαρμογής. Ειδικότερα, και όπως προκύπτει από τα προαναφερθέντα, για την περίοδο αυξημένης ζήτησης της θερμαντικής περιόδου (15 Δεκεμβρίου – 1 Μαρτίου) δεν έχει γίνει προγραμματισμός συντήρησης καμίας Μονάδας εξ αυτών που παρέχουν τηλεθέρμανση, δεδομένου ότι η Μονάδα ΙΙΙ θα είναι διαθέσιμη στις αρχές της θερμαντικής περιόδου και η προγραμματισμένη ετήσια συντήρηση της Μονάδας ΙV θα έχει ολοκληρωθεί εντός του Νοεμβρίου. Η μη διαθεσιμότητα της Μονάδας V, όπως προαναφέρθηκε, συναρτάται με τη μη έγκαιρη ολοκλήρωση, λόγω των επιπτώσεων της πανδημίας COVID-19, των αναγκαίων έργων περιβαλλοντικής προσαρμογής.
3. Για το θέμα των επιπτώσεων της πανδημίας COVID-19 στο χρονοδιάγραμμα των έργων περιβαλλοντικής προσαρμογής των Μονάδων του ΑΗΣ Αγ. Δημητρίου και συνακόλουθα και στη διαθεσιμότητα των εν λόγω Μονάδων μετά την 30.06.20 η Επιχείρηση έχει ενημερώσει σχετικά τον αρμόδιο Διαχειριστή (ΑΔΜΗΕ), επισημαίνοντας ότι η πανδημία, ως γεγονός απρόβλεπτο και μη δυνάμενο να αποτραπεί συνιστά γεγονός ανωτέρας βίας που έχει οδηγήσει την Επιχείρηση σε κατάσταση αντικειμενικής αδυναμίας έγκαιρης εκπλήρωσης μέρους των εκ της περιβαλλοντικής νομοθεσίας υποχρεώσεων της με άμεση επίπτωση και στη διαθεσιμότητα των αντίστοιχων Μονάδων.
4. Όπως προκύπτει από την προηγηθείσα ανάλυση οι επιπτώσεις σε σχέση με τη δυνατότητα παροχής τηλεθέρμανσης περιορίζονται πρακτικά κυρίως στη διαθεσιμότητα της Μονάδας V και δευτερευόντως στη Μονάδα ΙV. Η εν λόγω εξέλιξη βεβαίως προέκυψε για λόγους που σχετίζονται με τις επιπτώσεις της πανδημίας που, όπως προαναφέρθηκε και παραπάνω, συνιστά γεγονός ανωτέρας βίας και θεωρούμε ότι στην περίπτωση αυτή έχουν εφαρμογή τα αναφερόμενα στο Άρθρο 11 της μεταξύ μας (α) σχετικής σύμβασης περί ανωτέρας βίας, τουλάχιστον κατά το μέρος της μη διαθεσιμότητας των ως άνω Μονάδων.

Παραμένουμε στη διάθεση σας για οποιοσδήποτε περαιτέρω διευκρινήσεις απαιτηθούν.

*ΤΟ ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ ΥΠΟΓΡΑΦΗΚΕ*

Δ. Μετிகάνης  
Γενικός Διευθυντής Λιγνιτικής Παραγωγής

Κοινοποίηση:

- ΑνΔΝΣ/ΛΠ
- ΓΔ/ΘΥΠ
- ΓΔ/ΝΥΕΔ
- ΓΔ/ΣΜ
- ΔΕΛΜ
- ΔΝΥ-ΛΠ
- ΔΔΕ
- Κλάδος ΑΗΣ Αγίου Δημητρίου