

Ημερομηνία. : **05 Νοεμβρίου 2020**
Αριθ. Πρωτ. : **ΕΞ. 9307/20**
Αριθ. Συμβ. :
Κωδ. Τοπ. : **01.2**
ΣΧΕΤΙΚΑ :

Προς : **ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ**
ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
Αναστάσεως και Τσιγάντε, 15510 ΠΑΠΑΓΟΥ
Τηλ. 210 6508326 – Fax. 210 6508299
e-mail : tkvel@yme.gov.gr

Κοιν. : **ΕΡΓΟΣΕ**
- Κ.Φ.

ΟΣΕ

-Αναπληρωτή Διευθύνοντα Σύμβουλο

ΘΕΜΑ : **Απάντηση στην υπ' αριθ. 1365/02-11-2020 Ερώτηση του Βουλευτή Κ. Κ. Βελόπουλου.**

Σχετ. : Το υπ' αριθ. πρωτ. 686583/03-11-2020 έγγραφό σας (αρ. πρωτ. ΕΡΓΟΣΕ 9307/03-11-2020)

Σε απάντηση του ανωτέρω σχετικού, το οποίο αναφέρεται στην υπ' αριθ. 1365/02-11-2020 Ερώτηση που κατατέθηκε στη Βουλή από το Βουλευτή Κ. Κ. Βελόπουλο, σας γνωρίζουμε τα εξής:

Το έργο «Κατασκευή τετραπλού σιδηροδρομικού διαδρόμου στο τμήμα Έξοδος Σ.Σ. Αθηνών (Σ.Σ.Α) – Τρεις Γέφυρες, με υπογειοποίηση στην περιοχή Σεπολίων» με αριθμό σύμβασης 2507 υπεγράφη την 15/11/2018 και ο χρόνος ολοκλήρωσης παρατάθηκε με την υπ'αριθ.3627/5-6-2019 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΡΓΟΣΕ έως την 14/11/2023. Οι καθυστερήσεις προέκυψαν λόγω των παρακάτω γεγονότων:

- Η γραμμή καθόδου παραδόθηκε από τον ΟΣΕ, λόγω συμβατικών υποχρεώσεων προς τις εταιρείες παροχής σιδηροδρομικών μεταφορών, τον Αύγουστο του 2019 για χρήση εργοταξίου από την ανάδοχο κοινοπραξία.
- Τον Απρίλιο του 2020 (2865/20/1-4-2020) τροποποιήθηκε η αρχική έγκριση περιβαλλοντικών όρων του έργου σχετικά με τα ανώτατα επιτρεπόμενα όρια θορύβου και δονήσεων από σιδηροδρομικά έργα. Για τη διασφάλιση τήρησης των ορίων αυτών και για την ελαχιστοποίηση των επιπτώσεων σε παρακείμενα κτίσματα (αστικό περιβάλλον), έγινε από την ανάδοχο κοινοπραξία αλλαγή του αρχικού εξοπλισμού εκσκαφής εδαφών, γεγονός που προκάλεσε σημαντική καθυστέρηση στο έργο.
- Επίσης από τον Μάρτιο 2020 προέκυψε καθυστέρηση λόγω γεγονότων ανωτέρας βίας (μεταβολή στις συνθήκες εκτέλεσης εργασιών που οφείλονται στα μέτρα που εφαρμόστηκαν παγκοσμίως για τον περιορισμό της εξάπλωσης του κορωνοϊού COVID-19).

Όσον αφορά στην ασφάλεια των περιοίκων, έχουν ληφθεί όλα τα προβλεπόμενα μέτρα για τη λειτουργία του εργοταξίου και την εκτέλεση των εργασιών.

Παραμένουμε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση.



Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. &
ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΧΡ. ΒΙΝΗΣ