



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΝΗΣΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ**

Πειραιάς

Ταχ.Δ/ση: Αιγάλεω 5 και Κάστορος
Ταχ.Κώδ. : 18545 Πειραιάς
Τηλέφωνο: 2132073723, -724
FAX: 2132073749
E-mail: ant.nison@patt.gov.gr

Προς: Υπουργείο Εσωτερικών
Γεν. Δ/ση Οικονομικών Υπηρεσιών
και Διοικητικής Υποστήριξης
Διεύθυνση Διοικητικής Υποστήριξης
Τμήμα Τεχν. Υπηρεσιών
(υπόψη κ. Δημουλά –
b.dimoula@ypes.gr)

Κοιν.: Γραφείο κ. Περιφερειάρχη Αττικής

ΘΕΜΑ: Κατασκευή υποθαλάσσιου αγωγού για την υδροδότηση της Αίγινας.

- ΣΧΕΤ.:** 1. Η με αρ. 3730/1-2-2021 Ερώτηση των Βουλευτών κ.κ. Δρίτσα κ. άλλ. .
2. Το υπ' αρ. πρωτ. 9356/8-2-2021 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών.
3. Το υπ' αρ. πρωτ. 120915/11-2-2021 έγγραφο της Δ/σης Τεχνικών Έργων
Π.Ε. Πειραιώς και Νήσων.

Σε συνέχεια του ανωτέρω (2) σχετικού εγγράφου που αφορά στην Ερώτηση των Βουλευτών κ.κ. Δρίτσα κ. άλλ. αναφορικά με την κατασκευή του υποθαλάσσιου αγωγού για την υδροδότηση της Αίγινας, σας διαβιβάζουμε το υπ' αρ. πρωτ. 120915/11-2-2021 έγγραφο - απάντηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Πειραιώς και Νήσων, για τις δικές σας περαιτέρω ενέργειες.

**Η ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ
Π.Ε. ΝΗΣΩΝ**

ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ
ΠΡΟΓΡ/ΜΟΥ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ
ΥΠΟΔΟΜΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΠΕΡ. ΕΝΟΤΗΤΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑ ΚΑΙ
ΝΗΣΩΝ
Τμήμα ΥΔΡ.&Λ.Ε.

Πειραιάς
Αρ. Πρωτ.

Ταχ. Δ/ση: Αιγάλεω 5 & Κάστορος
Ταχ. Κώδικας: 185.45
Πληροφορίες: Χρ. Γεωργαλής
FAX: 2131601683

ΠΡΟΣ Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη Νήσων
e-mail: id.nison@patt.gov.gr

ΚΟΙΝ Γραφείο Εντεταλμένης Συμβούλου Έργων

ΘΕΜΑ: Απάντηση σε ερώτηση του Βουλευτή ΣΥΡΙΖΑ κ. Δρίτσα Θεοδωρή για το έργο «Κατασκευή υποθαλάσσιου αγωγού σύνδεσης της Νήσου Αίγινας με την ΕΥΔΑΠ» αναδόχου «ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ Δ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ Α.Ε.».

ΣΧΕΤ: Η υπ'αρ.πρωτ. 3730/1-2-2021 Ερώτηση του Βουλευτή ΣΥΡΙΖΑ κ. Δρίτσα Θεοδωρή.

Απαντώντας στην σχετική ερώτηση σας γνωρίζουμε τα κάτωθι:

Βάσει του άρθρου 33 του Ν.4607/24-4-2019 ο Υπουργός Οικονομικών θα μπορούσε να υπογράψει την άδεια παραχώρησης αιγιαλού, παραλίας και θαλάσσιου πυθμένα και άρχισε από 20-12-2018 αλληλογραφία με την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής περί αρμοδιότητας υπογραφής. Η ανωτέρα διαμάχη διήρκεσε μέχρι 3-10-2019 που υπέγραψε την άδεια ο Υπουργός Οικονομικών.

Αυτή η εξάμηνη καθυστέρηση είχε ως συνέπεια το εγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα να μην ισχύσει καθότι στο Πέρανυ Σαλαμίνας έπρεπε να μετακινηθούν υφιστάμενα δίκτυα της ΕΥΔΑΠ, η μετακίνηση δικτύου της ΔΕΔΗΕ., η μετακίνηση στύλου δημοτικού φωτισμού και στύλων του ΟΤΕ .που ήταν στη ζώνη παραχώρησης αιγιαλού και παραλίας.

Μετά την αποπεράτωση των μετακινήσεων των ΟΚΩ απαιτήθηκε, βάσει των αποτελεσμάτων της γεωτεχνικής έρευνας στην θέση του προς κατασκευή νέου φρεατίου διαστάσεων 10,00 μέτρων επί 6,00 μέτρων η αντιστήριξη των πρανών του φρεατίου με την κατασκευή 96 πασσαλοδιαφραγμάτων και φυσικά απαιτήθηκε νέα παράταση του έργου μετά την εγκεκριμένη μέχρι 15-3-2020.

Στις 30-1-2020 έγινε δολιοφθορά σε τρεις σωληνογραμμές μήκους 1872 μέτρων, 936 μέτρων και 360 μέτρων. Λόγω του COVID-19 η επισκευή των τριών σωληνογραμμών

άργησε διότι έπρεπε να εγκριθεί η μέθοδος επισκευής και να παραγγελθούν τα ειδικά τεμάχια των συνδέσεων στα νέα τμήματα των σωληνογραμμών από το εξωτερικό (Γερμανία) και η παραγγελία άργησε επί τρίμηνο λόγω κορωνοιού με αποτέλεσμα οι εργασίες επισκευής και οι δοκιμές στεγανότητας να τελειώσουν την 15-10-2020.

Στις 19/12/2020 και 20/12/2020 ολοκληρώθηκε η πόντιση δύο σωληνογραμμών μήκους 360 μέτρων ο ένας αγωγός και 252 μέτρων ο δίδυμος αγωγός στο Πέρανυ.

Το ποσοστό ολοκλήρωσης του έργου ανέρχεται σε 62,33% ,από την αρχή των εργασιών μέχρι σήμερα έχει δαπανηθεί το ποσό των 13.553.385,06€ και το εγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα του έργου προβλέπει περαίωση εργασιών την 30-9-2021. (Αρχική προθεσμία 23-4-2019).

Μέχρι τον Αύγουστο του 2019 είχε εκτελεσθεί οικονομικά περίπου το 47% του έργου με πιστοποιήσεις που αφορούσαν κυρίως υλικά (σωλήνες που είχαν προμηθευθεί και είχαν έρθει στο τόπο του έργου για την πόντιση τους, κατασκευή μέρους των τσιμεντοστρωμάτων προστασίας του αγωγού που θα ποντισθεί τα οποία ο ανάδοχος κατασκεύαζε στο εργοτάξιο της Αίγινας και ορισμένα μικρουλικά).

Σύμφωνα με το ισχύον εγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα το έργο και η υδροδότηση του νησιού Αίγινας θα έχει ολοκληρωθεί μέχρι 30-9-2021.

Η υπηρεσία λαμβάνοντας υπόψη το άρθρο 36 του Ν.3669/08 και τη γνωμοδότηση της Νομικής Υπηρεσίας Πειραιώς και Νήσων έλεγξε τις απαιτήσεις του αναδόχου μετά την υποβολή όχλησης την 21-11-2019 μέχρι την 23-7-2020 και επειδή δεν υπήρχε υπαιτιότητα του αναδόχου αναγνώρισε αποζημίωση για θετικές ζημιές ύψους 1.532.774,50 € αντί των 3.600.000 € των διεκδικήσεων του αναδόχου. Η Υπηρεσία έλεγξε όλα τα αιτούμενα κονδύλια και με βάση την ΕΣΥ και τις διατάξεις του Ν.3669/2008 έστειλε την εισήγηση στην Οικονομική Επιτροπή, η οποία αποφάσισε με την αρ. 1777/2020 Απόφασή της την έγκριση της αποζημίωσης του αναδόχου σύμφωνα με την εισήγηση.

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

Εσωτ. Διανομή

1. Γρ. Διευθυντή

2. Τμ.ΥΔΡ&Λ.Ε.

ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΠΑΓΩΤΕΛΗΣ

3. Μ. Πεταλά, Χρ. Γεωργαλής, Περ. Προυσαεύς.