

Αθήνα, 02.03.2021
Αρ. Πρωτ.: ΔΣ/κοιν/17

Προς : Υπουργείο Υποδομών & Μεταφορών
Τμήμα Κοινοβουλευτικού Ελέγχου
Τηλ.: 210-6508338
FAX: 210-6508299
E-mail: tkvel@yme.gov.gr

ΘΕΜΑ : Απάντηση στην υπ' αριθμ. 4385/19.02.2021 Ερώτηση της Βουλής των Ελλήνων.

Σε απάντηση της παραπάνω Ερώτησης Ομάδας Βουλευτών, με θέμα: «Συνωστισμός και προβλήματα στο Ειδικό Κατάστημα Κράτησης Νέων Αυλώνα» και σε ότι αφορά τις δικές της αρμοδιότητες, η εταιρεία «ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε.» σας γνωστοποιεί τα εξής:

Στο Ειδικό Κατάστημα Κράτησης Νέων Αυλώνα βρίσκονται σε εξέλιξη δύο εργολαβίες:

1. «ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ & Η/Μ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΕΛΙΩΝ, ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΤΕΡΥΓΑΣ ΑΝΗΛΙΚΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΚΡΑΤΟΥΜΕΝΩΝ ΣΤΟ Ε.Κ.Κ.Ν. ΑΥΛΩΝΑ ».

Το Ιδιωτικό Συμφωνητικό υπογράφηκε στις 11.09.2019 με ανάδοχο την «ΔΟΜΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗ Ε.Π.Ε.» με συνολικό ύψος εργολαβικού ανταλλάγματος 608.977,13€, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. Σύμφωνα με την τελευταία χορήγηση παράτασης προθεσμίας (Απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου της ΚΤΥΠ Α.Ε. 278/04.02.2021, θέμα 6ο) η καταληκτική ημερομηνία της προθεσμίας για την αποπεράτωση των εργασιών είναι η 12.04.2021. Το ποσοστό εξέλιξης του έργου εκτιμάται στο 65%.

Σύμφωνα με το από 25.01.2021 (αρ. πρωτ. ΚΤΥΠ 1185/26.01.2021) έγγραφο του Προϊσταμένου Διεύθυνσης του ΕΚΚΝ Αυλώνα και σε σχέση με την απόδοση ελεύθερων χώρων από την πλευρά των χρηστών προς εκτέλεση εργασιών, αναφέρεται ότι: «...Η διαθεσιμότητα των υπολοίπων χώρων προς ανακαίνιση θα γίνει σταδιακά και έπειτα από την περαίωση του έργου εξωτερικού δικτύου αποχέτευσης των κτιρίων. Προσδιορίζεται με τις σημερινές συνθήκες να ολοκληρωθεί έως το τέλος του α εξαμήνου τρέχοντος έτους...».

Από τα παραπάνω εκτιμάται ότι το αντικείμενο της εν λόγω εργολαβίας θα ολοκληρωθεί στο τέλος Ιουνίου του 2021.

2. «ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ Ε.Κ.Κ.Ν. ΑΥΛΩΝΑ».

Το Ιδιωτικό Συμφωνητικό υπογράφηκε στις 02.12.2020 με ανάδοχο την «ΔΟΜΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ ΑΤΕ» με συνολικό ύψος εργολαβικού ανταλλάγματος 110.702,97€, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. Σύμφωνα με την τελευταία χορήγηση παράτασης προθεσμίας (Απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου της ΚΤΥΠ Α.Ε. 278/04-02-2021, θέμα 5ο) η καταληκτική ημερομηνία της προθεσμίας για την αποπεράτωση των εργασιών είναι η 01.04.2021.



Ο Διευθύνων Σύμβουλος

Αθανάσιος Γ. Γιάνναρης