



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
Ε.Υ.Δ.Ε. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ,
ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΟΣ & ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
(ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ / ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ,
ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΟΣ & ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ)
ΤΜΗΜΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΩΝ

Ταχ. Διεύθυνση: Καλαβρύτων 52-56 & Φλέμιγγκ
Τ.Θ. 261 10 ΠΑΤΡΑ
Πληροφορίες: Π. Διαμαντοπούλου
Τηλέφωνο: 2610 – 390.022
e-mail: eyde.kssy.pat@ggde.gr

Πάτρα, 24-3-2021

Α.Π.:77369

ΠΡΟΣ: Γεν. Δ/ντή Υδραυλικών
Λιμενικών & Κτηριακών
Υποδομών

Θέμα: Επικαιροποίηση απάντησης επί της Ερώτησης 2556/10.12.2020 βουλευτών

Έργο: «Υδρευση Πάτρας από τους ποταμούς Πείρο και Παραπαίρο»

α) Το με Α.Π. 68202/16-03-2021 έγγραφο του τμήματος κοινοβουλευτικού ελέγχου
β) Το με Α.Π. 132743/17-12-2020 έγγραφό μας
Σχετ.: γ) Το με Α.Π. 131198/16-12-2020 έγγραφο σας
δ) Το με Α.Π. 129189/14-12-2020 έγγραφο του τμήματος κοινοβουλευτικού ελέγχου
ε) Η με Α.Π. 2556/10-12-2020 ερώτηση από ομάδα βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ

Σε συνέχεια του ανωτέρω (α) σχετικού με το οποίο ζητείται επικαιροποίηση των απόψεων σας προκειμένου να απαντηθεί η (ε) σχετική ερώτηση, επιπλέον των αναφερόμενων στο (β) σχετικό έγγραφό μας, σας ενημερώνουμε ότι:

1. Λόγω συμμετοχής στην απεργία – αποχή των μελών των ομοσπονδιών από τις διαδικασίες του Μητρώου Μελών Δημοπρασιών (ΜΗ.ΜΕ.Δ.), δεν κατέστη δυνατή η αποσφράγιση των προσφορών για το έργο «Ολοκλήρωση υπολειπόμενων εργασιών, λειτουργία και συντήρηση του έργου: “Υδρευση Πάτρας από τους ποταμούς Πείρο και Παραπαίρο — Δίκτυα υδροδότησης υπολοίπων οικισμών Ν. Αχαΐας”», την προβλεπόμενη ημερομηνία (23-12-2020). Έχει γίνει μετάθεση της ημερομηνίας Αποσφράγισης Προσφορών του Διαγωνισμού με νέα ημερομηνία την 31-03-2021 ημέρα Τετάρτη και ώρα 11.00 π.μ
2. Την 1^η Μαρτίου 2021 ολοκληρώθηκε με επιτυχία, σε χρονικό διάστημα 18 μηνών από την έμφραξη της σήραγγας εκτροπής, η πρώτη κατάκλυση του ταμιευτήρα Αστερίου στο πλαίσιο του έργου «Κατασκευή φράγματος Πείρου-Παραπαίρου στην Πάτρα». Η στάθμη στο ταμιευτήρα ξεπέρασε την στάθμη υπερχειλίστης με απόλυτο υψόμετρο +207μ και το ύψος της στήλης του νερού έφτασε τα 69 μέτρα στο βαθύτερο σημείο του ταμιευτήρα. Ο συνολικός, αποθηκευμένος όγκος νερού ανέρχεται σε περίπου 48 εκ. κυβικά μέτρα και οι πλεονάζουσες ποσότητες οδηγούνται, δια μέσου του υπερχειλιστή, στην κοίτη του Παραπαίρου ποταμού.
3. Από το διυλιστήριο Αστερίου παράγεται νερό η ποιότητα του οποίου είναι σε πλήρη συμμόρφωση ως προς την ΚΥΑ Γ1(2)/ΓΠοικ.67322/2017 «Ποιότητα νερού ανθρώπινης κατανάλωσης σε συμμόρφωση προς τις διατάξεις της οδηγίας 98/83/ΕΚ του Συμβουλίου της

Διανομή μέσω 'ΙΡΙΔΑ' με UID: 605b4683db3da65d1ed59952 στις 24/03/21 20:40

Ευρωπαϊκής Ένωσης της 3ης Νοεμβρίου 1998, όπως τροποποιήθηκε με την Οδηγία (ΕΕ) 2015/1787 (L260, 7.10.2015)» (ΦΕΚ Β΄ 3282/2017), την ΚΥΑ Υ.Μ. 5673/1957 «Περί απολυμάνσεως του ύδατος των υδρεύσεων» (ΦΕΚ Β΄ 5/1958), όπως ισχύουν και τους όρους και προϋποθέσεις εν γένει που τίθενται από τους εγκεκριμένους περιβαλλοντικούς όρους, όπως θα βρίσκονται σε ισχύ, καθώς και τους όρους των συμβατικών τευχών.

4. Η διαδικασία για την διοχέτευση του παραγόμενου ύδατος προς τους οικισμούς των Δήμων Δυτ. Αχαΐας και Ερυμάνθου είναι σε εξέλιξη και εντός των επόμενων ημερών αναμένεται να ολοκληρωθεί.

**Η αναπληρώτρια Προϊσταμένη
της Ε.Υ.Δ.Ε. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΟΣ & ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ**

**ΑΚΡΙΒΗ ΧΑΡΑΡΗ
Π.Ε. ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ με Α΄β**

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ

1. Επιβλέποντες (ηλεκτρονικά)
2. Φάκελος ΦΚΠΤ48.00/ΥΔΡ/ΑΛ
3. Χρονολογικό Αρχείο