



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΝΟΜΙΚΩΝ
ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ

Ταχ. Δ/ση : Αχαρνών 2
Ταχ. Κώδικας: 10432, Αθήνα
Τηλέφωνο : 210 212 4331
E-mail : koinovouleftikos@minagric.gr

Αθήνα, 21/5/2021
Αρ. πρωτ.: 586/112348

ΠΡΟΣ:
Βουλή των Ελλήνων
Δ/ση Κοιν/κού Ελέγχου
Τμήμα Ερωτήσεων και ΑΚΕ

ΚΟΙΝ.: ΩΣ ΠΔ

ΘΕΜΑ: «Πορεία υλοποίησης έργων μεταφοράς και διανομής νερού από δίκτυα Αναβάλου σε Ερμιονίδα»

ΣΧΕΤ: Η Ερώτηση 6008/15-4-2021

Απαντώντας στην παραπάνω Ερώτηση που κατέθεσαν οι Βουλευτές κ.κ. Γ. Γκιόλας και Στ. Αραχωβίτης, σας πληροφορούμε τα εξής:

Με την αριθ. πρωτ. 4709/02-07-2019 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αγροτικής Πολιτικής και Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΥΠΑΑΤ), η Πράξη υπό τον τίτλο «ΕΡΓΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΝΕΡΟΥ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΑΠΟ ΔΙΚΤΥΑ ΑΝΑΒΑΛΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ ΝΟΜΟΥ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ» εντάχθηκε στη δράση 4.3.1. του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020, με συνολικό προϋπολογισμό 68.350.000,00 ευρώ και δικαιούχο τη Διεύθυνση Εγγείων Βελτιώσεων και Εδαφοϋδατικών Πόρων του ΥΠΑΑΤ. Η Πράξη περιλαμβάνει, μεταξύ των άλλων, το υπό τον ομώνυμο τίτλο 1^ο υποέργο, καθώς και τη «Μελέτη Αρδευτικού Δικτύου» (2^ο υποέργο) και «Κατασκευή Αρδευτικού Δικτύου» (3^ο υποέργο).

Αντικείμενο του έργου αποτελεί ο σχεδιασμός των έργων μεταφοράς και διανομής νερού από τη διώρυγα του αρδευτικού δικτύου Αναβάλου στην περιοχή της Ερμιονίδας για την κάλυψη τοπικών αρδευτικών αναγκών σε συνολική έκταση 22.000 στρ. περίπου.

Τα αναγκαία έργα για τη μεταφορά και διανομή νερού στην περιοχή της Ερμιονίδας από την κεντρική Διώρυγα Αναβάλου περιλαμβάνουν:

- Τα έργα κεφαλής (υδροληψία και Κεντρικό Αντλιοστάσιο Α1) επί της Διώρυγας Αναβάλου δυναμικότητας 2.500 μ³/ώρ.
- Τα έργα μεταφοράς που αποτελούνται από τους αγωγούς μεταφοράς, τις αναρρυθμιστικές δεξαμενές Δ1, Δ2 και Δ3, καθώς και το ενδιάμεσο αντλιοστάσιο Α2.
- Τη λιμνοδεξαμενή ημερήσιας εξίσωσης στην Κοιλάδα, χωρητικότητας 9.000 μ³, όπου προβλέπεται το πέρας του έργου.

Ο προϋπολογισμός της κατασκευής των έργων μεταφοράς και διανομής διαμορφώνεται στα 48.000.000,00 € (με το ΦΠΑ), ενώ, με την ανωτέρω Απόφαση, εντάχθηκαν και τα ακόλουθα υποέργα: ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ προϋπολογισμού: 500.000,00€, ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ προϋπολογισμού: 100.000,00€, Ο.Κ.Ω προϋπολογισμού: 400.000,00€, ΗΡΤΗΜΕΝΗ ΕΣΟΔΕΙΑ προϋπολογισμού: 50.000,00€, ΔΕΗ προϋπολογισμού: 200.000,00€, ΜΕΛΕΤΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ προϋπολογισμού: 1.500.000,00€ και ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ προϋπολογισμού: 17.600.000,00€ (η ανάθεση της οποίας αναμένεται τον Σεπτέμβριο του 2020), με συνολικό

προϋπολογισμό για το σύνολο των απαιτούμενων έργων και ενεργειών 68.350.000,00 €, με συγχρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ).

Σε ό,τι αφορά στην πορεία των απαλλοτριώσεων, επισημαίνεται ότι, καθώς απαραίτητη προϋπόθεση για τη δημοπράτηση ενός έργου είναι η συντέλεση της απαλλοτρίωσης, και μετά και την υπαγωγή του έργου τον Μάιο του 2020 στο Άρθρο 7^Α του Κώδικα Αναγκαστικών Απαλλοτριώσεων Ακινήτων, η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων και Αγροτικών Υποδομών του ΥΠΑΑΤ, ως Προϊσταμένη Αρχή του έργου, ανέθεσε την συμπλήρωση των κτηματολογικών διαγραμμάτων και των πινάκων σε μελετητή που διαθέτει τα απαιτούμενα προσόντα (πτυχίο, απαιτούμενο λογισμικό), ο οποίος αναμένεται να υποβάλει εντός του Μαΐου τους κτηματολογικούς πίνακες και τα διαγράμματα, προκειμένου να ξεκινήσει η χρονοβόρα διαδικασία της απαλλοτρίωσης. Μετά την απόφαση κήρυξης της απαλλοτρίωσης, θα κατατεθεί αίτηση στο αρμόδιο Γραφείο ΝΣΚ και στο Εφετείο για ορισμό δικάσιμου. Στη συνέχεια, θα ορισθεί η δικάσιμος από το Εφετείο, θα πραγματοποιηθεί η συνεδρίαση στο Εφετείο για τη χορήγηση άδειας έναρξης εργασιών και θα εκδοθεί τελικά απόφαση έναρξης εργασιών από το Δικαστήριο. Η ανωτέρω περίοδος εκτιμάται ότι θα διαρκέσει περίπου πέντε μήνες.

Εν τω μεταξύ, θα επικαιροποιηθούν τα τεύχη του Προϋπολογισμού και του Τιμολογίου, σύμφωνα με τα τελευταία εγκεκριμένα ενιαία τιμολόγια για το έργο της κατασκευής και θα διαμορφωθούν όλα τα Τεύχη Δημοπράτησης και όλα τα απαραίτητα έγγραφα για να αποσταλούν αρμοδίως επικαιροποιημένα και θεωρημένα στην Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής του ΠΑΑ 2014-2020 για την απαιτούμενη προέγκριση της διαδικασίας, έτσι ώστε να πραγματοποιηθεί η Δημοπράτηση του έργου της κατασκευής της μεταφοράς και διανομής νερού από τη διώρυγα του αρδευτικού δικτύου Αναβάλου στην περιοχή της Ερμιονίδας. Η διαδικασία της δημοπράτησης του έργου θα ξεκινήσει με την ολοκλήρωση της διαδικασίας της απαλλοτρίωσης.

Ενημερωτικά, αναφέρεται ότι με το αριθ. 718/ 30-03-2021 έγγραφο της Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρμογής (ΕΥΕ) ΠΑΑ 2014-2020 της Γενικής Γραμματείας Αγροτικής Πολιτικής και Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων του ΥΠΑΑΤ, ζητήθηκε από τη Διεύθυνση Εγγείων Βελτιώσεων και Εδαφοϋδατικών Πόρων του ΥΠΑΑΤ, ως Τελικό Δικαιούχο του Μέτρου 4.3.1. του ΠΑΑ 2014-2020, ενημέρωση για την πορεία υλοποίησης του έργου και την ενδεχόμενη ανάγκη για παράταση προθεσμίας της κύριας νομικής δέσμευσης του έργου πέραν της 2/7/2021. Η Διεύθυνση Εγγείων Βελτιώσεων και Εδαφοϋδατικών Πόρων του ΥΠΑΑΤ, σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Τεχνικών Έργων και Αγροτικών Υποδομών του ΥΠΑΑΤ, προχώρησε στις 10/5/2021 σε Αίτημα παράτασης προθεσμίας της νομικής δέσμευσης του έργου, το οποίο τροποποίησε στις 12/5/2021, κατόπιν νεότερων οδηγιών από την ΕΥΕ ΠΑΑ 2014-2020. Με το αριθ. 591/124953/12-5-2021 τελικό Αίτημα της Διεύθυνσης Εγγείων Βελτιώσεων και Εδαφοϋδατικών Πόρων του ΥΠΑΑΤ, ζητήθηκε η παράταση προθεσμίας της πράξης:

- έως 02-05-2022 για το Υποέργο 1 ΕΡΓΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΝΕΡΟΥ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΑΠΟ ΔΙΚΤΥΑ ΑΝΑΒΑΛΟΥ ΣΤΟ Δ. ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ Ν. ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ
- έως 31/01/2022. για το Υποέργο 2. ΜΕΛΕΤΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ
- έως 02/07/2024 για το Υποέργο 3. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ

Σε ό,τι αφορά στις καθυστερήσεις στην υλοποίηση του έργου, επισημαίνεται ότι ο βασικός λόγος των καθυστερήσεων αφορούσε στην πανδημία covid-19 που προκάλεσε σημαντική καθυστέρηση στον συντονισμό των διαδικασιών ανάθεσης υπηρεσιών συμβούλου για τα ζητήματα των απαλλοτριώσεων και του γενικότερου προσδιορισμού των ενεργειών για τη δημοπράτηση του έργου της κατασκευής.

Με δεδομένη την παράταση που έχει ήδη δοθεί για την επιλεξιμότητα των δαπανών μέχρι 31/12/2025, η συγκεκριμένη πράξη δύναται να υλοποιηθεί εντός της περιόδου επιλεξιμότητας δαπανών του ΠΑΑ 2014-2020.

Περαιτέρω, με την προαναφερόμενη απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αγροτικής Πολιτικής και Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων του ΥΠΑΑΤ (αριθ. πρωτ. 4709/02-07-2019), εντάχθηκε και η εκπόνηση της μελέτης του αρδευτικού δικτύου στον δήμο Ερμιονίδας (2^ο υποέργο).

Αντικείμενο της μελέτης αποτελούν τα έργα του δικτύου άρδευσης, έκτασης 22.000 στρ. περίπου, στην περιοχή της Ερμιονίδας, καθώς και τα σχετικά έργα προσαγωγής. Η περιοχή της μελέτης βρίσκεται στη Δημοτική Ενότητα Κρανιδίου του Δήμου Ερμιονίδας της Περιφερειακής Ενότητας Αργολίδας της Περιφέρειας Πελοποννήσου.

Για το 2^ο υποέργο έχει εκδοθεί από την Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής του ΠΑΑ 2014-2020 η με αριθ. πρωτ. 6431/29-12-2020 προέγκριση διακήρυξης.

Η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων και Αγροτικών Υποδομών του ΥΠΑΑΤ, ως Προϊσταμένη Αρχή της μελέτης, έχει συντάξει όλα τα Τεύχη Δημοπράτησης, καθώς και όλα τα απαραίτητα έγγραφα αυτής. Επίσης, έχει δημοσιευθεί ο Διαγωνισμός μέσω του ΕΣΗΔΗΣ και η αποσφράγιση ορίσθηκε στις 26-05-2021.

Ο προϋπολογισμός της μελέτης ανέρχεται στο ποσό των 1.477.960,36 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%.

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΓΙΑΝΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ :

1. Βουλευτή κ. Γ. Γκιόλα
2. Βουλευτή κ. Στ. Αραχωβίτη