



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Υ.ΛΙ.Κ.Υ
(Γ.Δ. ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ, ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ & ΚΤΗΡΙΑΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ)

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ &
ΕΓΓΕΙΟΒΕΛΤΙΩΤΙΚΩΝ
ΕΡΓΩΝ (Δ19)

ΤΜΗΜΑ :
Ταχ. Δ/ση : Φαναριωτών 9
Ταχ. Κώδικας : 11471, ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες : Διευθύντρια
Τηλέφωνο : 210 6424397
E-mail : d7.gram@ggde.gr

x	ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ	x	Email
---	--------------------	---	--------------

Αθήνα, 6 Αυγούστου 2021
Αρ. Πρωτ. 214783 /Φ.ΒΟΥΛΗ

ΠΡΟΣ
Τον Γενικό Διευθυντή
Υδραυλικών, Λιμενικών & Κτηριακών
Υποδομών
κο Αντώνη Κοτσώνη

ΘΕΜΑ : Η με αριθμό 8341/29-7-2021 Ερώτηση προς τους Υπουργούς Υποδομών και Μεταφορών, και Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Σχετ : Το με αριθ. πρωτ. 208562/30-7-2020 έγγραφο του Τμήματος Κοινοβουλευτικού Ελέγχου.

Σε απάντηση στη με αριθμό 8341/29-7-2021 Ερώτηση, η οποία κατατέθηκε στην Βουλή των Ελλήνων από τον Πρόεδρο του Κόμματος «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ» και Βουλευτή κ. Βελόπουλο Κυριάκο, με θέμα «**Καθυστέρηση στην ολοκλήρωση της προσαγωγού διώρυγας του Μύρτου, του Λασιθίου**», και σε ό,τι αφορά τις αρμοδιότητες της Δ/σης Αντιπλημμυρικών και Εγγειοβελτιωτικών Έργων (Δ19) της Γενικής Γραμματείας Υποδομών του Υπ.Υ.ΜΕ., σημειώνουμε τα ακόλουθα :

1. Στις 24-4-2020 υπογράφηκε από τη Διεύθυνση Αντιπλημμυρικών και Εγγειοβελτιωτικών Έργων του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, ως Προϊσταμένη Αρχή, η σύμβαση κατασκευής του έργου με τίτλο: «**ΝΕΟΣ ΑΓΩΓΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΝΕΡΟΥ ΑΠΟ ΥΔΡΟΛΗΨΙΑ ΜΥΡΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΥ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΑ ΜΠΡΑΜΙΑΝΟΥ**», προϋπολογισμού δημοπράτησης 16.800.000,00 €, με ανάδοχο την εταιρεία «**ΘΕΜΕΛΗ Α.Ε.**». Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου ορίστηκε σε είκοσι τέσσερις (24) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης, ήτοι έως 24-4-2022. Διευθύνουσα Υπηρεσία του έργου είναι η ΕΥΔΕ Κατασκευής Υδραυλικών και Λιμενικών Υποδομών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών.
2. Το υπόψη έργο συγχρηματοδοτείται από το ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΠΑΑ) 2014-2010 και ειδικότερα από το ενάρθρο έργο 2019ΣΕ08210026 της ΣΑΕ 082/1, έπειτα από την υπ. αριθ. 4694/2-7-2019 Απόφαση Ένταξης του Γενικού Γραμματέα Αγροτικής Πολιτικής και Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων (ΑΔΑ: ΨΠΖ4653ΠΓ-ΛΩΚ).

Διανομή μέσω 'ΙΡΙΔΑ' με UID: 610cce5f8a68974e368f30dc στις 06/08/21 08:58

3. Η ως άνω συνολική προθεσμία περαίωσης του έργου (24-2-2022) δεν έχει τροποποιηθεί μέχρι σήμερα, παρότι πράγματι στην παρούσα φάση παρατηρείται καθυστέρηση στην προμήθεια των σωλήνων, λόγω της γενικότερης αύξησης των υλικών στις διεθνείς αγορές και της αύξησης των μεταφορικών ναύλων, ιδιαίτερα της Κίνας όπου ο συγκεκριμένος ανάδοχος είχε απευθυνθεί για την προμήθεια των σωλήνων. Από πλευράς Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, το θέμα εξετάζεται να αντιμετωπιστεί στο πλαίσιο των προβλεπόμενων διατάξεων του άρθρου 153 του ν.4412/2016 περί έκδοσης συντελεστών αναθεώρησης.
4. Όσον αφορά στα αναφερόμενα συμπληρωματικά έργα Μπραμιανού, σας γνωρίζουμε ότι με την υπ. αριθ. 88671/5-8-2021 Απόφαση Υφυπουργού Ανάπτυξης (ΑΔΑ: 61Ψ346ΜΤΛΡ-15Φ), το έργο με τίτλο: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΑ ΜΠΡΑΜΙΑΝΟΥ, ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΡΑ ΛΥΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΡΑΓΜΑΤΟΣ ΜΥΡΤΟΥ Ν. ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ» και προϋπολογισμό 60.000.000,00 € εντάχθηκε στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) 2021, και ειδικότερα στη ΣΑΤΑ 771, που αφορά στα έργα του Ταμείου Ανάκαμψης. Για το εν λόγω έργο έχουν ολοκληρωθεί οι οριστικές μελέτες και τα κτηματολόγια και εκκρεμεί η σύνταξη της Έκθεσης Εκτίμησης των αποζημιώσεων για τα απαλλοτριούμενα ακίνητα προκειμένου να γίνει η κήρυξη της απαλλοτρίωσης. Εκτιμάται ότι το έργο θα δημοπρατηθεί μέχρι το τέλος του 2021.

Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ

1. Χρονολογικό Αρχείο
2. ΤΜΗΜΑ Α
3. Φ. ΒΟΥΛΗ
- 4

ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΑΣΤΡΑΝΤΑ
ΠΟΛ. ΜΗΧ. με Α΄ β