



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ  
ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ  
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ  
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ  
& ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ**

Αν. Φ.: 145

**Ταχ. Δ/ση:** Μπουμπουλίνας 20-22  
**Ταχ. Κώδ :** 106 82  
**Τηλέφωνο :** 2131322-362, 363, 368  
**Fax :** 210-82.01.426  
**Email :** [atneke@culture.gr](mailto:atneke@culture.gr)

**ΠΡΟΣ:** **Βουλή των Ελλήνων**  
**Δ/ση Κοινοβουλευτικού Ελέγχου**  
**Τμήμα Αναφορών**  
**ΚΟΙΝ:** 1. Βουλευτή κ. Διονύση Σταμενίτη  
2. Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων

**Θέμα:** Απάντηση στη με αριθμό πρωτοκόλλου 3913/24.9.2021 Αναφορά με θέμα:  
«Διακοπή εργασιών στο έργο αναβάθμισης του πολυχώρου “Μέγας Αλέξανδρος” στην  
Έδεσσα»

Σε απάντηση της με αριθμ. πρωτοκόλλου 3913/24.9.2021 Αναφοράς του Βουλευτή κ. Διονύση Σταμενίτη, σύμφωνα με τα στοιχεία που έθεσαν υπόψη μας οι αρμόδιες Υπηρεσίες και σε ό,τι αφορά το ΥΠΠΟΑ, σας γνωρίζουμε ότι τα εξής:

Το 2012, κατά τη διάρκεια εργασιών του Δήμου Έδεσσας στο πλαίσιο του έργου «Αναβάθμιση πολυχώρου πολιτισμού «Μ. Αλέξανδρος» και περιβάλλοντος χώρου», ενταγμένου στο «ΕΣΠΑ 2007-2013», αποκαλύφθηκε τμήμα του τεμένους «Χουνκιάρ», η ύπαρξη του οποίου μνημονεύεται στις πηγές από το 1667. Το 2013 εκδόθηκε η υπ' αρ. ΥΠΑΙΘΠΑ-ΓΓΠ/ΓΔΑΠΚ/ΔΒΜΑ/ΤΑΧΜΑΕ/134387/40706/4521/1034/21-03-2013 (ΑΔΑ: ΒΕΔΖΓ-5ΤΘ) διαπιστωτική πράξη χαρακτηρισμού του ως αρχαίου μνημείου.

Η αποκατάσταση του αποκαλυφθέντος οθωμανικού τεμένους προστέθηκε στο ανωτέρω έργο του Δήμου Έδεσσας, για την υλοποίηση του οποίου υπεγράφη στις 20-12-2013, μεταξύ Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και Δήμου Έδεσσας, Προγραμματική Σύμβαση Πολιτισμικής Ανάπτυξης με αντικείμενο: «Υποέργο 3-Στερέωση, Συντήρηση και Αποκατάσταση του Οθωμανικού Τεμένους ‘Χουνκιάρ τζαμί’ στην Έδεσσα». Στο πλαίσιο της Προγραμματικής, εκπονήθηκε και εγκρίθηκε η αρχιτεκτονική προμελέτη για τον πολυχώρο και το ενσωματωμένο τμήμα του οθωμανικού μνημείου (αρ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΜΤΕ/ΔΑΒΜΜ/362114/32824/6386/17-12-2015 ΥΑ, ΑΔΑ: 71ΦΛ4653Π4-Μ93), η οποία προέβλεπε την υποβολή πλήρους στατικής μελέτης και Η/Μ μελέτης. Επιπλέον, εκπονήθηκε και εγκρίθηκε η μελέτη συντήρησης κονιαμάτων και τοιχογραφιών του τεμένους (αρ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΔΣΑΝΜ/369278/217838/7921/23-12-2015 ΥΑ, 7ΔΝΗ4653Π4-Ν50).

Το 2016 εντάχθηκε στο Π.Δ.Ε. της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας έργο με τίτλο «Αναβάθμιση πολυχώρου πολιτισμού “Μ. Αλέξανδρος” και περιβάλλοντος χώρου», με προϋπολογισμό 720.050,11€ και φορέα υλοποίησης τον Δήμο Έδεσσας. Το ανωτέρω έργο περιλαμβάνει το υποέργο «Στερέωση, συντήρηση και αποκατάσταση οθωμανικού τεμένους «Χουνκιάρ τζαμί» στην Έδεσσα (Β' φάση)», με προϋπολογισμό 452.232,58€. Για την υλοποίησή του υπεγράφη στις 19-04-2018 Προγραμματική Σύμβαση Πολιτισμικής Ανάπτυξης μεταξύ του ΥΠΠΟΑ, της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και του Δήμου Έδεσσας, διάρκειας δεκαέξι μηνών. Η Προγραμματική έχει παραταθεί έως την 31-12-2021.

Σκοπός της Προγραμματικής είναι η υλοποίηση των απαιτούμενων μελετών και η ολοκλήρωση των υπολειπόμενων εργασιών στερέωσης, συντήρησης και αποκατάστασης του οθωμανικού τεμένους. Την υλοποίηση των εργασιών ανέλαβε η Εφορεία Αρχαιοτήτων Πέλλας, απολογιστικά και με αυτεπιστασία (αρ. ΥΠΠΟΑ/ ΓΔΑΠΚ/ ΔΒΜΑ/ ΤΒΑΧΜΑΕ/ 282759/ 202684/ 3780/ 1512/ 13-06-2018 ΥΑ, ΑΔΑ: 6ΘΣΚ4653Π4-8Ξ7). Διευκρινίζεται ότι, για να προχωρήσουν

και να ολοκληρωθούν οι εργασίες του αρχαιολογικού υποέργου απαιτούνται αφενός η ολοκλήρωση των οικοδομικών εργασιών στο σύγχρονο κτήριο από τον Δήμο Έδεσσας, και ιδιαίτερα της στέγης, αφετέρου η ομαλή χρηματοδοτική ροή και η κατανομή των χρημάτων από την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας στον Δήμο Έδεσσας.

Έως το 2020 είχαν ολοκληρωθεί από την Εφορεία Αρχαιοτήτων Πέλλας περί το 90% των προβλεπόμενων εργασιών του υποέργου 2, με απορρόφηση 310.500,96€ (ποσοστό 68,66%), εντός του χρονοδιαγράμματος της Προγραμματικής. Οι υπολειπόμενες εργασίες είναι περιορισμένες συμπληρώσεις τοιχοδομών και στερεώσεις, αφαίρεση προστατευτικών πετασμάτων της ζωγραφικής επιφάνειας, τελικά φινιρίσματα και μικροσυμπληρώσεις ζωγραφικών επιφανειών.

Παρότι η Εφορεία Αρχαιοτήτων Πέλλας ζήτησε από τον Δήμο κατανομή πιστώσεων για την συνέχιση των εργασιών το 2021, πληροφορήθηκε ότι δεν έχει γίνει κατανομή των χρημάτων από την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας και δεν υπάρχει ομαλή χρηματοδοτική ροή για το σύνολο του έργου. Έκτοτε, έχουν ανασταλεί οι υπολειπόμενες εργασίες ολοκλήρωσης στερέωσης του σύγχρονου κτηρίου (υποέργου 1) και της αποκατάστασης του τεμένους (υποέργου 2).

Ήδη βρίσκεται σε εξέλιξη η διαδικασία υπογραφής της παράτασης της Προγραμματικής για την αποκατάσταση του τεμένους, έως την 31-12-2022, κατόπιν απόφασης της Επιτροπής Παρακολούθησης της Προγραμματικής και της υπ' αρ. αρ. 286/2021 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Έδεσσας.

Με την αποκατάσταση της χρηματοδοτικής ροής του έργου η Εφορεία Αρχαιοτήτων Πέλλας θα προχωρήσει άμεσα στην ολοκλήρωση των εργασιών αποκατάστασης του τεμένους.

Η Υπουργός  
Πολιτισμού και Αθλητισμού  
ΛΙΝΑ ΜΕΝΔΩΝΗ

**Εσωτερική Διανομή:**

1. Γραφείο Γενικού Γραμματέα Πολιτισμού
2. ΓΔΟΥ
3. ΓΔΑΠΚ
4. ΓΔΑΜΤΕ
5. ΕΦΑ Πέλλας
6. ΔΑΒΜΜ