



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΔΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ (Γ')

Ταχ. Δ/ση: Μουστοξίδη 7
Τ.Κ.: 114 73 – Αθήνα
Πληροφορίες: Αν. Διευθυντής
Τηλ. : 2106420359

Αθήνα, 13 Οκτωβρίου 2021
Αρ. Πρωτ.: 283604

Προς: Γραφείου Γενικού Δ/ντή
Συγκοινωνιακών Υποδομών

Θέμα: Απάντηση στην υπ' αριθ. 174/08.10.2021 Ερώτηση που κατατέθηκε στην Βουλή των Ελλήνων από Βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ.

Σχετ.: Α) Το υπ' αριθ. 277055/11.10.2021 έγγραφο του Τμ. Κοινοβουλευτικού Ελέγχου του Υπ.ΥΟ.ΜΕ.
Β) Το υπ' αριθ. 277558/11.10.2021 έγγραφο του Γ.Δ.Σ.Υ.

Σε απάντηση της Ερώτησης του θέματος σας ενημερώνουμε τα εξής:

Το έργο με τίτλο: «Βελτίωση και άρση επικινδυνότητας παράκαμψης Αθαμανίου και Οδικός Άξονας Αθαμανίου – Θεοδωριάνων» εκτελείται σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα και ειδικότερα,

- Έχουν ολοκληρωθεί οι εργασίες κατασκευής του ισόποδου κόμβου.
- Έχουν ολοκληρωθεί τα δίκτυα ύδρευσης σε όλη την παράκαμψη και έως τη Χ.Θ.2+000 στον οδικό άξονα Αθαμανίου – Θεοδωριάνων και έχει ολοκληρωθεί η διαπλάτυνση της οδού έως τη Χ.Θ. 5+000 και
- Αναμένεται να ολοκληρωθούν οι εργασίες κατασκευής της παράκαμψης εντός του μηνός (κάποιες από τις εργασίες ενσωματώθηκαν στην 1η ΣΣΕ) εφόσον ο καιρός τις επιτρέψει.

Επίσης σας ενημερώνουμε ότι:

- Με την υπ' αριθ. 144523/01.06.2021 (ΑΔΑ: 6ΝΜ8465ΧΘΞ-ΟΘΒ), εγκρίθηκε ο 3^{ος} Α.Π.Ε. και η σύναψη της 1ης ΣΣΕ ποσού 1.770.500,00€ (με ΦΠΑ).
Συνεπώς, το συνολικό ποσό για την εκτέλεση του υπόψη έργου ανέρχεται στα 5.597.171,88€ με ΦΠΑ (ήτοι: 3.826.671,88€ για την αρχική σύμβαση και σύμβαση προαίρεσης και 1.770.500,00€ για την 1^η ΣΣΕ).
- Στις 27/7/2021, με την υπ' αριθ. 457/2021 Πράξη του, το Ε' Κλιμάκιο (Τμήμα Διακοπών) του Ελεγκτικού Συνεδρίου αποφάνθηκε ότι δεν κωλύεται η σύναψη της 1^{ης} ΣΣΕ του υπόψη έργου.

Στις 27/08/2021 υπεγράφη η 1^η ΣΣΕ (ΑΔΑΜ: 21ΣΥΜΝ009120589) και θα υποβληθεί πρόταση επικαιροποίησης του χρονοδιαγράμματος εκτέλεσης των πρόσθετων εργασιών.

Η Δ/ση Δασών Άρτας δεν έχει ακόμα εκδώσει την άδεια για την επέμβαση σε τμήματα της οδού Αθαμάνιο – Θεοδώριανα, λόγω της εκκρεμότητας της σύμφωνης γνώμης από τον Αναγκαστικό Συνεταιρισμό Αθαμανίου.

Ο ΑΝ. Δ/ΝΤΗΣ ΤΗΣ Δ.Ο.Υ.

Εσωτερική Διανομή:

1. Χ.Α.
2. Φ.Ε. (ΚΒ.01)

ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ