



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ
ΥΠΟΔΟΜΩΝ

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Τμ. Υδραυλικών Έργων – Λιμενικών Έργων

ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ :Λ. Συγγρού 80-88

ΤΑΧ. ΚΩΔΙΚΑΣ :11 741, Αθήνα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ :Θ. Αραμπατζή

Προς: Γρ. Περιφερειακού Συμβούλου κ.
Αθ. Κατσιγιάννη

Κοιν.: 1. Γραφείο Περιφερειάρχη
2. Γρ. Αντιπεριφερειάρχη Β.Τ.
3. Γεν. Δ/νση Αναπτυξιακού
Προγραμματισμού, Έργων &
Υποδομών

ΤΗΛΕΦΩΝΟ : 213-2065892

Email: yrtyna@patt.gov.gr

ΘΕΜΑ:	Απάντηση στην υπ' αριθμ. 865/2021 Ερώτηση της Βουλής των Ελλήνων, με θέμα "Μεγάλη ανησυχία των κατοίκων του Αμαρουσίου για την τεράστια καθυστέρηση στην δημοπράτηση του έργου του Ρέματος Σαπφούς"
Σχετ.	α) «Η υπ' αρ. 865/3.11.2021 Ερώτηση της Βουλής των Ελλήνων με θέμα "Μεγάλη ανησυχία των κατοίκων του Αμαρουσίου για την τεράστια καθυστέρηση στην δημοπράτηση του έργου του Ρέματος Σαπφούς"»
	β) Το υπ' αριθμ. 168263/28-12-2021 διαβιβαστικό έγγραφο της Γεν. Διεύθυνσης εσωτερικής λειτουργίας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής
	γ) Το υπ' αριθμ 1123682/30-12-2021 διαβιβαστικό έγγραφο της Γενικής Διεύθυνσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού Έργων και Υποδομών

Με το (α) σχετικό διατυπώθηκαν από την Βουλή των Ελλήνων τα παρακάτω ερωτήματα:

1. Σε ποιο σημείο βρίσκεται σήμερα η διαδικασία υλοποίησης του έργου του ρέματος Σαπφούς και τι εκκρεμεί ακόμα να γίνει, προκειμένου να δημοπρατηθεί;
2. Ποιος είναι ο προβλεπόμενος χρόνος δημοπράτησης του έργου;

Σε σχέση με το 1^ο ερώτημα:

Η διοίκηση της Περιφέρειας λειτουργώντας άμεσα, και δη από τον Μάρτιο του 2020, προκήρυξε διαγωνισμό Τεχνικού Συμβούλου (ΤΣ) (συνημμένα 1 & 2) με αντικείμενο τη συνδρομή στις Διευθύνσεις της Περιφέρειας σε θέματα μελετών και έργων που αφορούν την αντιπλημμυρική προστασία της περιοχής αρμοδιότητάς της. Η συνδρομή αυτή κρίθηκε ως άκρως αναγκαία προκειμένου, μεταξύ άλλων, να επιλυθούν ζητήματα ελλείψεων σε μελέτες των Δήμων (κυρίως) που διαβιβάζονταν για έλεγχο, θεώρηση και δημοπράτηση από την Περιφέρεια, όπως και η συγκεκριμένη μελέτη του ρέματος Σαπφούς, και οι Δήμοι

αδυνατούσαν να αναλάβουν. Ο διαγωνισμός του ΤΣ ολοκληρώθηκε το καλοκαίρι του 2021 (συνημμένα 3, 4 & 5) και στις 10/09/2021 (συνημμένο 6) έλαβε εντολή από την Υπηρεσία να ελέγξει, μεταξύ άλλων, την ωριμότητα και υλοποιησιμότητα του εν λόγω έργου. Από τις αυτοψίες, τον έλεγχο της μελέτης αλλά και του συνόλου των ενεργειών που έχουν γίνει μέχρι σήμερα, ο ΤΣ κατέληξε στο συμπέρασμα ότι πέραν των ζητημάτων που αναφέρονται πρέπει η μελέτη να συμπληρωθεί με επικαιροποιημένα τοπογραφικά, επιπρόσθετες γεωτεχνικές έρευνες και ορισμένα νέα έργα διευθέτησης, καθώς με την πάροδο των ετών από την εκπόνησή της οι τοπικές συνθήκες έχουν εν μέρη διαφοροποιηθεί.

Αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε σε διαδικασία άρσης των ζητημάτων που προαναφέρθηκαν και στην εκπόνηση όλων των αναγκαίων εργασιών για την δημοπράτηση του έργου, με τη συνδρομή του ΤΣ, καθώς ο Δήμος Αμαρουσίου αδυνατεί να προχωρήσει στις εν λόγω ενέργειες.

Συγκεκριμένα, για την επίσπευση των ενεργειών, δόθηκε εντολή στον ΤΣ για έναρξη των τοπογραφικών και γεωτεχνικών εργασιών. Στις 15/12/2021 άρχισαν οι τοπογραφικές εργασίες αποτύπωσης του ρέματος, οι οποίες αναμένεται να ολοκληρωθούν τέλος Ιανουαρίου 2022.

Στις 20/12/2021 άρχισαν οι ερευνητικές γεωτρήσεις (βλέπε φωτογραφίες που ακολουθούν), τα αποτελέσματα των οποίων αναμένεται να ολοκληρωθούν έως τα μέσα Φεβρουαρίου 2022.



ΘΕΣΗ ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ ΓΝ2 (ΟΔΟΣ ΣΤΟΥΝΤΙΟΥ ΚΑΙ ΑΛΚΜΙΝΗΣ) ΗΜΕΡ. ΔΙΑΤΡΗΣΗΣ: 20-21/12/2021



ΘΕΣΗ ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ ΓΝ4 (ΟΔΟΣ ΤΥΜΦΡΗΣΤΟΥ). ΗΜΕΡ. ΔΙΑΤΡΗΣΗΣ 21-22/12/2021



ΘΕΣΗ ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ ΓΝ3 (ΠΑΡΚΙΝ ΣΤΟΥΝΤΙΟ Α) ΗΜΕΡ. ΔΙΑΤΡΗΣΗΣ: 22-23/12/2021



ΘΕΣΗ ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ ΓΝ5 (ΟΔΟΣ ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟΥ - ΤΕΧΝΙΚΟ Τ3)
ΗΜΕΡ. ΔΙΑΤΡΗΣΗΣ: 27-28/12/2021





ΘΕΣΗ ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ ΓΝ6. ΗΜΕΡ. ΔΙΑΤΡΗΣΗΣ: 28/12/2021

Σε σχέση με το 2ο ερώτημα

Η εκτίμηση μας είναι ότι το χρονικό διάστημα που θα απαιτηθεί για να ολοκληρώσει ο ΤΣ, σε συνεργασία με τον Δήμο Αμαρουσίου, τις σχετικές ενέργειες, ανέρχεται σε 6 μήνες περίπου, χωρίς να συμπεριλαμβάνονται διοικητικές ενέργειες (απαλλοτριώσεις, τροποποιήσεις ΑΕΠΟ κλπ.) που τυχόν απαιτηθούν.

Συνημμένα

1. Υπ' αριθ. 699/2020 Απόφαση της ΟΕ για Έγκριση όρων Διαγωνισμού ΤΣ
2. Περίληψη Διακήρυξης Διαγωνισμού ΤΑ
3. Υπ' αριθ. 2811/2020 Απόφαση της ΟΕ κατακύρωσης του Διαγωνισμού ΤΑ
4. Πράξη 227/2021 Πράξη του ΕΛΣΥΝ περί μη κωλύματος για την υπογραφή της Σύμβασης
5. Σύμβαση ΤΣ
6. Εντολή προς ΤΣ για ρέμα Σαπφούς

**Ο Προϊστάμενος της Δ/νσης
Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Αττικής**

**Αλέξανδρος Καλογερόπουλος
Ηλεκτρολόγος Μηχανικός MSc**