



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ**

Ταχ. Δ/ση : Κατεχάκη 56
Ταχ. Κώδικας : 115-25
Πληροφορίες : Ε. Στελιουδάκης
Τηλέφωνο : 213 2035699
FAX : 213 2035708
E-mail : s.stelioudakis@attica.gr

ΠΡΟΣ:

Υπουργείο Περιβάλλοντος
& Ενέργειας
Γραφείο Νομικών &
Κοινοβουλευτικών Θεμάτων
(e-mail: vouli1@prv.ypeka.gr)

ΘΕΜΑ: «Απάντηση στην υπ' αρ. 2130/2022 Ερώτηση της Βουλής των Ελλήνων».

ΣΧΕΤ.: - Το από 17.1.2022 ηλεκτρονικό μήνυμά σας.

Σε απάντηση του ανωτέρω σχετικού και αναφορικά με την υπ' αρ. 2130/11.1.2022 Ερώτηση του Βουλευτή κ. Κ. Βελόπουλου με θέμα «Αδικαιολόγητες καθυστερήσεις στα έργα Ανάπλασης του Παραλιακού Μετώπου στο Μοσχάτο», σας αποστέλλουμε το υπ' αρ. 60381/26.1.2022 έγγραφο της Περιφέρειας Αττικής, με το συνημμένο σε αυτό και παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες.

**ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Ο ΑΝ. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗΣ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ**



ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ
ΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΙΑΜΑΤΡΑΣ

ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΠΙΑΒΑΡΑ

Εσωτερική Διανομή:

1. Ασκούσα καθήκοντα Συντονίστριας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής
2. Αν. Προϊστάμενος Γεν. Δ/σης Εσωτερικής Λειτουργίας



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ
ΑΘΗΝΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ**

Καλλιθέα,

Ταχ. Δ.νση : Κτίριο 210 Α,
Παραλία Καλλιθέας – Μοσχάτου,
πρώην Ολυμπιακές
εγκαταστάσεις
Ταχ. Κώδικας : 17602, Καλλιθέα
Πληροφορίες : Ελευθερία Δελουσίδου
Τηλέφωνο : 2132129106
Ηλεκτρονική
Διεύθυνση : id.nta@patt.gov.gr

ΠΡΟΣ:

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΚΟΙΝ.: 1. Γραφείο Περιφερειάρχη
Αττικής
2. Αυτοτελές Γραφείο
Εκτελεστικού Γραμματέα
Περιφέρειας Αττικής

**ΘΕΜΑ: Απάντηση επί της υπ' αρ. 2130/11.01.2022 Ερώτησης του Προέδρου του Κόμματος
Ελληνική Λύση και Βουλευτή, κ. Κυριάκου Βελόπουλου.**

Σχετ. : 1. Η με αρ. 2130/11.01.2022 Ερώτηση του Προέδρου του Κόμματος Ελληνική Λύση και Βουλευτή, κ. Κυριάκου Βελόπουλου, με θέμα «Αδικαιολόγητες καθυστερήσεις στα έργα Ανάπλασης του Παραλιακού Μετώπου Μοσχάτου».

2. Το υπ' αρ. πρωτ. 6192/18.01.2022 έγγραφό σας.

3. Το υπ' αρ. πρωτ. 45896/19.01.2022 έγγραφό μας προς τη Γενική Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Έργων και Υποδομών.

4. Το υπ' αρ. πρωτ. 56019/21.01.2022 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Τμήμα Υδραυλικών Έργων – Λιμενικών Έργων Περιφέρειας Αττικής.

Σε απάντηση των ερωτημάτων που ετέθησαν υπόψη μας (σχετ. η υπ' αριθ. πρωτ. 2130/11.01.2022 Ερώτηση ως άνω), διαβιβάζουμε το υπ' αριθ. πρωτ. 56019/21.01.2022 απαντητικό σημείωμα (σχετ. 4) που συντάχθηκε από τον Προϊστάμενο της καθ' ύλην αρμόδιας υπηρεσίας, της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Αττικής.

Η ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ

ΔΗΜΗΤΡΑ ΝΑΝΟΥ



Αθήνα

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΡΓΩΝ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ -
ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ**

Ταχ. Δ/ση : Συγγρού 80-88

Ταχ. Κώδικας: 11741

Πληροφορίες : Προϊστάμενος, Χ. Μπιτζιλέκη

Τηλέφωνο : 2132065346/804

e-mail : yptyna@patt.gov.gr

Προς:

Γρ. Αντιπεριφερειάρχη Νοτίου Τομέα

Κοινοποίηση :

1. Γρ. Περιφερειάρχη
2. Γρ. Εκτελεστικού Γραμματέα
3. Γρ. Γενικής Διεύθυνσης Αναπτυξιακού
Προγραμματισμού, Έργων και Υποδομών

ΘΕΜΑ : Ερώτηση στη Βουλή Των Ελλήνων με θέμα « Αδικαιολόγητες καθυστερήσεις στα έργα
Ανάπλασης του Παραλιακού Μετώπου στο Μοσχάτο»

Σχετικά :

1. Το με αριθμό 6192 – 18/01/2022 της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής
2. Η με αριθμό 2130 – 11/01/2022 ερώτηση στη Βουλή Των Ελλήνων

Σε συνέχεια των ερωτημάτων που τέθηκαν με την ανωτέρω σχετική (2) ερώτηση στη Βουλή των Ελλήνων, σας αναφέρουμε τα ακόλουθα:

Το έργο των υποδομών του Φαληρικού Όρμου αποτελεί την Α΄ Φάση των έργων της Ανάπλασης του Φαληρικού Όρμου, και σύμφωνα με την τελευταία χορηγηθείσα παράταση θα ολοκληρωθούν την 15/04/2022.

Το έργο, σε ότι αφορά τα έργα οδοποιίας και την υδραυλική λειτουργία των αντιπλημμυρικών έργων, που είναι το βασικό και κύριο αντικείμενο του εκτελούμενου έργου Κατασκευή Υποδομών του Φαληρικού Όρμου έχουν ολοκληρωθεί. Οι όποιες καθυστερήσεις στην ολοκλήρωση του έργου, συνοψίζοντας, οφείλονται στα ακόλουθα:

- Μεγάλες καθυστερήσεις από την έγκριση των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων.
- Οι συνέπειες της πανδημίας του κορωνοϊού, τα τελευταία δύο χρόνια, έχει δημιουργήσει μεγάλα προβλήματα λόγω της νόσησης προσωπικού, υπερβολικών και προμηθευτών, της υποχρεωτικής καραντίνας, αλλά και στους περιορισμούς και τις τροποποιήσεις στον τρόπο εργασίας που έχει επιβληθεί.
- Καθυστερήσεις έχουν παρατηρηθεί στις προσκομίσεις των υλικών που προέρχονται κυρίως από το εξωτερικό όπως αυτά των Ηλεκτρομηχανολογικών. Πιο συγκεκριμένα, λόγω των ελλείψεων πρώτων υλών της διεθνούς αγοράς που παρατηρείται στον κλάδο εμπλουτισμού μετάλλων και στον κλάδο ηλεκτρονικών προέκυψε καθυστέρηση στη παραλαβή υλικών.
- Η πρόσφατη νεροποντή της 14ης Οκτωβρίου, δημιούργησε μεγάλες πλημμύρες και ζημιές σε υλικά και εξοπλισμό του αναδόχου που ευρίσκονταν εντός του εργοταξίου.

Τα εναπομείναντα τμήματα για την ολοκλήρωση του έργου είναι ως επί το πλείστον δευτερεύοντα, αφορούν αντλιοστάσια και τη μελλοντική άρδευση του χώρου, ολοκληρώνονται εντός του μηνός Μαρτίου και σε καμία περίπτωση δεν επηρεάζουν τη δημοπράτηση της Β΄ Φάσης των έργων Ανάπλασης.

Όσον αφορά τις χορηγηθείσες παρατάσεις στο έργο, δεν οφείλονται σε αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου και ως εκ τούτου και σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία των δημοσίων έργων (Ν. 4412/2016 όπως ισχύει), δεν συντρέχουν λόγοι επιβολής ποινικών ρητρών στον ανάδοχο για παραβίαση προθεσμιών του έργου.

Σχετικά δε με τη δημοπράτηση της Β' Φάσης της Ανάπλασης του Παραλιακού Μετώπου εξασφαλίστηκε η χρηματοδότηση για την υλοποίησή της, μέσω του ΠΔΕ και του ΕΣΠΑ 2022-2027, ολοκληρώνεται η προετοιμασία της μελέτης και του φακέλου δημοπράτησης και ο στόχος είναι η προκήρυξη του να γίνει μέσα στο τρέχον 1^ο τρίμηνο του έτους.

Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Τ.Ε.Π.Α.

**ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ**