



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Υ.ΛΙ.Κ.Υ.
(Γ.Δ. ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ, ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ & ΚΤΗΡΙΑΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ)

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ

ΥΠΟΔΟΜΩΝ (Δ20)

ΤΜΗΜΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

Ταχ.Δ/ση : Σεβαστουπόλεως 1 & Φειδιππίδου
Ταχ. Κώδικας : 115 26 Αμπελόκηποι
Πληροφορίες : Ε. Δημητρακά
Τηλέφωνα : 210.77.10.284/ Fax: 210.77.90.185
E-mail : dly@ggde.gr

✓	ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ	✓	E-MAIL
---	-------------	---	--------

Αθήνα, 16-03-2022
Αρ. Πρ.: 79453/Σ.17666

Προς:
Γεν. Δ/ση Υδραυλικών, Λιμενικών και
Κτηριακών Υποδομών
e-mail: gdylky-gram@ggde.gr

ΘΕΜΑ : Απάντηση στη με αρ. 749/03-12-2021 Ερώτηση της Βουλής των Ελλήνων
(Επικαιροποίηση απάντησης)

ΣΧΕΤ. : Το με αρ. πρωτ. 71900/10--03-2022 Υπηρεσιακό Σημείωμα του Τμήματος Κοινοβουλευτικού
Ελέγχου του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών.

Σε απάντηση της με αρ. 749/03-12-2021 Ερώτησης, η οποία κατατέθηκε στη Βουλή των Ελλήνων από τον Βουλευτή της ΝΔ, κ. Ιωάννη Λαμπρόπουλο, με θέμα «Ενεργοποίηση και ολοκλήρωση εργολαβίας του έργου «Αποκατάσταση Ζημιών σε λιμένες Δήμου Πύλου – Νέστορος και Δήμου Μεσσήνης Ν. Μεσσηνίας από τη θεομηνία της 29-09-2018»», αναδόχου εταιρείας «ΚΕΠΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΤΕ», σας γνωρίζουμε τα παρακάτω:

Η σύμβαση του έργου του θέματος υπεγράφη στις 30-09-2020, για συνολικό τίμημα 2.241.800,08€ (με Φ.Π.Α. 24%) και με ημερομηνία περαίωσης την 30-03-2022.

Ο ανάδοχος στις 24-09-2021 υπέβαλε Ειδική Δήλωση Διακοπής Εργασιών για καθυστέρηση πληρωμών σύμφωνα με την παρ. 9 του άρθρου 152 του Ν.4412/2016 που αναφέρει:

«Αν η πληρωμή ενός λογαριασμού καθυστερήσει χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου, πέρα του διμήνου από την υποβολή του ή την επανυποβολή του, οφείλεται τόκος υπερημερίας, σύμφωνα με την παρ. Ζ του άρθρου πρώτου του Ν. 4152/2016. Ο ανάδοχος μπορεί να διακόψει τις εργασίες, αφού κοινοποιήσει στη Διευθύνουσα υπηρεσία ειδική έγγραφη δήλωση».

Στη συνέχεια και σύμφωνα με την παρ. 2γ του άρθρου 161 του Ν. 4412/2016 που αναφέρει:

«Σε περίπτωση διακοπής για καθυστέρηση πληρωμών, σύμφωνα με την παρ.9 του άρθρου 152, η διάλυση μπορεί να ζητηθεί μετά δίμηνο από τη δήλωση διακοπής των εργασιών».

Ο ανάδοχος ζήτησε στις 26-11-2021 διάλυση της σύμβασης. Η Διευθύνουσα Υπηρεσία (ΕΥΔΕ Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίων Νήσων) στις 08-12-2021 έκανε δεκτή την αίτηση
Διανομή μέσω 'ΙΡΙΔΑ' με UID: 6230655f227962d6304c0e9b στις 16/03/22 12:44

διάλυσης του αναδόχου λαμβάνοντας υπόψη ότι μέχρι και την ημερομηνία αυτή δεν είχε καταστεί δυνατή η πληρωμή εγκεκριμένων λογαριασμών.

Το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών είχε ζητήσει έγκαιρα την απαιτούμενη χρηματοδότηση του έργου από το Υπουργείο Ανάπτυξης & Επενδύσεων αλλά αυτό δεν κατέστη δυνατό.

Το Υπουργείο μας λαμβάνοντας υπόψη την αναγκαιότητα ολοκλήρωσης του έργου, ζήτησε από τον ανάδοχο κατ' εφαρμογή της παρ. 2 του άρθρου 162 του Ν.4412/2016 να υποβάλει σχετική αίτηση με στοιχεία υπολογισμού της αποζημίωσης που αξιώνει για ματαίωση της διάλυσης. Ο ανάδοχος υπέβαλλε το σχετικό αίτημά του, το οποίο εξετάζεται από την αρμόδια επιτροπή, όπως προβλέπεται στο προαναφερόμενο άρθρο του Ν.4412/2016. Σε περίπτωση που συμφωνηθεί με τον ανάδοχο η ματαίωση της διάλυσης, θα ξεκινήσουν άμεσα οι εργασίες. Σε διαφορετική περίπτωση (μη συμφωνίας) θα επαναδημοπρατηθούν οι υπόλοιπες εργασίες.

**Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
(Δ20)**

**Θ. ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ
Πολ. Μηχ. με Α' β.**