



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Υ.ΛΙ.Κ.Υ
(Γ.Δ. ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ, ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ & ΚΤΗΡΙΑΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ)

**ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ &
ΕΓΓΕΙΟΒΕΛΤΙΩΤΙΚΩΝ
ΕΡΓΩΝ(Δ19)**

ΤΜΗΜΑ : Κατασκευών (β)
Ταχ. Δ/νση : Φαναριωτών 9
Ταχ. Κώδικας : 11471, ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες : Αν.Τσίντα
Τηλέφωνο : 210 64 46 728
E-mail : daee@ggde.gr

x	ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ	x	ΙΡΙΔΑ
---	-------------	---	-------

Αθήνα, 16 Μαρτίου 2022
Αρ.Πρωτ. 80510 /Φ.ΒΟΥΛΗ

ΠΡΟΣ
Τον Γενικό Διευθυντή
Υδραυλικών Λιμενικών &
Κτηριακών Υποδομών
κ. Αντ. Κοτσώνη
E-mail: gdyliky-gram@ggde.gr

ΘΕΜΑ : Επικαιροποίηση απάντησης στη υπ. αριθ. 594/22-10-2021 Ερώτηση που κατατέθηκε στη Βουλή των Ελλήνων, προς τους κ.κ. Υπουργούς Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και Υποδομών και Μεταφορών.

Σχετ : α) Το με αριθ. πρωτ. 296566/25-10-2021 έγγραφό σας, με συνημμένο το με αρ. πρωτ. 295832/25-10-2021 έγγραφο του Τμήματος Κοινοβουλευτικού Ελέγχου.
β) Το με αρ. πρωτ. 303486/1-11-2021 έγγραφό μας.
γ) Το με αριθ. πρωτ. 72194/10-03-2022 έγγραφό σας, με συνημμένο το με αρ. πρωτ. 71186/10-03-2022 έγγραφο του Τμήματος Κοινοβουλευτικού Ελέγχου

Σε συνέχεια του ανωτέρω (β) σχετικού εγγράφου μας, με απάντηση στη με αριθμό 594/22-10-2021 Ερώτηση, η οποία κατατέθηκε στη Βουλή των Ελλήνων προς τους κ.κ. Υπουργούς Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και Υποδομών και Μεταφορών, από τον κο Γεώργιο Λογιάδη, βουλευτή της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΜΕΡΑ 25, με θέμα: **«Πορεία υλοποίησης κατασκευής νέας Προσαγωγός Διώρυγας Φράγματος Μπραμιανών Ιεράπετρας»**, και όσον αφορά στην επικαιροποίησή της σύμφωνα με το (γ) σχετικό, σας γνωρίζουμε συμπληρωματικά τα ακόλουθα:

1. Όσον αφορά στην αντιμετώπιση του προβλήματος της αύξησης της τιμής των υλικών, εγκρίθηκε η υπ. αριθ. 359881/10-12-2021 Απόφαση Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών, με θέμα: «Καθορισμός συντελεστών αναθεώρησης τιμών δημοσίων έργων, σύμφωνα με την παρ.23 του άρθρου 153 του ν.4412/2016 και αναπροσαρμογή του συντελεστή σ1 σύμφωνα με την παρ.7 του 153 του ν.4412/2016» και εκδόθηκε η ερμηνευτική Εγκύκλιος 1/ΥΠΥΜΕ (ΑΔΑ: 911Υ465ΧΘΞ-ΟΕΑ).
2. Όσον αφορά στην καθυστέρηση ολοκλήρωσης του έργου, η ανάδοχος εταιρεία «ΘΕΜΕΛΗ ΑΕ», υπέβαλε το με αρ. πρωτ. 126/22/15-03-2022 αίτημα στην Διανομή μέσω 'ΙΡΙΔΑ' με UID: 6231d851227962d6307390c1 στις 17/03/22 10:42

Διευθύνουσα Υπηρεσία, το οποίο κοινοποιήθηκε και στην Προϊσταμένη Αρχή (αρ. πρωτ. εισερχ. 78354/15-3-2022), για παράταση της συνολικής προθεσμίας κατά 14 μήνες, ήτοι έως 24-05-2023. Το αίτημα θα υποβληθεί στη Διαχειριστική Αρχή του ΠΑΑ 2014-2020 για προέγκριση.

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ

1. Χρονολογικό Αρχείο
2. ΤΜΗΜΑ (β)
3. Φ. ΒΟΥΛΗ
4. Δ/ντρια
5. Αν.Τσίντα

Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ

**ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΑΣΤΡΑΝΤΑ
ΠΟΛ. ΜΗΧ. με Α' β**