



ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ

**Γενική Δ/ση Χαρτοφυλακίου
Ακινήτων & Τεχνικής Υποστήριξης
Μονάδα Τεχνικών Υπηρεσιών**

**Προς: ΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ
ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
Χ.Τρικούπη 6-10 Τ.Κ. 10679
2131339-777
m.liakopoulou@minfin.gr**

Θέμα: Εξέλιξη του έργου με τίτλο «Παρεμβάσεις Εκσυγχρονισμού των Υφιστάμενων Εγκαταστάσεων και Δικτύων Υποδομών της Περιοχής Λίμνης Καϊάφα».

Αξιότιμοι Κύριοι,

Σε συνέχεια του εγγράφου σας με αριθ. πρωτ. 43612ΕΞ2022/ΥΠΟΙΚ01.04.2022 (αρ. πρωτ. 4390/01.04.2022 ΕΤΑΔ Α.Ε.) με το οποίο μας διαβιβάσατε την με αριθ. πρωτ. 4387/30.03.2022 ερώτηση κοινοβουλευτικού ελέγχου για το έργο «Παρεμβάσεις Εκσυγχρονισμού των Υφιστάμενων Εγκαταστάσεων και Δικτύων Υποδομών της Περιοχής Λίμνης Καϊάφα», ενημερώνουμε τα κάτωθι:

Το εν τίτλω έργο αποτελεί το υποέργο 3 της συγχρηματοδοτούμενης πράξης με τίτλο : ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΛΙΜΝΗΣ ΚΑΪΑΦΑ (κωδ. ΟΠΣ 5007967) η οποία έχει ενταχθεί προς χρηματοδότηση στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ (ΕΠΑΝΕΚ)» στο πλαίσιο υλοποίησης του ΕΣΠΑ 2014-2020 και εκτελείται με δικαιούχους την ΕΤΑΔ Α.Ε. και το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού (ΥΠΠΟΑ).

Ανάδοχος του έργου αναδείχθηκε σε συνέχεια ανοικτού δημόσιου διαγωνισμού σύμφωνα με του όρους του Ν. 4412/2016 η εταιρεία «ΑΕΤΕΘ Α.Ε.». Το έργο εκτελείται δυνάμει συμβάσεως που υπεγράφη στις 30-12-2019 διάρκειας

20 μηνών και κατόπιν 9μηνης παράτασης λήξης στις 31.05.2022, συμβατικού τιμήματος 1.902.960,70 € πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ 24%, με ποσοστό έκπτωσης 51,52%.

Η ανάδοχος εταιρεία ΑΕΤΕΘ Α.Ε. υπέβαλε στις 21.12.2021 Ειδική Δήλωση διακοπής εργασιών λόγω καθυστέρησης πληρωμής, όχι υπαιτιότητας ΕΤΑΔ και την επομένη της παρέλευσης των 2 μηνών από την Ειδική Δήλωση διακοπής εργασιών ήτοι την 23.02.2022, υπέβαλε αίτηση διάλυσης της σύμβασης του έργου ενώ την ίδια ημερομηνία εξοφλήθηκαν οι πληρωμές του.

Η ΕΤΑΔ Α.Ε. έχει προβεί στην εξόφληση όλων των υποβληθέντων μέχρι σήμερα λογαριασμών που αφορούν τις εκτελεσμένες εργασίες του εν λόγω έργου, ο ανάδοχος όμως δεν προτίθεται να ματαιώσει την διάλυση της σύμβασης επικαλούμενος την υπέρμετρη αύξηση κόστους υλικών.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος

Στέφανος Δ. Βλαστός

Εσωτερική Διανομή:

1. Γραφείο Διοίκησης.
2. Γενική Διεύθυνση Χαρτοφυλακίου Ακινήτων και Τεχνικής Υποστήριξης.
3. Μονάδα τεχνικών Υπηρεσιών.
4. Τμήμα Ειδικών Προγραμμάτων.
5. Τομέας Νομικής Υποστήριξης Γενικής Διεύθυνσης Χαρτοφυλακίου & Τεχνικής Υποστήριξης – Καρανικήτα Πάολα.