



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ
& ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ**

Ερ. Φ.: 385

Ταχ. Δ/ση: Μπουμπουλίνας 20-22
Ταχ. Κώδ : 106 82
Τηλέφωνο : 2131322-362, 363, 368
Fax : 210-82.01.426
Email : atneke@culture.gr

ΠΡΟΣ: Βουλή των Ελλήνων
Δ/ση Κοινοβουλευτικού Ελέγχου
Τμήμα Ερωτήσεων
ΚΟΙΝ: Όπως Πίνακας Αποδεκτών

Θέμα: Απάντηση στη με αριθμό πρωτοκόλλου 6738/28.7.2022 Ερώτηση με θέμα:
«Το Αρχαιολογικό Πάρκο Ορχομενού είναι ένα άλλο θύμα καθυστερήσεων στον τομέα του Πολιτισμού για τη Βοιωτία»

Σε απάντηση της με αριθμ. πρωτοκόλλου 6738/28.7.2022 Ερώτησης των Βουλευτών κ.κ. Γιώτας Πούλου, Αθανασίας (Σίας) Αναγνωστοπούλου, Άννας Βαγενά, Γεώργιου Βαρεμένου, Χρήστου Γιαννούλη, Κωνσταντίνου Ζουράρι, Ειρήνης (Νίνας) Κασσιμάτη, Χαρούλας (Χαράς) Καφαντάρη, Κωνσταντίνου Μάρκου, Αθανάσιου (Θάνου) Μωραΐτη, Αθανάσιου (Σάκη) Παπαδόπουλου, Ιωάννη Ραγκούση, Χρήστου Σπίρτζη και Ραλλίας Χρηστίδου και σύμφωνα με τα στοιχεία που έθεσαν υπόψη μας οι αρμόδιες Υπηρεσίες, σας γνωρίζουμε τα εξής:

Η αυτοψία στο Αρχαιολογικό Πάρκο Ορχομενού δεν ήταν “αιφνίδια”, όπως ισχυρίζονται οι κ.κ. Βουλευτές, αλλά εντάσσεται στο πλαίσιο της παρακολούθησης των ενταγμένων στο τρέχον ΕΣΠΑ έργων, εν όψει της έναρξης της επόμενης προγραμματικής περιόδου.

Αναφορικά με τα έργα, «Αρχαιολογικό Πάρκο Ορχομενού Βοιωτίας- Περιοχή Ιερού Ναού Παναγίας Σκριπούς» και «Αρχαιολογικό Πάρκο Ορχομενού Βοιωτίας-Αποκατάσταση Κτιρίου Κελιών - Πρεσβυτερίου Ιερού Ναού Παναγίας Σκριπούς», τα οποία χρηματοδοτούνται από το ΠΔΕ της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, με προϋπολογισμό 767.000,00€ και 865.540,94€ αντίστοιχα, και φορέα υλοποίησης τον Δήμο Ορχομενού, αυτά προβλέπεται να υλοποιηθούν μέσω Προγραμματικής Σύμβασης Πολιτισμικής Ανάπτυξης.

Διευκρινίζονται ότι, με την Υ.Α. ΥΠΠΟΑ/693626/05-05-2021 (ΑΔΑ: ΨΧΟΤ4653Π4-9ΡΣ), με την οποία εγκρίθηκε, κατόπιν γνωμοδότησης του ΚΑΣ, η υλοποίηση των έργων από τον Δήμο Ορχομενού, βάσει του άρθρου 10 του ν. 4858/2021, τέθηκαν οι ακόλουθο όροι:

- Για το έργο στον περιβάλλοντα χώρο των Κελιών, όπου βρίσκονται αρχιτεκτονικά κατάλοιπα μυκηναϊκού ανακτόρου, πριν την έναρξη των εργασιών να συνταχθεί από την ΕΦΑ Βοιωτίας τεχνική πρόταση για τη μεταφορά και επανατοποθέτηση των γλυπτών που βρίσκονται στον περιβάλλοντα χώρο του ναού. Συνακόλουθα, η δαπάνη υλοποίησης των ανωτέρω εργασιών μεταφοράς και επανατοποθέτησης να συμπεριληφθεί στον προϋπολογισμό του έργου. Επιπλέον, να κατατεθεί εξειδικευμένη πρόταση προκειμένου να διατηρηθούν ορατά τα κατάλοιπα του μυκηναϊκού ανακτόρου, σε συσχετισμό με τις προτεινόμενες προσβάσεις και διαμορφώσεις και τον μνημειακό πυλώνα της Μονής, η σχετική δαπάνη του οποίου θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του έργου.

- Για το έργο επί του μνημείου των Κελιών απαιτείται η πρόσληψη επιπλέον του ήδη προβλεπόμενου προσωπικού, αρχιτέκτων μηχανικός με εμπειρία σε αναστηλωτικά έργα, για την επίβλεψη των εργασιών από πλευράς του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, με ανάλογη αναπροσαρμογή του προϋπολογισμού του υποέργου.

Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Εύβοιας έχει αποστείλει τα σχετικά στοιχεία στον Δήμο, με τον αναλυτικό εκτιμώμενο επιπλέον προϋπολογισμό, περί τις 50.000,00€ (υπ' αριθμ. ΥΠΠΟΑ/289395/28-07-2021έγγραφο) και αναμένεται η αποστολή από τον Δήμο των τελικών σχεδίων των Προγραμματικών.

Αναφορικά με την Πράξη με τίτλο «Αναβάθμιση αρχαιολογικού χώρου Ορχομενού Βοιωτίας και αποκατάσταση αρχαίου θεάτρου στο πλαίσιο δημιουργίας του Αρχαιολογικού Πάρκου Ορχομενού», με φορέα υλοποίησης την Εφορεία Αρχαιοτήτων Βοιωτίας και προϋπολογισμό περίπου 2 εκ. €, αυτή εντάχθηκε στο ΠΕΠ «ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ 2014-2020», στις 15.11.2016 (κωδικός MIS 5000725). Θα επαναλάβω για ακόμη μία φορά την πραγματικότητα: Το έργο δεν προχώρησε καθόλου έως το καλοκαίρι του 2019.

Η Πράξη αφορά στην αναβάθμιση του αρχαιολογικού χώρου Ορχομενού Βοιωτίας και, κυρίως, στην αποκατάσταση του αρχαίου θεάτρου, με σκοπό την προστασία και ανάδειξη των μνημείων που τον αποτελούν και τη δημιουργία υποδομών εξυπηρέτησης κοινού (διαδρομές, ενημέρωση, αναψυχή). Υλοποιείται μέσω 3 Υποέργων, ως εξής:

- ΥΕ1: Εργασίες αναβάθμισης αρχαιολογικού χώρου Ορχομενού και αποκατάστασης αρχαίου θεάτρου, με προϋπολογισμό 1.710.341,04 €.

- ΥΕ2: Προμήθεια και τοποθέτηση μαρμάρινων δομικών στοιχείων αρχαίου θεάτρου, με προϋπολογισμό 281.268,28 €.

- ΥΕ3 : Εργασίες σύνδεσης ΟΚΩ, με προϋπολογισμό 10.081,29 €.

Η διακήρυξη για τον ανοικτό διαγωνισμό άνω των κοινοτικών ορίων (διεθνής), για την υλοποίηση του Υποέργου 2, που ερωτούν οι κ.κ. Βουλευτές, δημοσιεύθηκε 3 σχεδόν χρόνια, μετά την ένταξη του έργου στο ΕΣΠΑ. Ωστόσο η Ε.Υ.Δ. Ε.Π. Στερεάς Ελλάδας διατύπωσε αρνητική γνώμη με το υπ' αρ. 1589/12.08.2020 έγγραφό της περί «Διατύπωσης αρνητικής γνώμης για το σχέδιο σύμβασης του υποέργου 2», καθώς ο μοναδικός υποψήφιος ανάδοχος δεν πληρούσε τις προϋποθέσεις των άρθρων 2.2.6.(α), 2.2.6.(β) και 2.2.8.2.Β.4.(α) της Διακήρυξης 1/2019. Με την από 17.05.2021 (ΑΔΑ: ΩΑΛΩ4653Π4-ΗΚΗ) Διακήρυξη ο διαγωνισμός επαναλήφθηκε, ωστόσο ματαιώθηκε, καθώς οι δυο υποψήφιοι ανάδοχοι δεν πληρούσαν τις προϋποθέσεις των άρθρων 2.2.2.1, 2.2.6.(α), 2.2.6.(γ) και 2.2.8.1 της Διακήρυξης 1/2021 αντίστοιχα. Στις 8.02.2022 ο διαγωνισμός δημοσιεύτηκε εκ νέου (ΑΔΑ: ΨΚ3Σ4653Π4-ΣΗ0). Προσφορές συμμετοχής υπέβαλλαν δύο υποψήφιοι ανάδοχοι, εκ των οποίων ο ένας απορρίφθηκε και προέβη στην υποβολή προδικαστικής προσφυγής κατά της απόφασης της ΕΦΑ Βοιωτίας ενώπιον της Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ. Η προσφυγή εξετάστηκε την 18-07-2022. Σε συνέχεια της σχετικής ανάρτησης στο Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., εκδόθηκε στις 8.8.2022, η υπ' αρ. 1176 /2022 Απόφαση της Ενιαίας Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων, η οποία, έπειτα από την εξέταση της από 14.06.2022 Προδικαστικής Προσφυγής και των σχετικών εγγράφων, εισηγήθηκε τη ματαίωση της διαγωνιστικής διαδικασίας.

Με δεδομένα τα ανωτέρω και για την επιτάχυνση της διαγωνιστικής διαδικασίας, η Εφορεία Αρχαιοτήτων Βοιωτίας συνεργάζεται συστηματικά το τελευταίο δίμηνο με την Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ και τις Κεντρικές Υπηρεσίες του ΥΠΠΟΑ, καθώς και με την ΕΥΔ ΕΠ Στερεάς Ελλάδας, προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι δυσχέρειες που δημιουργήθηκαν.

Επιπλέον, η Εφορεία έχει προχωρήσει το τελευταίο δίμηνο στις ακόλουθες ενέργειες:

1. Στις 29.07.2022 υποβλήθηκε, μέσω ΟΠΣ, αίτημα Τροποποίησης της Πράξης για την δημιουργία δύο νέων υποέργων (Υποέργο 4 «Προμήθεια και τοποθέτηση κτιρίων υποστηρικτικών λειτουργιών» και Υποέργο 5 «Προμήθεια οικοδομικών και λοιπών ομοειδών υλικών») και την παράταση του χρονοδιαγράμματος έως 31.12.2023.

2. Στις 9.08.2022 προχώρησε στη δημοσίευση τεύχους διακήρυξης με τίτλο «Προμήθεια και Τοποθέτηση Μεταλλικού Στεγαστρου στον αρχαιολογικό χώρο του Ορχομενού», συνολικής δαπάνης 65.000,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

3. Ολοκληρώνεται το β' δεκαπενθήμερο του Αυγούστου τ.έ. η δημοσίευση τεύχους διακήρυξης για τα έργα «Προμήθεια και τοποθέτηση νέας μεταλλικής περίφραξης», συνολικής δαπάνης 65.000,00 ευρώ και «Προμήθεια και εγκατάσταση Η/Μ δικτύων και φωτισμών χώρων», συνολικής δαπάνης 72.869,55 ευρώ.

4. Ακολουθεί η πρόσκληση για την «Μίσθωση μηχανημάτων χωματουργικών εργασιών με χειριστή, για τη διενέργεια αποχωματώσεων, αποξηλώσεων, επιχώσεων, αποκομιδών προϊόντων εκσκαφών- αποξηλώσεων και ομαλοποίησης πρανών στον αρχαιολογικό χώρο του Ορχομενού».

5. Τέλος, με την έγκριση της Τροποποίησης του Τεχνικού Δελτίου της εν θέματι Πράξης από την ΕΥΔ ΕΠ Στερεάς Ελλάδας και την δημιουργία των δύο νέων υποέργων που αναφέρθηκαν ανωτέρω, ακολουθεί άμεσα η δημοσίευση των ακόλουθων διαγωνισμών:

α) «Προμήθεια και τοποθέτηση δύο κτηρίων εξυπηρέτησης αρχαιολογικού χώρου από προκατασκευασμένα στοιχεία» συνολικής δαπάνης 115.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, και

β) «Προμήθεια οικοδομικών και λοιπών ομοειδών υλικών» συνολικής δαπάνης 286.200,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

Κατ' αυτόν τον τρόπο θα προχωρήσουν απρόσκοπτα οι εργασίες που προβλέπονται στο Τεχνικό Δελτίο.

Από τα ανωτέρω γίνεται σαφές ότι η Εφορεία Αρχαιοτήτων Βοιωτίας έχει ήδη προχωρήσει στις αναγκαίες ενέργειες για να επιταχυνθεί η διαδικασία υλοποίησης του έργου, με στόχο την ολοκλήρωσή του έως το τέλος της τρέχουσας προγραμματικής περιόδου του ΕΣΠΑ, παρά την αδράνεια της περιόδου 2016-2019.

Η Υπουργός
Πολιτισμού και Αθλητισμού
ΛΙΝΑ ΜΕΝΔΩΝΗ

Πίνακας Αποδεκτών:

1. Βουλευτή κα Γιώτα Πούλου
2. Βουλευτή κα Αθανασία (Σία) Αναγνωστοπούλου
3. Βουλευτή κα Άννα Βαγενά
4. Βουλευτή κ. Γεώργιο Βαρεμένο
5. Βουλευτή κ. Χρήστο Γιαννούλη
6. Βουλευτή κ. Κωνσταντίνο Ζουράρι
7. Βουλευτή κα Ειρήνη (Νίνα) Κασιμάτη
8. Βουλευτή κα Χαρούλα (Χαρά) Καφαντάρη
9. Βουλευτή κ. Κωνσταντίνο Μάρκου
10. Βουλευτή κ Αθανάσιο (Θάνο) Μωραΐτη
11. Βουλευτή κ. Αθανάσιο (Σάκη) Παπαδόπουλο
12. Βουλευτή κ. Ιωάννη Ραγκούση
13. Βουλευτή κ. Χρήστο Σπίρτζη
14. Βουλευτή κα Ραλλία Χρηστίδου

Εσωτερική Διανομή:

1. Γραφείο Γενικού Γραμματέα Πολιτισμού
2. ΓΔΑΠΚ
3. ΓΔΑΜΤΕ
4. ΔΙΠΚΑ
5. ΔΑΑΜ
6. ΔΑΒΜΜ
7. ΕΦΑ Βοιωτίας