

Ημερομηνία. : **11 Αυγούστου 2023**
Αριθ. Πρωτ. : **Εξ.7755/23**
Αριθ. Συμβ. :
Κωδ. Τοπ. : **01.2**
ΣΧΕΤΙΚΑ :

Προς : ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
Αναστάσεως 2 & Τσιγάντε
101 91 Παπάγου
Τηλ. 210 6508737 - Email : tkvel@yme.gov.gr

Κοιν. : - Διευθύνοντα Σύμβουλο
- Κ.Φ.

ΘΕΜΑ : Απάντηση στην υπ' αριθ. 343/02-08-2023 Ερώτηση του Βουλευτού των ΣΠΑΡΤΙΑΤΩΝ κ. Κ. Φλώρου.

ΣΧΕΤ. : Το υπ' αριθ. πρωτ. 238783/03-08-2023 έγγραφό σας (αρ. πρωτ. ΕΡΓΟΣΕ 7755/03-08-2023).

Σε απάντηση του ανωτέρω σχετικού, το οποίο αναφέρεται στην υπ' αριθ. 343/02-08-2023 Ερώτηση που κατατέθηκε στη Βουλή από το Βουλευτή των ΣΠΑΡΤΑΤΩΝ κ. Κ. Φλώρο και σε όσα από τα αναφερόμενα άπτονται της αρμοδιότητας της ΕΡΓΟΣΕ, σας γνωρίζουμε τα εξής:

- α. Προγραμματισμός ολοκλήρωσης και παράδοσης στον ΟΣΕ συστημάτων σηματοδότησης-τηλεδιοίκησης και ETCS επί γραμμής, στον κεντρικό σιδηροδρομικό άξονα Αθήνα - Θεσσαλονίκη

Η ΕΡΓΟΣΕ ολοκληρώνει σταδιακά την εγκατάσταση συστημάτων σηματοδότησης-τηλεδιοίκησης και ETCS επί γραμμής στο κεντρικό σιδηροδρομικό άξονα ως εξής:

- ο Τμήματα Οινόη – Χαλκίδα (22 χλμ) & ΤΧ1 –ΤΧ5 (7 χλμ), Πλατύ – ΤΧ1 (37,3 χλμ) και ΤΧ1 – Προμαχώνας (143 χλμ): Η σηματοδότηση-τηλεδιοίκηση έχει ολοκληρωθεί. Ο φάκελος για την αδειοδότηση ETCS από ΡΑΣ υποβλήθηκε από την ΕΡΓΟΣΕ στον ΟΣΕ τον Οκτώβριο του 2022. Η διαδικασία αδειοδότησης από ΡΑΣ έχει ολοκληρωθεί από τον Νοέμβριο 2022.
- ο Τμήμα Δομοκός – Λάρισα (58χλμ): Η σηματοδότηση-τηλεδιοίκηση έχει ολοκληρωθεί. Ο φάκελος για την αδειοδότηση ETCS από τη ΡΑΣ υποβλήθηκε από την ΕΡΓΟΣΕ στον ΟΣΕ τον Ιανουάριο του 2023 και η διαδικασία αδειοδότησης από ΡΑΣ ολοκληρώθηκε τον Ιούνιο 2023.
- ο Τμήμα ΣΚΑ – Οινόη (52 χλμ): Η σηματοδότηση-τηλεδιοίκηση έχει παραδοθεί στον ΟΣΕ 26-7-2023. Ο φάκελος για την αδειοδότηση ETCS από ΡΑΣ θα υποβληθεί στον ΟΣΕ εντός Αυγούστου 2023.

- ο Τμήμα Λάρισα –Πλατύ (128 χλμ): Η σηματοδότηση-τηλεδιοίκηση παραδίδεται στον ΟΣΕ την 8-8-2023. Ο φάκελος για την αδειοδότηση ETCS από ΡΑΣ θα υποβληθεί στον ΟΣΕ εντός Νοεμβρίου 2023
- ο Τμήμα Οινόη–Τιθορέα (93 χλμ), σε εξέλιξη οι εργασίες ανάταξης του συστήματος σηματοδότησης-τηλεδιοίκησης. Ο φάκελος για την αδειοδότηση ETCS από ΡΑΣ θα υποβληθεί στον ΟΣΕ εντός Νοεμβρίου 2023.
- ο Τμήμα Τιθορέα–Δομοκός (106 χλμ) η εγκατάσταση σηματοδότησης-τηλεδιοίκησης έχει ολοκληρωθεί και παραδοθεί σταδιακά στον ΟΣΕ από Ιανουάριο 2018, Ιούλιο 2018 και Μάιο 2022. Ο φάκελος για την αδειοδότηση ETCS από ΡΑΣ θα υποβληθεί στον ΟΣΕ εντός Νοεμβρίου 2023.

β. Προμήθεια ETCS LEVEL 1 επί 88 συρμών

Η εγκατάσταση ETCS Level 1 επί 88 συρμών έχει ολοκληρωθεί, έχει εκδοθεί Πιστοποιητικό συμμόρφωσης με την ισχύουσα Τεχνική Προδιαγραφή Διαλειτουργικότητας από ΝοΒο και τα οχήματα έχουν παραδοθεί προς χρήση στη ΓΑΙΑΟΣΕ από τον Ιούλιο του 2018 (υπογραφή σχετικού Πρωτοκόλλου την 13-7-2018).

Το τροχαίο υλικό, στο οποίο παραδόθηκε εγκατεστημένο, λειτουργικό και πιστοποιημένο σύστημα ETCS L1, διατίθεται από την ΓΑΙΑ ΟΣΕ για χρήση στις δυναμικές δοκιμές και στη δοκιμαστική λειτουργία συστημάτων ETCS L1 επί γραμμής σε τμήματα του σιδηροδρομικού δικτύου που ολοκληρώνονται σταδιακά.

γ. Προμήθεια συστήματος GSM-R στο τμήμα Αθήνα – Θεσσαλονίκη (πλην Τιθορέα –Δομοκός)

Πρόκειται για σύστημα ραδιοκάλυψης GSM-R που εξασφαλίζει φωνητική επικοινωνία. Έχει ολοκληρωθεί η προμήθεια, η εγκατάσταση και οι δοκιμές του συνόλου του εξοπλισμού. Το σύστημα έχει παραδοθεί τμηματικά στον ΟΣΕ από 2018, 2020 και 2021 με την υπογραφή αντιστοίχων Πρωτοκόλλων την 11-6-2018, την 12-2-2020 (περιλαμβάνεται και το σύστημα επί συρμών) και την 15-01-2021.

δ. Προγραμματισμός λοιπών έργων υποδομής ή/και συστημάτων στον κεντρικό σιδηροδρομικό άξονα Αθήνα (ΣΚΑ) – Θεσσαλονίκη

Κατά μήκος του άξονα ολοκληρώνονται από την ΕΡΓΟΣΕ επεμβάσεις ως εξής:

- Υπολειπόμενα έργα (υδραυλικά, παράπλευρη οδοποιία κλπ) στο τμήμα Τιθορέα – Δομοκός: σε εξέλιξη με εκτιμώμενη ολοκλήρωση Δεκέμβριος 2023.
- Κατασκευή Άνω Διάβασης στο Λιανοκλάδι και σήμανση σε σταθμούς/στάσεις: σε εξέλιξη με εκτιμώμενη ολοκλήρωση 2025
- Εργασίες αναδάσωσης στο τμήμα Τιθορέα- Δομοκός: σε εξέλιξη με εκτιμώμενη ολοκλήρωση 2026
- Νέα Σιδηροδρομική Στάση στον Άγιο Παντελεήμονα Πιερίας: σε εξέλιξη με εκτιμώμενη ολοκλήρωση 2024

- Νέα Σιδηροδρομική Στάση Κρυονερίου Αττικής. Το έργο έχει δημοπρατηθεί και θα υλοποιηθεί από ΕΡΓΟΣΕ, με εκτιμώμενη υπογραφή σύμβασης το Σεπτέμβριο 2023 και εκτιμώμενη ολοκλήρωση το 2025
- Προμήθεια συστήματος GSM-R στο τμήμα Τιθορέα-Δομοκός: προγραμματίζεται η δημοπράτησή του στο β' εξ.2023, με εκτιμώμενη ολοκλήρωση το 2027

Παραμένουμε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση.



Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΧΡ. ΠΑΛΛΗΣ