

INSPECTION REPORT
ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ

TUV-H-CONTRACT No : 02.06.5791
TUV-H-ORDER No

I.R. No :
Page :

TH.10990/22
1 of 2

Owner Κύριος του Έργου	: ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΜΕΓΑΡΟΥ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ	Project Engineer Μελετητής Έργου	: %
Project Έργο	: ΕΛΕΓΧΟΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΩΝ ΣΚΗΝΗΣ	Project No. Αριθμός Έργου	: %
Contractor Ανάδοχος	: -	Contractor's Order No. Αρ. Έργου Αναδόχου	: %
Manufacturer Κατασκευαστής	: GLANDRE (ENGLAND)	Order No. of manufacturer Αρ. Παραγγελίας Κατασκευαστή	: %
Material for inspection Υλικά για Επιθεώρηση	: ΑΝΥΨΩΤΙΚΟ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΣΚΗΝΗΣ		
Subject of inspection Σκοπός Επιθεώρησης	: ΕΛΕΓΧΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΕΚΘΕΣΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΑΝΥΨΩΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΣ ΧΡΗΣΗ		
Inspection activities Έλεγχοι κατά την Επιθεώρηση	: ΟΠΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ, ΕΛΕΓΧΟΣ ΦΟΡΤΙΣΗΣ (ΣΤΑΤΙΚΗ & ΔΥΝΑΜΙΚΗ) ΜΕ ΒΑΡΗ.		
Place of inspection Τόπος Επιθεώρησης	: ΜΕΓΑΡΟ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ I _ ΣΚΗΝΗ ΜΕΓΑΡΟΥ 25 ^{ΗΣ} ΜΑΡΤΙΟΥ & ΠΑΡΑΛΙΑ, 54646, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ		
Date of inspection Ημερ. Επιθεώρησης	: 28/11/2022		
Requirements / Specifications Απαιτήσεις / Προδιαγραφές	: Σύμφωνα με τα παρακάτω πρότυπα και κατόπιν απαίτησης του πελάτη. • GU 6.15 "Veranstaltungs und Produktionsstätten für szenische Darstellung" • GU 66.15 "Grundsätze für die Prüfung von sicherheitstechnischen und maschinentechnischen Einrichtungen in Veranstaltungs und Produktionsstätten für szenische Darstellung" • GU 16.15.3 / ZH 1/219 "Sicherheitsregeln für Versenkeinrichtungen in Bühnen und Studios" • DIN 56950: 3.2.9, 7.7.4.3 (Prüflast=NutzlastxPrüflastf., Überlastf=1,2) (φορτίο δοκιμής = φορτ. x στ. δοκιμή φορτ., υπερφόρτωση, f = 1.2) • DIN 56950:5.2.7 (einfache Traglast dynamisch [Storfall]) (απλό φορτίο [περιστατικό] δυναμική) • DIN 56950:5.2.7 (zweifache Traglast dynamisch [Betriebsfall]) (διπλό φορτίο [περίπτωση λειτουργίας] δυναμική) • DIN 56950:5.2.7 (einfache Prüflast dynamisch [Pruffall]) (απλό φορτίο δοκιμής [δοκιμή] δυναμική) • DIN 56950:5.2.7 (einfache Prüflast dynamisch [Pruffall]) (απλό φορτίο δοκιμής [δοκιμή] δυναμική) • DIN 56950: 5.2.3.1 Dynamic Rope Safety Δυναμική ασφάλεια Συρματόσχοινων • DIN 56950: 5.2.6.1 Safety Windings Ασφάλεια Περιελίξεων Τυμπάνου • DIN 56950: 5.2.6.1 Min. Diameter Drum Ελάχιστη Διάμετρος Τυμπάνου • DIN 56950: 5.2.6.1 Max. Deviation Rope (<4°) Μέγιστη Απόκλιση γωνίας Συρματόσχοινων και μόνο αναφορικά με τα πεδία εφαρμογής των δοκιμών με φορτία-βάρη.		

INSPECTION REPORT
ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ

TUV-H-CONTRACT No : 02.06.5791
TUV-H-ORDER No

I.R. No :
Page :

TH.10990/22
2 of 2

<i>Items inspected</i> <i>Αντικείμενο Επιθεώρησης</i>	: ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ : GLANDRE (ENGLAND) ΤΥΠΟΣ / ΜΟΝΤΕΛΟ : PIT 1 SPIRA LIFT ORCHESTRA PIT ELEVATOR ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΑΡΙΘΜΗΣΗ ΜΕΓΑΡΟΥ : 2000 / 82.211.41880.9/01 & 02 _ No 1 ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΑΝΥΨΩΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ : 12.00TN ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΘΕΙΣΑ ΑΝΥΨΩΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ : 12.00TN ΕΤΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ : 2000 ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ : 52,14m² [(16,20m + 15,40m) x 3,30m] ΔΙΑΔΡΟΜΗ : 8,00m (Downwards) ΣΕΙΡΙΑΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ ΠΟΥ ΜΕΤΕΧΟΥΝ ΣΤΗΝ ΚΙΝΗΣΗ : • SEW-EURODRIVE Canada _ Type DV200L4 BM62HR-2WE _ N 80.21.42247.9/1 V 400 _ Hz 50 _ RPM 1475 _ 40,0 HP _ I 57,0 Amp • SEW-EURODRIVE Canada _ Type DV200L4 BM62HR-2WE _ N 80.21.42247.9/2 V 400 _ Hz 50 _ RPM 1475 _ 40,0 HP _ I 57,0 Amp • SEW-EURODRIVE Canada _ Type DV200L4 BM31HR-2WE _ N 80.21.41881.9/1 V 400 _ Hz 50 _ RPM 1475 _ 40,0 HP _ I 57,0 Amp • SEW-EURODRIVE Canada _ Type DV200L4 BM31HR-2WE _ N 80.21.41881.9/2 V 400 _ Hz 50 _ RPM 1475 _ 40,0 HP _ I 57,0 Amp
<i>Remarks</i> <i>Παρατηρήσεις</i>	: Πραγματοποιήθηκε οπτικός έλεγχος του ανυψωτικού μηχανισμού καθώς και επιτυχής δοκιμή φόρτισης επί 30min με την χρήση δεξαμενών όγκου ενός (1) κυβικού μέτρου (διαστάσεων 1,00m X 1,00m X 1,00m) γεμάτες με νερό. Επίσης πραγματοποιήθηκε ανασκόπηση του προγράμματος συντήρησης που διατηρεί η τεχνική υπηρεσία του Μεγάρου Μουσικής Θεσσαλονίκης καθώς και των οδηγιών χρήσης και λειτουργίας του ανυψωτικού που έχουν συνταχθεί κατά το έτος κατασκευής από την κατασκευάστρια εταιρία. Οι έλεγχοι που πραγματοποιήθηκαν είχαν ικανοποιητικά αποτελέσματα. Προτείνεται επανέλεγχος έως 27/11/2024.




Inspector : Χ. ΝΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ
Επιθεωρητής

Date : 12/12/2022
Ημερομηνία