

Θεσσαλονίκη, 13.11.2023

Αριθμ. Πρωτ: 129894

Κωδ. Εγγρ.: B30/077/ΓΚ/ID192368

ΠΡΟΣ : ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
Τμήμα Κοινοβουλευτικού Ελέγχου
Αναστ. 2 & Τσιγάντε
101 91 Παπάγου
Τηλ. 210 - 6508338
Φαξ. 210 - 6508299
Email: tkvel@yme.gov.gr


ΘΕΜΑ : Κοινοβουλευτικός Έλεγχος

ΣΧΕΤΙΚΑ : α) Η υπ' αρ. πρωτ. 336545/09-11-2023 επιστολή του Υπουργείου Υποδομών & Μεταφορών (ΕΟΑΕ 129796_ID192129/09-11-2023).
β) Η με αριθμ. πρωτ. 1633/08-11-2023 Ερώτηση των Βουλευτών της Κοινοβουλευτικής Ομάδας «ΣΥΡΙΖΑ».

Σε απάντηση της Ερώτησης με αρ. πρωτ. 1633/08-11-2023 που κατέθεσαν στη Βουλή των Ελλήνων, οι Βουλευτές της Κοινοβουλευτικής Ομάδας «ΣΥΡΙΖΑ» σας γνωρίζουμε ότι, η προθεσμία περαίωσης της σύμβασης είναι η 17.12.2023. Το έργο ωστόσο δεν έχει ολοκληρωθεί λόγω καθυστέρησης στην συντέλεση των απαιτούμενων απαλλοτριώσεων, αλλά και δυσχερειών στην θεμελίωση λόγω δυσμενών γεωτεχνικών συνθηκών.

Η εκτιμώμενη ρεαλιστική ημερομηνία για την περαίωση είναι τέλος του 2024.

Αναμένεται η σχετική υποβολή αιτήματος παράτασης από τον Ανάδοχο.


Γεώργιος Κωνσταντόπουλος
Πρόεδρος Δ.Σ.

